

RELAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE IRUPI - ES 2025

OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA DE TÉRMINO	PERCENTUAL EXECUTADO	ETAPA DA OBRA	STATUS DA OBRA	VALOR DO CONTRATO
Reforma e ampliação da escola Eny Leal Machado, Distrito de Santa Cruz.	Aprex Comércio e Serviços LTDA CNPJ nº 10.937.963/0001-70	25/03/2024	28/08/2025	82,68%	Serviços finais	Execução	R\$ 1.676.593,74
Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS, Monte Hermon.	CS Costa Comércio e Serviços Ambientais Eireli CNPJ nº 06.178.268/0001-84	07/02/2023	27/07/2025	54,93%	Superestrutura	Paralisado	R\$ 1.024.969,03
Reforma e ampliação da escola municipal EMEIF Sônia Maria.	P.S Amorim Construtora LTDA CNPJ nº 11.562.541/0001-20	14/03/2024	27/01/2025	100,00%	Concluída	Concluída	R\$ 2.446.118,32
Reforma e ampliação da escola municipal EMEIF Valdecir Afonso - Distrito de São José.	Atos Engenharia e Consultoria LTDA CNPJ nº 42.981.964/0001-08	15/05/2024	24/07/2025	48,89%	Superestrutura	Execução	R\$ 1.259.539,05
Reforma da escola EMEIEF prof. Nelci Gomes da Costa.	Proserve Comércio e Serviços de Segurança LTDA CNPJ nº 31.029.227/0001-93	25/10/2025	25/01/2025	0,00%	Serviços preliminares	Paralisado	R\$ 287.900,00
Construção Ginásio Poliesportivo.	CS Costa Comércio e Serviços Ambientais Eireli CNPJ nº 06.178.268/0001-84	07/07/2022	30/05/2025	8,77%	Fundação	Paralisado	R\$ 5.040.301,98
Execução de Pavimentação e drenagem da Avenida Perílio Barbosa.	Honilya Material de Construção LTDA CNPJ nº 27.425.241/0001-39	24/04/2024	24/04/2025	100,00%	Concluída	Concluída	R\$ 560.673,39
Execução de pavimentação e Drenagem da rua Adélcio de Castro Souza.	Elite Construtora LTDA CNPJ nº 21.181.004/0001-93	13/05/2024	13/05/2025	100,00%	Concluída	Concluída	R\$ 399.870,00
Construção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social	CS Costa Comércio e Serviços Ambientais Eireli CNPJ nº 06.178.268/0001-84	08/07/2022	13/02/2025	100,00%	Concluída	Concluída	R\$ 1.063.611,43



RELAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE IRUPI - ES 2025

OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA DE TÉRMINO	PERCENTUAL EXECUTADO	ETAPA DA OBRA	STATUS DA OBRA	VALOR DO CONTRATO

Departamento de Engenharia e Planejamento