

RESOLUÇÃO N.º 22/2025

Aprova Prestação de Contas Final do
CREAS

O Conselho Municipal de Assistência Social de Iúna – COMASI, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal n.º 2112/2007, de 21 de novembro de 2007

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar Prestação de Contas Final do CREAS com os seguintes valores:

- a) Valor total pactuado na formalização da proposta de R\$ 1.209.048,92 (um milhão, duzentos e nove mil, quarenta e oito reais e noventa e dois centavos);
- b) Valor inicial de repasse do Estado de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- c) Valor inicial pactuado da contrapartida do Município de R\$ R\$ 209.048,92 (duzentos e nove mil, quarenta e oito reais e noventa e dois centavos);
- d) Valor final do contrato de R\$ 1.192.407.82 (um milhão, cento e noventa e dois mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e dois centavos);
- e) Saldo excedente R\$ 16.641,10 (dezesesseis mil, seiscentos e quarenta e um reais e dez centavos).

Art. 2º Informar das seguintes ações realizadas durante a construção do aparelho:

I – Foram realizadas 11 medições com valores específicos totalizando 98,62% (noventa e oito e sessenta e dois por cento) de execução da obra, e saldo final de não execução de 1,34% (um e trinta e quatro por cento), que se deu considerando;

II – Saldo remanescente é de origem de Recursos Próprios e é advindo da parte não executada da obra, conforme justificativas apresentadas ao Estado ao longo da execução da obra, e que poderá ser utilizado posteriormente para aprimoração do equipamento;

Art. 3º. O Relatório de Cumprimento do Objeto constitui parte integrante desta Resolução, como Anexo I;

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Iúna/ES, 17 de julho de 2025

ANA CLÁUDIA GOULART DE MATOS
PRESIDENTE DO COMASI

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

IÚNA/ES, 30 de maio de 2025.

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Recurso destinado ao cofinanciamento da estruturação da rede
socioassistencial municipal do SUAS.

Objeto: Construção do Centro de Referência Especializado da Assistência Social –
CREAS, do município de Iúna/ES.

VALORES PACTUADOS INICIALMENTE NO PLANO DE TRABALHO	
DESCRIÇÃO	VALOR
Valor total pactuado na formalização da proposta	R\$ 1.209.048,92
Valor inicial de repasse do Estado	R\$ 1.000.000,00
Valor inicial pactuado da contrapartida do Município	R\$ 209.048,92

VALORES DE REPASSES EFETUADOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Valor repassado pelo Estado - 1ª Parcela	R\$ 100.000,00
Valor repassado pelo Estado - 2ª Parcela	R\$ 500.000,00
Valor repassado pelo Estado - 3ª Parcela	R\$ 400.000,00
Valor final da contrapartida do Município	R\$ 192.407,44

CONTRATO	
Empresa:	T C MORALIS CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA
Valor inicial do contrato	R\$ 1.209.048,92
Valor do reajuste	R\$ 0
Valor do aditivo 01	R\$ 0
Valor do aditivo 02	R\$ 0
Valor final do contrato	R\$ 1.192.407,44

MEDIÇÕES				
DESCRIÇÃO	VALOR DA MEDIÇÃO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DA NOTA FISCAL
1ª Medição	R\$ 161.496,68	13,36%	15/02/2024	47
2ª Medição	R\$41.060,78	3,40%	08/03/2024	54
3ª Medição	R\$ 53.209,37	4,40%	05/04/2024	58
4ª Medição	R\$ 68.822,89	5,69%	07/05/2024	61
5ª Medição	R\$ 271.654,36	22,47%	06/06/2024	67
6ª Medição	R\$ 118.635,15	9,81%	03/07/2024	71 e 72
7ª Medição	R\$ 74.243,83	6,14%	13/08/2024	80 e 81
8ª Medição	R\$ 162.229,16	13,42%	09/09/2024	90 e 91
9ª Medição	R\$ 28.975,65	2,40%	10/10/2024	97
10ª Medição	R\$ 71.034,74	5,88%	27/11/2024	106
10ª Medição	R\$33.444,56	2,77%	24/11/2024	105
11ª Medição	R\$ 107.600,94	8,90%	27/03/2025	116
VALOR TOTAL MEDIDO	R\$ 1.192.407,82	98,62%	-	-
SALDO FINAL	R\$ 16.641,10	1,38%	-	-

Em 3/06/2022, o município recebeu o Repasse de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais) do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, referente à **1ª Parcela** do recurso financeiro destinado à Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

Em 26/12/2023, o município recebeu o Repasse de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais) do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, referente à **2ª Parcela** do recurso financeiro destinado à Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

Em 04/08/2024, o município recebeu o Repasse de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, referente à **3ª Parcela** do recurso financeiro destinado à Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

Foi assinado Termo Aditivo de Prazo, com acréscimo no prazo de execução da obra de 90 dias.

Foram executadas 11 medições, que correspondem a **98,62%** do valor total de execução da obra e realizou o pagamento do valor de **R\$ 1.192.407,44** (um milhão, cento e noventa e dois mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e quatro centavos), à empresa **T C MORALIS CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA**, conforme notas fiscais encaminhadas.

O saldo contratual é de R\$ 16.641,48 (dezesesseis mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), devido às adequações anteriormente informadas.

Atestamos o CUMPRIMENTO TOTAL DO OBJETO, referente à Construção do Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS, do município de Iúna/ES

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANA CLAUDIA GOULART DE MATOS

DIRETOR - DIRETORIA DE CAPTACAO DE RECURSOS, PROGRAMAS, PROJETOS E PRESTACAO DE CONTAS

DCRP - SEMADS - PMIUNA

assinado em 18/07/2025 14:39:33 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/07/2025 14:39:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por EDER PEREIRA GOMES (DIRETOR DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - DGSUAS.
- SEMADS - PMIUNA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7T0B7C>