


 Prefeitura Municipal de Jaguaré-ES PAINEL DE CONTROLE - OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ Previsão Legal: Art. 45 - Lei 101/2000 (2020...)											
Data da atualização		Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos									
Imagem	Descrição da Obra	Secretaria	Contrato Empresa	Processo	Início da Obra	Previsão de Término	Situação da Obra	Valor contratado	Valor Pago	Fiscal do Contrato	AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO NOTA LIQUIDACÃO/PAGAMENTO
	Serviços de Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado e bloco sextavado - Córrego das Abóboras e São João Bosco	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	0028/2020 ADILSON AUGUSTO ALMEIDA - ME	4411/2020	16/12/2020	15/04/2022	CONCLUÍDA	R\$ 61.377,35	R\$ 61.377,35	Elieser Biancardi Fiscal de Contrato Portaria Nº 280/2021	Alice Venturini Oliveira Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos
	Prestação de Serviço para assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado e bloco de concreto sextavado na Comunidade São João Bosco	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	0021/2020 ADILSON AUGUSTO ALMEIDA - ME	4610/2020	12/11/2020	11/12/2021	CONCLUÍDA	R\$ 41.328,00	R\$ 41.328,00	Elieser Biancardi Fiscal de Contrato Portaria Nº 280/2021	Alice Venturini Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos
	Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado e bloco sextavado, em vias urbanas, da sede do município, Distritos e Comunidades Rurais no município de Jaguaré/ES	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	0032/2020 ADILSON AUGUSTO ALMEIDA - ME	5234/2020	05/01/2021	30/06/2022	CONCLUÍDA	R\$ 106.750,00	R\$ 126.313,17	Julio Luiz Calegari Fiscal de Contrato Portaria Nº 233/2022	Elieser Biancardi Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos
	Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Comunidade de Água Limpa.	Secretaria Municipal de Saúde	0009/2020 BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1329/2020	03/06/2020	31/01/2022	CONCLUÍDA	R\$ 274.407,71	R\$ 274.407,71	Elieser Biancardi Fiscal de Contrato Portaria Nº 182/2019	Dayana Mara dos Santos Silva Bizi Secretária Municipal de Saúde Portaria nº 175/2020
	CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO ESPAÇO MULTI ESPORTIVO, EM ÁREA LOCALIZADA NA AVENIDA NOVE DE AGOSTO, CENTRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	0013/2020 N.G. ENGENHARIA LTDA	2780/2020	30/07/2020	27/02/2023	CONCLUÍDA	R\$ 3.089.556,89	R\$ 4.072.277,20	Julio Luiz Calegari Fiscal de Contrato Portaria Nº 233/2022	Elder Sossai de Lima Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos portaria nº 566/2022
	Pavimentação Mata Atlântica, SEAC, Boa vista	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	0015/2020 SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI	3188/2020	15/08/2020	30/06/2023	CONCLUÍDA	R\$ 1.695.385,38	R\$ 2.037.749,33	Livia Bissa Grobério Fiscal de Contrato Suplente Portaria nº 472/2023	Elieser Biancardi Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos portaria nº 301/2024