

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECÁ - FLORIANO
 Rua Davide Canal, nº 57, Centro
 Marechal Floriano - ES - CEP 29.255-000
 Telefone (27) 3288-1111 - fax (27) 3288-1367



Construtora HEHR Eireli Me

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

Serviços Pintura de meio fio, guias, sinalização e outros elementos

Endereço Diversas vias urbanas do Município de Marechal Floriano

Contratada CONSTRUTORA HEHR EIRELI ME

Contrato nº: 056/25
 Data do Contrato: 08/05/25
 Prazo de Execução: 90 dias

Início: 08/05/25
 Período: 08/05 A 30/06/2025
 Data da Medição: 01/07/2025

ITEM	Refer.	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			1ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			
			UNID	QUANT.	VALOR UNITAR	VR. TOTAL	QUANT	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
1	10230	Serviços Retirada de pintura antiga	m²	1.186,00	7,10	8.420,60				1.186,00	8.420,60	100,00%	1.186,00	8.420,60	100,00%
1.2	190203	Pintura sobre concretp ou bloco (meio fioe outros), aplicação manual, com duas demãos de tinta látex PVA premium, acabamento fosco, referência Suviniil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suviniil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m²	3.067,00	32,25	98.910,75				3.067,00	98.910,75	100,00%	3.067,00	98.910,75	100,00%
1.3	200401	Limpeza geral da obra	m²	550,00	18,50	10.175,00				550,00	10.175,00	100,00%	550,00	10.175,00	100,00%
1.4	30304	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m³	5,00	91,00	455,00				5,00	455,00	100,00%	5,00	455,00	100,00%
TOTAL						117.961,35				117.961,35	117.961,35	100,00%	117.961,35	117.961,35	100,00%
R\$ 117.961,35									TOTAL DA MEDIÇÃO (ATUAL)			117.961,35			
(CENTO E DEZESETE MIL, NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)									TOTAL ACUMULADO			117.961,35			
									SALDO DO CONTRATO						

20250701000103
 CONSTRUTORA HEHR EIRELI - ME

Rua para Paraju
 nº 65 - Parajuás
 Domingos Martins - ES
 CEP: 29.250-000

ANTONIO PERUCH
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/ES nº 3.162-D

THIAGO FREITAS DO ROSARIO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
 E SERVIÇOS URBANOS
 Decreto Municipal nº 12 445/2025

Handwritten signature



ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREAVES nº 3.162-D






ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREAVES nº 3.162-D




4 de Jul de 2025




ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D






ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D



20
Lenny -





AP
ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D

1
Anexo.



[Signature]
ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREAVES nº 3.162-D




ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D



ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D