

Centro de Atenção Psicossocial - Portes 1 e 2 - Área Construída: 564,56m²

Cronograma Físico e Financeiro											
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	198.319,46	100,00% 198.319,46								
2	FUNDAÇÃO	237.384,61	70,00% 166.169,23	30,00% 71.215,38							
3	ESTRUTURA	357.548,76		40,00% 143.019,51	20,00% 71.509,75	40,00% 143.019,51					
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	190.090,00	10,00% 19.009,00	40,00% 76.036,00	30,00% 57.027,00	20,00% 38.018,00					
5	COBERTURA	102.750,64			100,00% 102.750,64						
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	39.592,04				100,00% 39.592,04					
7	ESQUADRIAS	261.873,30				40,00% 104.749,32	40,00% 104.749,32	20,00% 52.374,66			
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	106.750,80			30,00% 32.025,24	40,00% 42.700,32	30,00% 32.025,24				
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	152.283,72				25,00% 38.070,93	25,00% 38.070,93	25,00% 38.070,93	25,00% 38.070,93		
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	41.763,76							50,00% 20.881,88	50,00% 20.881,88	
11	REVESTIMENTO DE TETO	46.333,35					50,00% 23.166,68	50,00% 23.166,68			
12	PINTURA	61.161,45								70,00% 42.813,01	30,00% 18.348,43
13	MARMORARIA	19.630,07						100,00% 19.630,07			
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	69.397,23							50,00% 34.698,61	50,00% 34.698,61	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	121.531,00				20,00% 24.306,20	20,00% 24.306,20	30,00% 36.459,30	30,00% 36.459,30		
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	320.883,05						10,00% 32.088,30	30,00% 96.264,91	50,00% 160.441,52	10,00% 32.088,30
17	CLIMATIZAÇÃO	172.470,55								50,00% 86.235,28	50,00% 86.235,28
18	DADOS E VOZ	22.638,11									100,00% 22.638,11
19	URBANIZAÇÃO	11.127,71							50,00% 5.563,86	50,00% 5.563,86	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.122,54								50,00% 6.561,27	50,00% 6.561,27
Porcentagem			15,06%	11,40%	10,34%	16,90%	8,73%	7,92%	9,11%	14,03%	6,51%
Custo			383.497,69	290.270,89	263.312,63	430.456,31	222.318,37	201.789,94	231.939,49	357.195,43	165.871,40
Porcentagem Acumulado			15,06%	26,46%	36,80%	53,70%	62,43%	70,35%	79,46%	93,49%	100,00%
Custo Acumulado			383.497,69	673.768,57	937.081,21	1.367.537,52	1.589.855,89	1.791.645,83	2.023.585,32	2.380.780,75	2.546.652,16