

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Desmontagem e montagem de galpão pré-moldado com aproveitamento de materiais e adequação em novo local.

Prefeitura Municipal de Muqui



				MES 01		MES 02
MEDIDO NO MÊS				R\$ 134.912,86		PRESTAÇÃO DE CONTAS
ACUMULADO NO MÊS				R\$ 134.912,86		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	EXEC. %	ACUM. %	
		R\$ 134.912,86	100,0%	100,00%	100,00%	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.221,20	2,39%	R\$ 3.221,20	100%	
02	DESMONTAGEM DE GALPÃO PRÉ MOLDADO	R\$ 13.669,75	10,13%	R\$ 13.669,75	100%	
03	MONTAGEM DO GALPÃO COM REAPROVEITAMENTO	R\$ 118.021,91	87,48%	R\$ 118.021,91	100%	
	TOTALIZAÇÃO	R\$ 134.912,86	100,0%	100,00%	100,00%	

SERGIO LUIZ ANEQUIM:01741116732
Assinado de forma digital por SERGIO LUIZ ANEQUIM:01741116732
Dados: 2025.12.02 08:41:17 -03'00'

SERGIO LUIZ ANEQUIM
Prefeito Municipal

gov.br Documento assinado digitalmente
KAREN DE LIMA FRANCA
Data: 02/12/2025 12:56:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KAREN DE LIMA FRANÇA
CREA ES 0051085/D



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/12/2025 15:43:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELTON CORREIA SILVA (SECRETARIO(A) MUNICIPAL - SEMTO - SEMTO - PMMUQUI)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZKFHLH>