



PRESTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO COM INTERTRAVAMENTO EM SEGMENTOS URBANOS DE PEQUENAS LOCALIDADES, ATRAVÉS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE BLOCOS RÍGIDOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, NOS SEGMENTOS RODOVIÁRIOS MUNICIPAL NÃO PAVIMENTADO

AGR CONSTRUÇÕES LTDA

Contrato nº 0443/2023  
Ordem de Serviço: 1785/2023  
Prazo de Execução: 365 Dias

Início : 13/06/2023  
Término: 27/11/2024  
Data da Medição: 30/06/2023

Período : 12/12/2024 a 30/01/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			20ª Medição			TOTAL MEDIDO			
								QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	
01	ADMINISTRATIVO																
1.1	OBRAS 01	Administração local		vb	1.00		1.223.032,73	1.223.032,73	0,1265	154.736,10	12,65%	0,11950	146.152.411,24	11,95%	0,24602	300.890,51	24,60%
<b>02 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO</b>																	
2.1	DER-ES	41500	Pista de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	288,00		375,06	108.017,28									
2.2	DER-ES	COMP02	Mobilização e desmobilização de instalações e equipamentos caminhão basculante (máximo)	ud	14,00		9.255,66	129.579,24			2,00	18.511,32000	14,29%	2,00	18.511,32	14,29%	
2.3	DER-ES	COMP03	Instalações provisórias de canteiro de obras	ud	14,00		11.364,64	159.104,96	7,00	79.552,48	50,00%			7,00	79.552,48	50,00%	
<b>03 SINALIZAÇÃO EM FASE DE OBRAS</b>																	
3.1	DER-ES	COMP04	Sinalização Provisória de obras	CJ	14,00		6.356,20	88.986,80									
<b>04 PAVIMENTAÇÃO</b>																	
4.1	DER-ES	40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	M²	136.955,00		2,26	309.518,30	3.425,85	7.742,43	2,50%	8.616,00	19.476.68000	6,29%	12.043,85	27.219,11	8,79%
			Pavimentação com blocos de concreto (35 M Pa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e	M²	136.955,00		136,83	18.739.552,65	6.739,86	922.215,56	4,92%	5.443,00	744.765,69	3,97%	12.182,86	1.666.981,25	8,90%
4.2	DER-ES	40885		M²	136.955,00												
4.3	DER-ES	40663	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio	M	28.580,00		62,19	1.777.390,20	1.000,07	62.194,20	3,50%	2.026,00	125.996.94000	7,08%	3.026,07	188.191,14	10,59%
4.4	DER-ES	42483	Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas	M²	6.000,00		142,36	854.160,00	300,81	42.823,18	5,01%	366,00	52.103.76000	6,10%	666,81	94.926,94	11,11%
4.5	DER-ES	60002	Transporte Comercial de Materiais (TR-201-00) (Comercial - Caminhão basculante) - 0,870XP + 0,906XR + 3,627	t	10.200,00		35,74	364.548,00	511,42	18.278,10	5,01%	622,20	22.237.42800	6,10%	1.133,62	40.515,53	11,11%
<b>05 DRENAGEM</b>																	
5.1	DER-ES	42762	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	M	107,00		460,13	49.233,91				10,00	4.601.30000	9,35%	10,00	4.601,30	9,35%
5.2	DER-ES	43003	Lastro de brita, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas	M³	56,17		207,78	11.671,00			5,25	1.090.84500	9,35%	5,25	1.090,85	9,35%	
5.3	DER-ES	40304	Reaterro com areia, tudo incluído	M³	158,41		147,86	23.422,50			16,40	2.424.90400	10,35%	16,40	2.424,90	10,35%	
5.4	DER-ES	42684	Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H=2,00m em Vias Urbanas	Un	15,00		3.787,14	56.807,10									
5.5	DER-ES	40530	Boca de concreto ciclopico para BSTC diâmetro 0,60 m	Un	15,00		1.315,11	19.726,65									
5.6	DER-ES	40138	Caixa coletora em concreto fck=10,0 MPa inclusive escavação, tudo incluído	Un	14,00		3.107,83	43.509,62									
5.7	DER-ES	43079	Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas	M	485,00		101,54	49.246,90									
<b>06 REDE DE ÁGUA</b>																	
6.1	CESAN	7250100130	REDE AGUA PVC PBA 20 DN 50 S/PAV	M	10.504,69		74,69	784.595,30			1.157,00	86.416.33000	11,01%	1.157,00	86.416,33	11,01%	
6.2	DER-ES	40304	Reaterro com areia, tudo incluído	M³	6.809,99		140,73	958.369,89			997,29	140.348.62170	14,64%				
6.3	CESAN	7190100010	INTERLIGACAO DE REDE ATE DN 100	UN	40,00		469,27	18.770,80			8,00	3.754.16000	20,00%	8,00	3.754,16	20,00%	
6.4	CESAN	7200100090	LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, S/PAV	UN	1.313,00		238,24	269.449,44			200,00	47.648,00000	17,68%	200,00	47.648,00	17,68%	
6.5	DER-ES	42960	Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas	M3	14.355,39		18,67	268.014,13			1.438,65	26.859.59500	10,02%	1.438,65	26.859,60	10,02%	
6.6	DER-ES	42512	Carga de material de 1ª categoria em Vias Urbanas	m³	6.810,02		4,41	30.032,19			619,57	2.732.30370	9,10%	619,57	2.732,30	9,10%	
6.7	DER-ES	60010	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 1,679XP + 2,239XR + 2,799 XP	t	9.534,02		23,31	222.238,01			955,59	22.274.80290	10,02%	955,59	22.274,80	10,02%	
6.8	CESAN	7230100080	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X100	un	30,00		561,40	16.842,00			3,00	1.684.20000	10,00%	3,00	1.684,20	10,00%	
6.9	CESAN	7210100720	TAMPÃO FERRO FUNDIDO DN 600MM	un	30,00		705,53	21.165,90			3,00	2.116.59000	10,00%	3,00	2.116,59	10,00%	
6.10	PR	COMP_02	Registro de gaveta de ferro fundido com bolsa e anel integrado (2")	un	30,00		861,98	25.859,40			3,00	2.585.94000	10,00%	3,00	2.585,94	10,00%	
<b>TOTAL</b>								<b>27.267.944,18</b>	<b>1.366.248,05</b>	<b>5,01%</b>	<b>1.495.238,92</b>	<b>5,4%</b>	<b>2.861.486,97</b>	<b>10,49%</b>			
Valor do Contrato R\$ 27.267.944,18								Posição Financeira do Contrato								Valor da 20ª Medição 1.495.238,92	
% DA 18ª MEDIDAÇÃO 5,49%								Posição Financeira do Contrato								20ª Medição R\$ 1.495.238,92	
% ACUMULADO 10,49%								Acumulado R\$ 2.861.486,97								Saldo Contratual R\$ 24.406.457,21	

EMPENHO 42/2025 OS (157/2025)		RETIRADA
OBRAS 01	Administração local	R\$ 1.223.006,83
<b>OBRAS 01 Administração local</b>		
41500	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	R\$ 108.017,28
COMP02	Mobilização e desmobilização de instalações e equipamentos caminhão basculante (máximo)	R\$ 129.579,24
COMP03	Instalações provisórias de canteiro de obras	R\$ 79.552,47
COMP04	Sinalização Provisória de obras	R\$ 88.986,80
40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	R\$ 301.789,10
40885	Pavimentação com blocos de concreto (35 M Pa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e	R\$ 17.817.318,45
40663	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio	R\$ 1.715.200,20
42483	Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas	R\$ 811.338,11
60002	Transporte Comercial de Materiais (TR-201-00) (Comercial - Caminhão basculante) - 0,870XP + 0,906XR + 3,627	R\$ 346.271,99
42762	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	R\$ 49.233,91
43003	Lastro de brita, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas	R\$ 11.671,00
40304	Reaterro com areia, tudo incluído	R\$ 23.422,50
42684	Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H=2,00m em Vias Urbanas	R\$ 56.807,10
40530	Boca de concreto ciclopico para BSTC diâmetro 0,60 m	R\$ 19.726,65
40138	Caixa coletora em concreto fck=10,0 MPa inclusive escavação, tudo incluído	R\$ 43.509,62
43079	Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas	R\$ 49.246,90
7250100130	REDE AGUA PVC PBA 20 DN 50 S/PAV	R\$ 784.595,30
40304	Reaterro com areia, tudo incluído	R\$ 958.369,89
7190100010	INTERLIGACAO DE REDE ATE DN 100	R\$ 18.770,80
7200100090	LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, S/PAV	R\$ 269.449,44
42960	Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas	R\$ 268.015,13
42512	Carga de material de 1ª categoria em Vias Urbanas	R\$ 30.032,19
60010	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 1,679XP + 2,239XR + 2,799 XP = 15	R\$ 222.238,01
7230100080	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X100	R\$ 16.842,00
7210100720	TAMPÃO FERRO FUNDIDO DN 600MM	R\$ 21.165,90
COMP_02	Registro de gaveta de ferro fundido com bolsa e anel integrado (2")	R\$ 25.859,40
40230	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	R\$ 71.860,16
43340	Compactação de aterros 100% P.I	R\$ 58.692,55
60021	LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante) (1,325XP + 1,473XR + 2,762) (XP= 4,00KM E XR= 3,00 KM)	R\$ 106.217,63
		R\$ 1.495.238,92

**TOTAL**

**R\$ 1.495.238,92**