



EMPRESA: CONSÓRCIO BATALHA KENNEDY

OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA (BÁSICO E EXECUTIVO) E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MICRODRENAGEM, MACRODRENAGEM, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – INCLUSIVE PRÉ-OPERAÇÃO - NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY-ES

MEDICÃO N° 05

MEDIÇÃO Nº 05

INÍCIO DO CONTRATO (ORDEM DE SERVIÇO): 30/08/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO: 42 MESES

FINAL DO CONTRATO (EXECUÇÃO): 29/02/2028

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 15/03/2025 A 30/04/2025

ITEM		DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	%		1	2	3	4	5	6	7
01		ADMINISTRAÇÃO	R\$ 13.728.600,99	R\$ 100,00	PREVISTO	R\$ 43.927,77	R\$ 226.532,68	R\$ 297.903,05	R\$ 184.938,75	R\$ 205.223,04	R\$ 205.223,04	R\$ 131.783,30
						0,32%	1,65%	2,17%	1,35%	1,49%	1,49%	0,96%
				3,93%	EXECUTADO	233.878,96	306.147,80	318.503,54	288.500,80	160.045,76		
						1,70%	2,23%	2,32%	2,10%	1,17%		
02		LICENCIAMENTO, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO	R\$ 12.891.697,74	100%	PREVISTO	R\$ 644.584,89	R\$ 1.933.754,66	R\$ 1.933.754,66	R\$ 1.933.754,66	R\$ 1.933.754,66	R\$ 1.933.754,66	R\$ 1.933.754,66
						5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
				63,00%	EXECUTADO	2.397.855,78	5.723.913,80	3.596.783,67	714.612,59	201.110,48		
						18,60%	44,40%	27,90%	5,54%	1,56%		
02.01		PLANO DE TRABALHO	2.578.339,55	20%		93,00%	7,00%					
02.01.01		TOPOGRAFIA		11%		93,00%	7,00%					
02.01.02		SONDAGEM		9%		93,00%	7,00%					
02.02		RELATÓRIO TÉCNICO	1.160.252,80	9%			9,00%					
02.02.01		TOPOGRAFIA		5%			5,00%					
02.02.02		SONDAGEM		4%			4,00%					
02.03		PREMISSAS TECNICAS	1.933.754,66	15%			15,00%					
02.04		ESTUDO DE CONCEPÇÃO	2.320.505,59	18%			15,00%	3,00%				
02.05		PROJETO BASICO	3.351.841,41	26%				26,00%				
02.06		PROJETO EXECUTIVO	644.584,89	5%								
02.07		LICENCIAMENTO AMBIENTAL	902.418,84	7%			4,00%	2,00%				
02.07.01		RELATÓRIO DE CAMPO		4%			4,00%					
02.07.02		REDES		1%				1,00%				
02.07.03		ELEVATÓRIAS		1%				1,00%				
02.07.04		ETES		1%								
03		INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.433.328,17	100%	PREVISTO	R\$ -	R\$ 1.390.328,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						0,00%	97,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				97,00%	EXECUTADO	1.390.328,32						
						97,00%						
04		MACRODRENAGEM	R\$ 11.547.952,01			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.732.192,80	R\$ 346.438,56	R\$ 461.918,08	R\$ 461.918,08	R\$ -
05		MICRODRENAGEM	R\$ 7.687.220,30			0,00%	0,00%	15,00%	3,00%	4,00%	4,00%	0,00%
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE	R\$ 61.571.802,57			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
						R\$ -	R\$ -	R\$ 985.148,84	R\$ 433.551,06	R\$ 615.718,03	R\$ 615.718,03	R\$ -
07		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOA ESPERANÇA	R\$ 6.034.615,62			0,00%	0,00%	1,60%	0,70%	1,00%	1,00%	0,00%
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTO EDUARDO	R\$ 7.724.842,87			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINEIRINHO	R\$ 6.514.892,03		PREVISTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					EXECUTADO			1.172.680,56	727.154,17			
								18,00%	11,16%			
9.1	7126	CANTEIRO DE OBRAS - SES MINEIRINHO	1,00		97.963,06				97.963,06			
9.2	7127	REDE COLETORA - SES MINEIRINHO	1,00		1.801.871,67							
9.3	7128	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO (EEEB) - SES MINEIRINHO	1,00		277.973,18		1.172.680,56	629.191,11				
9.4	7129	LINHA DE RECALQUE - EEEB01 - MINEIRINHO	1,00									
9.5	7130	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - SES MINEIRINHO	1,00		1.079.638,11							
9.6	7131	EMISSÁRIO - SES MINEIRINHO	1,00									

ITEM		DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	%		1	2	3	4	5	6	7
10		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO SALVADOR	R\$ 4.888.733,71			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA LÚCIA	R\$ 15.810.809,06			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMPO NOVO	R\$ 10.415.904,95		PREVISTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					EXECUTADO				1.267.407,31			
									12,17%			
12.1	7147	CANTEIRO DE OBRAS - SES CAMPO NOVO	1,00		54.397,49				54.397,49			
12.2	7148	REDE COLETORA - SES CAMPO NOVO	1,00		3.904.291,62				1.213.009,82	2.147.360,39		
12.3	7149	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 01 (EEEB) - SES CAMPO NOVO	1,00							55,00%		
12.4	7150	LINHA DE RECALQUE - EEEB01 - CAMPO NOVO	1,00									
12.5	7151	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - SES CAMPO NOVO	1,00		1.249.263,36							
13		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PRAIA DAS NEVES	R\$ 14.766.338,01			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JAQUEIRA E AREINHA	R\$ 24.415.963,55			R\$ -	R\$ -					R\$ -
						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MAROBÁ	R\$ 15.745.900,99			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTAL MÊS PREVISTO	R\$ 215.178.602,56			R\$ 688.512,65	R\$ 3.550.615,66	R\$ 4.948.999,35	R\$ 2.898.683,04	R\$ 3.216.613,81	R\$ 3.216.613,81	R\$ 2.065.537,96
						0,32%	1,65%	2,30%	1,35%	1,49%	1,49%	0,96%
		TOTAL MÊS EXECUTADO				4.022.063,06	6.030.061,60	5.087.967,78	2.997.674,88	2.508.516,64		
						1,87%	2,80%	2,36%	1,39%	1,17%		
		TOTAL ACUMULADO PREVISTO				R\$ 688.512,65	R\$ 4.239.128,32	R\$ 9.188.127,67	R\$ 12.086.810,71	R\$ 15.303.424,52	R\$ 18.520.038,33	R\$ 20.585.576,29
						0,32%	1,97%	4,27%	5,62%	7,11%	8,61%	9,57%
		TOTAL ACUMULADO EXECUTADO				R\$ 4.022.063,06	R\$ 10.052.124,66	R\$ 15.140.092,44	R\$ 18.137.767,32	R\$ 20.646.283,96	R\$ 20.646.283,96	R\$ 20.646.283,96
						1,87%	4,67%	7,04%	8,43%	9,59%	9,59%	9,59%

RESUMO DOS EMPENHO					
VALOR DA 5ª MEDIÇÃO		R\$ 2.508.516,64	Item	Empenho 709/2024	Empenho 72/2025
%		1,17%	01		R\$ 160.045,76
			02		R\$ 201.110,48
			9.1		
			9.2		
			12.1		
			12.2		2.147.360,39
				R\$ -	R\$ 2.508.516,64
					R\$ -
			Total	R\$ 2.508.516,64	

9,66%

0,676 **R\$ 2.508.516,64**

[illegible]

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	8	9	10	11	12	13	14	ITEM
10	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO SALVADOR	R\$ 4.888.733,71	R\$ - 0,00%	R\$ 408.085,22 8,35%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 368.548,87 7,54%	10
11	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA LÚCIA	R\$ 15.810.809,06	R\$ - 0,00%	R\$ 1.270.224,62 8,03%	R\$ 1.270.224,62 8,03%	R\$ 1.270.224,62 8,03%	R\$ 3.128.829,32 19,79%	R\$ 2.532.693,41 16,02%	R\$ 606.767,65 3,84%	11
12	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMPO NOVO	R\$ 10.415.904,95	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.766.373,80 16,96%	12
13	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PRAIA DAS NEVES	R\$ 14.766.338,01	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	13
14	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JAQUEIRA E AREINHA	R\$ 24.415.963,55	R\$ 2.935.261,83 12,02%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	14
15	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MAROBÁ	R\$ 15.745.900,99	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	15
	TOTAL MÊS	R\$ 215.178.602,56	R\$ 12.804.885,65 5,95%	R\$ 12.986.051,20 6,04%	R\$ 9.357.683,71 4,35%	R\$ 8.029.495,07 3,73%	R\$ 9.434.781,61 4,38%	R\$ 9.976.940,90 4,64%	R\$ 9.600.634,91 4,46%	
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 33.390.461,93 15,52%	R\$ 46.376.513,14 21,55%	R\$ 55.734.196,85 25,90%	R\$ 63.763.691,92 29,63%	R\$ 73.198.473,54 34,02%	R\$ 83.175.414,43 38,65%	R\$ 92.776.049,35 43,12%	

[illegible]

DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	15	16	17	18	19	20	21	ITEM
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO SALVADOR	R\$ 4.888.733,71	R\$ 368.548,87 7,54%	R\$ 368.548,87 7,54%	R\$ 368.548,87 7,54%	R\$ 368.548,87 7,54%	R\$ 368.548,87 7,54%	R\$ 368.548,87 7,54%	R\$ 368.548,87 7,54%	10
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA LÚCIA	R\$ 15.810.809,06	R\$ 466.779,46 2,95%	R\$ 466.779,46 2,95%	R\$ 466.779,46 2,95%	R\$ 466.779,46 2,95%	R\$ 466.779,46 2,95%	R\$ 466.779,46 2,95%	R\$ 466.779,46 2,95%	11
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMPO NOVO	R\$ 10.415.904,95	R\$ 1.766.373,80 16,96%	R\$ 2.637.258,28 25,32%	R\$ 464.943,26 4,46%	R\$ 464.943,26 4,46%	R\$ 464.943,26 4,46%	R\$ 464.943,26 4,46%	R\$ 464.943,26 4,46%	12
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PRAIA DAS NEVES	R\$ 14.766.338,01	R\$ - 0,00%	R\$ 365.194,80 2,47%	R\$ 3.089.106,56 20,92%	R\$ 1.847.060,03 12,51%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	13
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JAQUEIRA E AREINHA	R\$ 24.415.963,55	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.130.563,25 4,63%	R\$ 1.130.563,25 4,63%	R\$ 1.130.563,25 4,63%	R\$ 1.130.563,25 4,63%	14
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MAROBÁ	R\$ 15.745.900,99	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	15
TOTAL MÊS	R\$ 215.178.602,56	R\$ 10.295.858,96 4,78%	R\$ 10.078.419,13 4,68%	R\$ 12.059.817,37 5,60%	R\$ 10.854.578,20 5,04%	R\$ 6.832.692,95 3,18%	R\$ 6.832.692,95 3,18%	R\$ 8.821.939,70 4,10%	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 103.071.908,30 47,90%	R\$ 113.150.327,43 52,58%	R\$ 125.210.144,80 58,19%	R\$ 136.064.723,00 63,23%	R\$ 142.897.415,94 66,41%	R\$ 149.730.108,89 69,58%	R\$ 158.552.048,59 73,68%	

DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	22	23	24	25	26	27	28	ITEM
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 13.728.600,99	R\$ 495.689,97 3,61%	R\$ 558.093,73 4,07%	R\$ 305.907,15 2,23%	R\$ 249.619,37 1,82%	R\$ 255.241,87 1,86%	R\$ 275.844,15 2,01%	R\$ 243.075,03 1,77%	01
LICENCIAMENTO, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO	R\$ 12.891.697,74	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	02
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.433.328,17	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	03
MACRODRENAGEM	R\$ 11.547.952,01	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	04
MICRODRENAGEM	R\$ 7.687.220,30	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	05
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE	R\$ 61.571.802,57	R\$ 2.765.808,10 4,49%	R\$ 903.477,19 1,47%	R\$ 1.384.323,04 2,25%	R\$ 558.370,44 0,91%	R\$ 558.370,44 0,91%	R\$ 558.370,44 0,91%	R\$ 77.524,60 0,13%	06
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOA ESPERANÇA	R\$ 6.034.615,62	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 86.649,22 1,44%	R\$ 86.649,22 1,44%	07
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTO EDUARDO	R\$ 7.724.842,87	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 146.170,20 1,89%	R\$ 146.170,20 1,89%	08
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINEIRINHO	R\$ 6.514.892,03	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 69.493,29 1,07%	R\$ 69.493,29 1,07%	09

DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	22	23	24	25	26	27	28	ITEM
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO SALVADOR	R\$ 4.888.733,71	R\$ 368.548,87 7,54%	R\$ 368.548,87 7,54%	R\$ 77.524,60 1,59%	R\$ 77.524,60 1,59%	R\$ 160.027,66 3,27%	R\$ 160.027,66 3,27%	R\$ 160.027,66 3,27%	10
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA LÚCIA	R\$ 15.810.809,06	R\$ 466.779,46 2,95%	R\$ 466.779,46 2,95%	R\$ 77.524,60 0,49%	R\$ 77.524,60 0,49%	R\$ 77.524,60 0,49%	R\$ 77.524,60 0,49%	R\$ 77.524,60 0,49%	11
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMPO NOVO	R\$ 10.415.904,95	R\$ 464.943,26 4,46%	R\$ 464.943,26 4,46%	R\$ 77.524,60 0,74%	R\$ 77.524,60 0,74%	R\$ 77.524,60 0,74%	R\$ 77.524,60 0,74%	R\$ 77.524,60 0,74%	12
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PRAIA DAS NEVES	R\$ 14.766.338,01	R\$ - 0,00%	R\$ 772.814,92 5,23%	R\$ 772.814,92 5,23%	R\$ 772.814,92 5,23%	R\$ 772.814,92 5,23%	R\$ 772.814,92 5,23%	R\$ 772.814,92 5,23%	13
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JAQUEIRA E AREINHA	R\$ 24.415.963,55	R\$ 1.130.563,25 4,63%	R\$ 1.130.563,25 4,63%	R\$ 1.130.563,25 4,63%	R\$ 1.130.563,25 4,63%	R\$ 1.130.563,25 4,63%	R\$ 1.130.563,25 4,63%	R\$ 1.130.563,25 4,63%	14
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MAROBÁ	R\$ 15.745.900,99	R\$ 2.076.985,70 13,19%	R\$ 4.082.198,65 25,93%	R\$ 968.528,83 6,15%	R\$ 968.528,83 6,15%	R\$ 968.528,83 6,15%	R\$ 968.528,83 6,15%	R\$ 968.528,83 6,15%	15
TOTAL MÊS	R\$ 215.178.602,56	R\$ 7.769.318,61 3,61%	R\$ 8.747.419,33 4,07%	R\$ 4.794.710,99 2,23%	R\$ 3.912.470,62 1,82%	R\$ 4.000.596,17 1,86%	R\$ 4.323.511,17 2,01%	R\$ 3.809.896,20 1,77%	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 166.321.367,20 77,29%	R\$ 175.068.786,53 81,36%	R\$ 179.863.497,52 83,59%	R\$ 183.775.968,14 85,41%	R\$ 187.776.564,31 87,27%	R\$ 192.100.075,48 89,27%	R\$ 195.909.971,68 91,05%	

[illegible]

DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	29	30	31	32	33	34	35	ITEM
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO SALVADOR	R\$ 4.888.733,71	R\$ 160.027,66 3,27%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	10
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA LÚCIA	R\$ 15.810.809,06	R\$ 343.945,11 2,18%	R\$ 266.420,51 1,69%	R\$ 266.420,51 1,69%	R\$ 266.420,51 1,69%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	11
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMPO NOVO	R\$ 10.415.904,95	R\$ 209.061,76 2,01%	R\$ 131.537,16 1,26%	R\$ 131.537,16 1,26%	R\$ 131.537,16 1,26%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	12
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PRAIA DAS NEVES	R\$ 14.766.338,01	R\$ 883.210,19 5,98%	R\$ 883.210,19 5,98%	R\$ 883.210,19 5,98%	R\$ 1.090.734,87 7,39%	R\$ 285.049,28 1,93%	R\$ 285.049,28 1,93%	R\$ 285.049,28 1,93%	13
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JAQUEIRA E AREINHA	R\$ 24.415.963,55	R\$ 1.130.563,25 4,63%	R\$ 1.130.563,25 4,63%	R\$ 1.130.563,25 4,63%	R\$ 1.130.563,25 4,63%	R\$ 1.130.563,25 4,63%	R\$ 1.130.563,25 4,63%	R\$ 1.130.563,25 4,63%	14
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MAROBÁ	R\$ 15.745.900,99	R\$ 968.528,83 6,15%	R\$ 968.528,83 6,15%	R\$ 968.528,83 6,15%	R\$ 1.069.731,22 6,79%	R\$ 178.726,99 1,14%	R\$ 178.726,99 1,14%	R\$ 178.726,99 1,14%	15
TOTAL MÊS	R\$ 215.178.602,56	R\$ 4.352.892,84 2,02%	R\$ 4.016.343,83 1,87%	R\$ 3.610.621,02 1,68%	R\$ 3.940.387,51 1,83%	R\$ 1.702.992,05 0,79%	R\$ 1.702.992,05 0,79%	R\$ 1.702.992,05 0,79%	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 200.262.864,52 93,07%	R\$ 204.279.208,36 94,93%	R\$ 207.889.829,38 96,61%	R\$ 211.830.216,89 98,44%	R\$ 213.533.208,94 99,24%	R\$ 215.236.200,99 100,03%	R\$ 216.939.193,04 100,82%	

[illegible]

DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	36	37	38	39	40	41	42
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO SALVADOR	R\$ 4.888.733,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA LÚCIA	R\$ 15.810.809,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMPO NOVO	R\$ 10.415.904,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PRAIA DAS NEVES	R\$ 14.766.338,01	R\$ 77.524,60	R\$ 77.524,60	R\$ 77.524,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		0,53%	0,53%	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JAQUEIRA E AREINHA	R\$ 24.415.963,55	R\$ 1.130.563,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MAROBÁ	R\$ 15.745.900,99	R\$ 77.524,60	R\$ 77.524,60	R\$ 77.524,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		0,49%	0,49%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL MÊS	R\$ 215.178.602,56	R\$ 793.593,23	R\$ 165.615,64	R\$ 165.615,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		0,37%	0,08%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 217.732.786,27	R\$ 217.898.401,91	R\$ 218.064.017,54	R\$ 218.064.017,54	R\$ 218.064.017,54	R\$ 218.064.017,54	R\$ 218.064.017,54
		101,19%	101,26%	101,34%	101,34%	101,34%	101,34%	101,34%