

Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	OBJETO	MOTIVO	RESPONSÁVEL	PREVISÃO DE RETOMADA DA OBRA
033/2022	1932/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PASSARELA METÁLICA NA REGIÃO DE COLINA VERDE, NESTE MUNICÍPIO	EMPRESA ABANDONOU A OBRA E O PRAZO DO CONTRATO EXPIROU	RETROVIX CONSTRUÇÕES LTDA	Sem previsão
167/2023	446/2023	EXECUÇÃO DE REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICO, (ANTIGO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL) NO CENTRO DE SANTA LEOPOLDINA/ES	ALTERAÇÃO DO PROJETO E PLANILHA - PREFEITURA E EMPRESA NÃO CHEGOU EM UM CONSENSO PARA O ADITIVO - PRAZO DO CONTRATO EXPIROU	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	Sem previsão
170/2023	1358/2023	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSÉ MACHADO ALVARENGA, CENTRO, SANTA LEOPOLDINA/ES	AJUSTE NO PROJETO E PLANILHA (ADITIVO) E LIBERAÇÃO DO RECURSO PELA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	MATIX CONSTRUTORA LTDA	21/05/2025
108/2024	1135/2024	PAVIMENTAÇÃO CARAMURU TRECHO II	RECURSO NÃO REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	SÃO CRISTOVÃO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO LTDA	Sem previsão
125/2024	1651/2024	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS PARDOS, SANTA LEOPOLDINA-ES	RECURSO NÃO REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	MEGACOR PRETACAO DE SERVICO LTDA	Sem previsão