

Nº do BM	13ª MEDAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	14/10/2025
AVANÇO F-F	40,60%
VALOR MEDIDO	<b>R\$88.312,13</b>
PERÍODO DE MEDAÇÃO	01/09/2025 a 30/09/2025

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$		Quantidade medida		Valores Medidos			Desvio			
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
				G	H	I=G+H	J=E*G	K=ExH	L=J+K	M=L/F	N=D-I			
<b>1.0</b>	<b>Conservação por Desempenho</b>													
1.1	Serviço de contratação de empresa para a realização de conservação rodoviária - por desempenho dos trechos pavimentados com tratamento asfáltico, critérios para execução do serviço estão descritos no termo de referência.	km	1.042,80	R\$ 2.032,50	R\$ 2.119.491,00	521,40	43,45	564,85	1.059.745,50	R\$ 88.312,13	R\$ 1.148.057,63	54,17%	477,95	R\$ 971.433,37
<b>2.0</b>	<b>Conservação por Demanda</b>													
2.1	Reparo de meio-fio, inclusive caição	m	1.000,00	R\$ 25,00	R\$ 25.000,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	1.000,00	R\$ 25.000,00
2.2	Reparo de sarjeta, inclusive caição	m	1.000,00	R\$ 32,00	R\$ 32.000,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	1.000,00	R\$ 32.000,00
2.3	Reparo de caixa coletora	ud	20,00	R\$ 220,00	R\$ 4.400,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	20,00	R\$ 4.400,00
2.4	Escavação mecânica em material de 1º cat. H= 0,00 a 1,50 m	m³	250,00	R\$ 12,00	R\$ 3.000,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	250,00	R\$ 3.000,00
2.5	Escavação manual em mat. 1º cat. H= 0,00 a 1,50 m	m³	50,00	R\$ 43,50	R\$ 2.175,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	50,00	R\$ 2.175,00
2.6	Escavação manual em mat. 1º cat. H= 1,50 a 3,00 m	m³	25,00	R\$ 64,00	R\$ 1.600,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	25,00	R\$ 1.600,00
2.7	Reaterro de cavas c/ compactação manual (aploamento)	m³	75,00	R\$ 46,00	R\$ 3.450,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	75,00	R\$ 3.450,00
2.8	Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e escoramento e cimbramento (pontes e pontilhões), inclusive fornecimento e transporte das	m²	200,00	R\$ 57,00	R\$ 11.400,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	200,00	R\$ 11.400,00
2.9	Escoramento e cimbramento (pontes e pontilhões), inclusive fornecimento e transporte das	m³	40,00	R\$ 119,00	R\$ 4.760,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	40,00	R\$ 4.760,00
2.10	Concreto de regularização, tudo incluído	m³	50,00	R\$ 320,00	R\$ 16.000,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	50,00	R\$ 16.000,00
2.11	Concreto ciclopôico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	m³	200,00	R\$ 320,00	R\$ 64.000,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	200,00	R\$ 64.000,00
2.12	Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	m³	50,00	R\$ 408,00	R\$ 20.400,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	50,00	R\$ 20.400,00
2.13	Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais	m³	400,00	R\$ 238,00	R\$ 95.200,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	400,00	R\$ 95.200,00
2.14	Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita	m³	700,00	R\$ 80,00	R\$ 56.000,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	700,00	R\$ 56.000,00
2.15	Aço CA-60 fino, diâmetro de 4,2 a 5,0 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas	kg	500,00	R\$ 7,50	R\$ 3.750,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	500,00	R\$ 3.750,00
2.16	Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive caição	m	1.000,00	R\$ 37,00	R\$ 37.000,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	1.000,00	R\$ 37.000,00
2.17	Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caição	m	1.000,00	R\$ 45,00	R\$ 45.000,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	1.000,00	R\$ 45.000,00
2.18	Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m²	m²	4.000,00	R\$ 13,00	R\$ 52.000,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	4.000,00	R\$ 52.000,00
	<b>ITENS NOVOS</b>													
2.19	Remoção mecânica de barreiras	m³	4.000,00	R\$ 2,15	R\$ 8.600,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	4.000,00	R\$ 8.600,00
2.20	LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (caminhão o basculante), 1,372XP + 1,543XR + 2,572 = XP=5,0 + XR=2,0 (Transp. da barreira)	t	6.400,00	R\$ 9,88	R\$ 63.232,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	6.400,00	R\$ 63.232,00
2.21	Demolição e remoção de estrutura de pavimento, inclusive capa asfáltica	m²	2.900,00	R\$ 5,66	R\$ 16.414,00			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	2.900,00	R\$ 16.414,00
2.22	LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (caminhão o basculante), 1,372XP + 1,543XR + 2,572 = XP=5,0 + XR=2,0 (Transp. da barreira)	t	6.380,00	R\$ 9,88	R\$ 63.034,40			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	6.380,00	R\$ 63.034,40
2.23	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	192,00	R\$ 415,94	R\$ 79.860,48			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%	192,00	R\$ 79.860,48
				<b>RS 2.827.766,88</b>				<b>RS 1.059.745,50</b>		<b>RS 88.312,13</b>	<b>RS 1.148.057,63</b>	<b>40,60%</b>		<b>RS 1.679.709,25</b>

**13ª MEDAÇÃO - VALOR R\$ 88.312,13 (Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Doze Reais com Cinquenta Centavos)**

**Dionathan Pereira Quirino**  
Superintendente de Projetos

ENGº CIVIL - CREA ES 054795/D

**DIONATHAN PEREIRA QUIRINO**

SUPERINTENDENTE

SUP - SECOBR - PMSMJ

assinado em 11/11/2025 13:06:17 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 11/11/2025 13:06:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por DIONATHAN PEREIRA QUIRINO (SUPERINTENDENTE - SUP - SECOBR - PMSMJ)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-QMKCZ9>