

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo



DEMONSTRATIVO DE OBRAS EM ANDAMENTO - REFERENTE A AGOSTO - 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SMPE

CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
101/2024	0014847/2023	VIABRAS	CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO E SISTEMA DE DRENAGEM RUA PRIMEIRO CENTENÁRIO, BAIRRO ALVORADA	FDM 2023	1.623.853,50	233.971,91	14,41%	03/07/2024 A 08/10/2025	LEONARDO/ANNE	1.389.881,59
67/2024	0014122/2024	FC CONSTRUÇÕES LTDA	LOTE 03 - MORRO DO RAMIRO	FDM 2023/ REC PROPRIO	1.537.019,65	1.320.337,58	85,90%	30/04/2024 A 11/11/2025	TEIXEIRA/LUCAS/	216.682,07
70/2024		TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	LOTE 04 - MORRO SÃO JOÃO DE PETRÓPOLIS -	FDM 2023/ REC PROPRIO	1.117.266,85	1.028.802,06	92,08%	06/05/2024 A 07/08/2025	TEIXEIRA/LUCAS	88.464,79
74/2024	0015226/2023	POLIPAVI SANEAMENTO E PISOS LTDA	DRENAGEM E PAV.ASFÁLTICA SÃO JOSE, FONTANA ... MUNICÍPIO	FDM 2022/REC PROPRIO	2.280.780,86	1.746.823,60	77%	09/05/2024 A 09/12/2025	LEONARDO	533.957,26
131/2024	7845/2024	VIAVOZ	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS	FDM/REC PROPRIO	2.288.838,88	301.146,55	13,16%	02/09/2024 A 02/09/2026	ANNE/LEONARDO/ADA UBERTO	1.987.692,33
008/2025	0006739/2024	GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	MORRO DO LAURITO	FDM/REC PROPRIO	914.773,43	123.901,97	13,54%	04/02/2025 À 01/12/2025	LEONARDO/LORENA	790.871,46

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOI

CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
153/2024	5753/2024	COMEPI ENGENHARIA, INCORPORACAO, GESTAO IMOBILIARI	ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO, PARA PAVIMENTAÇÕES RURAIS, EM PARCERIA SEAG	REC. PROPRIO	1.407.888,66	600.897,30	43%	21/10/2024 A 30/12/2025	TEIXEIRA/ADAUBERTO	806.991,36
135/2024	4558/2024	J.S TORQUATRO ENGENHARIA	ASFALTO VICENTE COSTA	CONVENIO FEDERAL	741.687,98	0,00	0%	26/11/2024 A 20/01/2026	LEONARDO/TEIXEIRA	741.687,98
0035/2025	0010760/2023	FC CONSTRUÇÕES LTDA	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO NOS MORROS, LOCALIZADOS BAIRRO ALVORADA- RAMIRO	REC. PROPRIO	384.600,00	364.993,99	95%	30/01/2025 À 02/10/2025	LUCAS/TEIXEIRA	19.606,01
047/2025	0004852/2023	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO EM SÃO JOÃO DE PETROPOLIS - PRACA SAUDÁVEL	REC. PROPRIO	225.019,28	175.526,74	78%	10/03/2025 À 06/09/2025	TEIXEIRA	49.492,54

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS										
CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
149/2024	5688/2024	SEVEN CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO CRAS	SETADESR\$ 1.200.000,00/ REC. PROPRIO	1.711.981,70	519.941,18	30,37%	28/10/2024 À 03/04/2026.	LEONARDO/LORENA	1.192.040,52

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED										
CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
149/2023	853/2023	BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP	CONSTRUÇÃO DA CRECHE	REC. PROPRIO	4.193.719,37	2.519.527,77	60%	21/08/2023 A 31/12/2025	LUCAS/TEIXEIRA	1.674.191,60
82/2024	000310/2024	AMF ENGENHARIA	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MURO E CONTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PESANHA POVOA	FUNPAES	2.180.797,89	1.364.162,50	62,55%	23/05/2024 A 14/12/2025	ADALBERTO/TEIXEIRA	816.635,39
128/2024	5854/2024	GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "VISCONDE DE INHAÚMA"	PROTI/REC PROPRIO	663.747,13	593.444,52	89,41%	16/08/2024 A 11/08/2025	LORENA/TEIXEIRA	70.302,61

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA										
CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
86/2024	0011105/2023	FOGTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	REVITALIZAÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SANTA TERESA-ES.	REC. PROPRIO	1.071.859,49	800.070,90	74,64%	24/05/2024 A 13/09/2025	ADALBERTO/TEIXEIRA	271.788,59

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA										
CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
24/2024	11678/2023	ILUMITERRA CONTRUCOES E MONTAGENS LTDA	REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO LOURENÇO	REC. PROPRIO	1.267.239,88	793.866,81	62,65%	02/07/2024 A 30/06/2026	LEONARDO/TEIXEIRA	473.373,07