

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
Estado do Espírito Santo



**DEMONSTRATIVO DE OBRAS EM ANDAMENTO - REFERENTE A MARÇO DE 2026**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SMPE**

CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
67/2024	0014122/2024	FC CONSTRUÇÕES LTDA	LOTE 03 - MORRO DO RAMIRO	FDM 2023/ REC PROPRIO	1.734.544,28	1.692.744,02	97,59%	30/04/2024 A 10/04/2026	TEIXEIRA/LUCAS	41.800,26
131/2024	7845/2024	VIAVOZ	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS	FDM/REC PROPRIO	2.812.290,84	1.132.648,63	40,27%	02/09/2024 A 02/09/2026	LEONARDO/ADAUBERTO	1.679.642,21
008/2025	0006739/2024	GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	MORRO DO LAURITO	FDM/REC PROPRIO	1.036.336,39	715.166,35	69,01%	04/02/2025 À 02/05/2026	LEONARDO/LORENA	321.170,04

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SMEL**

CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
169/2025	7485/2025	FC CONSTRUÇÕES LTDA	OBRA DE GRADEAMENTO NA PRAÇA LOCALIXADA EM S ã O JO ã O DE PETR Ó POLIS, ES-080, PR Ó XIMO DO KM 91,20, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (SMEL).	REC. PROPRIO	116.781,38	0,00	0%	12/01/2026 A 29/04/2026	LORENA/TEIXEIRA	116.781,38

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SMAD**

CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
----------	-------------	--------------------	-----------	-----------------	-----------------	---------------------	-------------	---------------	----------------	-------------

007/2026	2025-R30C5	EJS CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO RURAL COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, COM O OBJETIVO DE ATENDER À POPULAÇÃO QUE TRANSITA DIARIAMENTE NOS TRECHOS, BENEFICIANDO TANTO O TRANSPORTE ESCOLAR QUANTO OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO.	REC. PROPRIO	1.155.089,01	0,00	0%	28/01/2026 A 27/01/2027	TEIXEIRA/LORENA	1.155.089,01
----------	------------	--	---	--------------	--------------	------	----	-------------------------	-----------------	--------------

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOI**

CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
153/2024	5753/2024	COMEPI ENGENHARIA, INCORPORACAO, GESTAO IMOBILIARI	ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO, PARA PAVIMENTAÇÕES RURAIS, EM PARCERIA SEAG	REC. PROPRIO	1.407.888,66	1.024.600,99	73%	21/10/2024 A 30/06/2026	TEIXEIRA/ADAUBERTO	383.287,67
089/2025	0010760/2023	VIPCON MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO EM SÃO JOÃO DE PETROPOLIS - MORRO BOM PASTOR	REC. PROPRIO	314.381,24	217.677,59	69%	10/07/2025 À 23/05/2026	LUCAS/TEIXEIRA	96.703,65
113/2025	007205/2025	FC CONSTRUÇÕES LTDA	PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS DUAS LADEIRAS CONHECIDAS COMO LADEIRA DA ANTIGA ESCOLINHA E LADEIRA DO BARRO BRANCO, AMBAS SITUADAS NO DISTRITO DE VALÃO DE SÃO PEDRO NA CIDADE DE SANTA TERESA-ES	REC. PROPRIO	111.661,83	111.661,83	100%	23/09/2025 À 22/03/2026	ADAUBERTO/TEIXEIRA	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
149/2024	5688/2024	SEVEN CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO CRAS	SETADESRS\$ 1.200.000,00/ REC. PROPRIO	2.120.308,48	845.990,36	39,90%	28/10/2024 À 02/07/2026.	LEONARDO/LORENA	1.274.318,12

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
149/2023	853/2023	BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP	CONSTRUÇÃO DA CRECHE	REC. PROPRIO	4.840.055,34	2.952.845,06	61%	21/08/2023 A 27/10/2026	LUCAS/TEIXEIRA	1.887.210,28
82/2024	000310/2024	AMF ENGENHARIA	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MURO E CONTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PESANHA POVOA	FUNPAES	2.266.246,29	1.923.470,05	84,87%	23/05/2024 A 13/04/2026	ADALBERTO/TEIXEIRA	342.776,24

## SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA

CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
86/2024	0011105/2023	FOGTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	REVITALIZAÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SANTA TERESA-ES.	REC. PROPRIO	1.091.726,23	1.043.889,08	95,62%	24/05/2024 A 12/03/2026	ADALBERTO/TEIXEIRA	47.837,15

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA

CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
24/2024	11678/2023	ILUMITERRA CONTRUCOES E MONTAGENS LTDA	REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO LOURENÇO	REC. PROPRIO	1.267.239,88	999.600,60	78,88%	02/07/2024 A 15/05/2026	LEONARDO/TEIXEIRA	267.639,28

**ROBSON DALPRA**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS