

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo



DEMONSTRATIVO DE OBRAS EM ANDAMENTO - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SMPE

CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
67/2024	0014122/2024	FC CONSTRUÇÕES LTDA	LOTE 03 - MORRO DO RAMIRO	FDM 2023/ REC PROPRIO	1.670.636,93	1.628.836,67	97,50%	30/04/2024 A 10/04/2026	TEIXEIRA/LUCAS	41.800,26
131/2024	7845/2024	VIAVOZ	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS	FDM/REC PROPRIO	2.721.569,06	746.718,63	27,44%	02/09/2024 A 02/09/2026	LEONARDO/ADAUBERTO	1.974.850,43
008/2025	0006739/2024	GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	MORRO DO LAURITO	FDM/REC PROPRIO	1.036.336,39	561.626,36	54,19%	04/02/2025 À 02/05/2026	LEONARDO/LORENA	474.710,03

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SMEL

CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
169/2025	7485/2025	FC CONSTRUÇÕES LTDA	OBRA DE GRADEAMENTO NA PRAÇA LOCALIXADA EM S Ã O JO Ã O DE PETR Ó POLIS, ES-080, PR Ó XIMO DO KM 91,20, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (SMEL).	REC. PROPRIO	116.781,38	0,00	0%	12/01/2026 A 12/04/2026	LORENA/TEIXEIRA	116.781,38

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SMAD

CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
----------	-------------	--------------------	-----------	-----------------	-----------------	---------------------	-------------	---------------	----------------	-------------

007/2026	2025-R30C5	EJS CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO RURAL COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, COM O OBJETIVO DE ATENDER À POPULAÇÃO QUE TRANSITA DIARIAMENTE NOS TRECHOS, BENEFICIANDO TANTO O TRANSPORTE ESCOLAR QUANTO OS MUNICÍPIES DA REGIÃO.	REC. PROPRIO	1.155.089,01	0,00	0%	28/01/2026 A 27/01/2027	TEIXEIRA/LORENA	1.155.089,01
----------	------------	--	---	--------------	--------------	------	----	-------------------------	-----------------	--------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOI

CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
153/2024	5753/2024	COMEPI ENGENHARIA, INCORPORACAO, GESTAO IMOBILIARI	ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO, PARA PAVIMENTAÇÕES RURAIS, EM PARCERIA SEAG	REC. PROPRIO	1.407.888,66	1.024.600,99	73%	21/10/2024 A 30/06/2026	TEIXEIRA/ADAUBERTO	383.287,67
089/2025	0010760/2023	VIPCON MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO EM SÃO JOÃO DE PETROPOLIS - MORRO BOM PASTOR	REC. PROPRIO	314.381,24	217.677,59	69%	10/07/2025 À 23/05/2026	LUCAS/TEIXEIRA	96.703,65
113/2025	007205/2025	FC CONSTRUÇÕES LTDA	PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS DUAS LADEIRAS CONHECIDAS COMO LADEIRA DA ANTIGA ESCOLINHA E LADEIRA DO BARRO BRANCO, AMBAS SITUADAS NO DISTRITO DE VALÃO DE SÃO PEDRO NA CIDADE DE SANTA TERESA-ES	REC. PROPRIO	111.661,83	111.661,83	100%	23/09/2025 À 22/03/2026	ADAUBERTO/TEIXEIRA	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
149/2024	5688/2024	SEVEN CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO CRAS	SETADESR\$ 1.200.000,00/ REC. PROPRIO	1.780.069,22	795.233,47	44,67%	28/10/2024 À 02/07/2026.	LEONARDO/LORENA	984.835,75

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
149/2023	853/2023	BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP	CONSTRUÇÃO DA CRECHE	REC. PROPRIO	4.272.805,44	2.952.845,06	69%	21/08/2023 A 27/10/2026	LUCAS/TEIXEIRA	1.319.960,38
82/2024	000310/2024	AMF ENGENHARIA	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MURO E CONTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PESANHA POVOA	FUNPAES	2.228.911,23	1.807.385,27	81,09%	23/05/2024 A 13/04/2026	ADALBERTO/TEIXEIRA	421.525,96

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA

CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
86/2024	0011105/2023	FOGTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	REVITALIZAÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SANTA TERESA-ES.	REC. PROPRIO	1.091.726,23	1.043.889,08	95,62%	24/05/2024 A 12/03/2026	ADALBERTO/TEIXEIRA	47.837,15

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA

CONTRATO	Nº PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ	% EXECUTADO	VIG. CONTRATO	FISCAL DA OBRA	FALTA PAGAR
24/2024	11678/2023	ILUMITERRA CONTRUCOES E MONTAGENS LTDA	REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO LOURENÇO	REC. PROPRIO	1.267.239,88	944.514,24	74,53%	02/07/2024 A 30/03/2026	LEONARDO/TEIXEIRA	322.725,64

WANDERLEY SANTANA CARDOSO
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS