

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo



DEMONSTRATIVO DE OBRAS EM ANDAMENTO - REFERENTE A DEZEMBRO - 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SMPE

| CONTRATO | Nº PROCESSO | EMPRESA CONTRATADA | DESCRIÇÃO | TIPO DE RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO ATÉ | % EXECUTADO | VIG. CONTRATO | FISCAL DA OBRA | FALTA PAGAR |
|----------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 67/2024 | 0014122/2024 | FC CONSTRUÇÕES LTDA | LOTE 03 - MORRO DO RAMIRO | FDM 2023/ REC PROPRIO | 1.601.840,09 | 1.566.275,25 | 97,78% | 30/04/2024 A 10/04/2026 | TEIXEIRA/LUCAS | 35.564,84 |
| 74/2024 | 0015226/2023 | POLIPAVI SANEAMENTO E PISOS LTDA | DRENAGEM E PAV.ASFÁLTICA SÃO JOSE, FONTANA ... MUNICÍPIO | FDM 2022/REC PROPRIO | 2.366.451,23 | 2.083.145,92 | 88% | 09/05/2024 A 09/12/2025 | LEONARDO | 283.305,31 |
| 131/2024 | 7845/2024 | VIAVOZ | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS | FDM/REC PROPRIO | 2.288.838,88 | 746.718,63 | 32,62% | 02/09/2024 A 02/09/2026 | LEONARDO/ADAUBERTO | 1.542.120,25 |
| 008/2025 | 0006739/2024 | GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA | MORRO DO LAURITO | FDM/REC PROPRIO | 914.773,43 | 560.215,40 | 61,24% | 04/02/2025 À 02/05/2026 | LEONARDO/LORENA | 354.558,03 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOI

| CONTRATO | Nº PROCESSO | EMPRESA CONTRATADA | DESCRIÇÃO | TIPO DE RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO ATÉ | % EXECUTADO | VIG. CONTRATO | FISCAL DA OBRA | FALTA PAGAR |
|----------|--------------|--|---|------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| 153/2024 | 5753/2024 | COMEPI ENGENHARIA, INCORPORACAO, GESTAO IMOBILIARI | ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO, PARA PAVIMENTAÇÕES RURAIS, EM PARCERIA SEAG | REC. PROPRIO | 1.407.888,66 | 890.105,34 | 63% | 21/10/2024 A 30/06/2026 | TEIXEIRA/ADAUBERTO | 517.783,32 |
| 135/2024 | 4558/2024 | J.S TORQUATRO ENGENHARIA | ASFALTO VICENTE COSTA | CONVENIO FEDERAL | 701.680,82 | 0,00 | 0% | 26/11/2024 A 20/01/2026 | LEONARDO/TEIXEIRA | 701.680,82 |
| 089/2025 | 0010760/2023 | VIPCON MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO EM SÃO JOÃO DE PETROPOLIS - MORRO BOM PASTOR | REC. PROPRIO | 299.450,90 | 157.628,25 | 53% | 10/07/2025 À 07/03/2026 | LUCAS/TEIXEIRA | 141.822,65 |
| 113/2025 | 007205/2025 | FC CONSTRUÇÕES LTDA | PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS DUAS LADEIRAS CONHECIDAS COMO LADEIRA DA ANTIGA ESCOLINHA E LADEIRA DO BARRO BRANCO, AMBAS SITUADAS NO DISTRITO DE VALÃO DE SÃO PEDRO NA CIDADE DE SANTA TERESA-ES | REC. PROPRIO | 111.661,83 | 111.661,83 | 100% | 23/09/2025 À 22/03/2026 | ADAUBERTO/TEIXEIRA | 0,00 |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| CONTRATO | Nº PROCESSO | EMPRESA CONTRATADA | DESCRIÇÃO | TIPO DE RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO ATÉ | % EXECUTADO | VIG. CONTRATO | FISCAL DA OBRA | FALTA PAGAR |
| 149/2024 | 5688/2024 | SEVEN CONSTRUTORA LTDA | CONSTRUÇÃO CRAS | SETADESR\$ 1.200.000,00/ REC. PROPRIO | 1.780.069,22 | 864.291,61 | 48,55% | 28/10/2024 À 03/04/2026. | LEONARDO/LORENA | 915.777,61 |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| CONTRATO | Nº PROCESSO | EMPRESA CONTRATADA | DESCRIÇÃO | TIPO DE RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO ATÉ | % EXECUTADO | VIG. CONTRATO | FISCAL DA OBRA | FALTA PAGAR |
| 149/2023 | 853/2023 | BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP | CONSTRUÇÃO DA CRECHE | REC. PROPRIO | 3.797.240,00 | 2.505.059,30 | 66% | 21/08/2023 A 29/06/2026 | LUCAS/TEIXEIRA | 1.292.180,70 |
| 82/2024 | 000310/2024 | AMF ENGENHARIA | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MURO E CONTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PESANHA POVOA | FUNPAES | 2.072.241,69 | 1.810.825,86 | 87,38% | 23/05/2024 A 14/03/2026 | ADALBERTO/TEIXEIRA | 261.415,83 |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| CONTRATO | Nº PROCESSO | EMPRESA CONTRATADA | DESCRIÇÃO | TIPO DE RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO ATÉ | % EXECUTADO | VIG. CONTRATO | FISCAL DA OBRA | FALTA PAGAR |
| 86/2024 | 0011105/2023 | FOGTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | REVITALIZAÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SANTA TERESA-ES. | REC. PROPRIO | 1.071.859,49 | 835.759,94 | 77,97% | 24/05/2024 A 11/01/2026 | ADALBERTO/TEIXEIRA | 236.099,55 |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| CONTRATO | Nº PROCESSO | EMPRESA CONTRATADA | DESCRIÇÃO | TIPO DE RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO ATÉ | % EXECUTADO | VIG. CONTRATO | FISCAL DA OBRA | FALTA PAGAR |
| 24/2024 | 11678/2023 | ILUMITERRA CONTRUCOES E MONTAGENS LTDA | REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO LOURENÇO | REC. PROPRIO | 1.267.239,88 | 944.514,24 | 74,53% | 02/07/2024 A 30/03/2026 | LEONARDO/TEIXEIRA | 322.725,64 |