

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Estado do Espírito Santo**



**DEMONSTRATIVO DE OBRAS EM ANDAMENTO - REFERENTE A JANEIRO DE 2026**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SMPE**

| CONTRATO | Nº PROCESSO  | EMPRESA CONTRATADA                  | DESCRIÇÃO                       | TIPO DE RECURSO       | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO ATÉ | % EXECUTADO | VIG. CONTRATO           | FISCAL DA OBRA     | FALTA PAGAR  |
|----------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 67/2024  | 0014122/2024 | FC CONSTRUÇÕES LTDA                 | LOTE 03 - MORRO DO RAMIRO       | FDM 2023/ REC PROPRIO | 1.670.636,93    | 1.628.836,67        | 97,50%      | 30/04/2024 A 10/04/2026 | TEIXEIRA/LUCAS     | 41.800,26    |
| 131/2024 | 7845/2024    | VIABOZ                              | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS | FDM/REC PROPRIO       | 2.210.688,44    | 746.718,63          | 33,78%      | 02/09/2024 A 02/09/2026 | LEONARDO/ADAUBERTO | 1.463.969,81 |
| 008/2025 | 0006739/2024 | GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA | MORRO DO LAURITO                | FDM/REC PROPRIO       | 914.773,43      | 561.626,36          | 61,40%      | 04/02/2025 À 02/05/2026 | LEONARDO/LORENA    | 353.147,07   |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOI**

| CONTRATO | Nº PROCESSO | EMPRESA CONTRATADA  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                        | TIPO DE RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO ATÉ | % EXECUTADO | VIG. CONTRATO           | FISCAL DA OBRA  | FALTA PAGAR |
|----------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| 169/2025 | 7485/2025   | FC CONSTRUÇÕES LTDA | OBRA DE GRADEAMENTO NA PRAÇA LOCALIZADA EM SÃO JOÃO DE PETRÓPOLIS, ES-080, PRÓXIMO DO KM 91,20, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (SMEL). | REC. PROPRIO    | 116.781,38      | 0,00                | 0%          | 12/01/2026 A 12/04/2026 | LORENA/TEIXEIRA | 116.781,38  |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOI**

| CONTRATO | Nº PROCESSO  | EMPRESA CONTRATADA                                 | DESCRIÇÃO                                                                       | TIPO DE RECURSO  | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO ATÉ | % EXECUTADO | VIG. CONTRATO           | FISCAL DA OBRA     | FALTA PAGAR |
|----------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| 153/2024 | 5753/2024    | COMPEI ENGENHARIA, INCORPORACAO, GESTAO IMOBILIARI | ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO, PARA PAVIMENTAÇÕES RURAIS, EM PARCERIA SEAG | REC. PROPRIO     | 1.407.888,66    | 890.105,34          | 63%         | 21/10/2024 A 30/06/2026 | TEIXEIRA/ADAUBERTO | 517.783,32  |
| 135/2024 | 4558/2024    | J.S TORQUATRO ENGENHARIA                           | ASFALTO VICENTE COSTA                                                           | CONVENIO FEDERAL | 701.680,82      | 0,00                | 0%          | 26/11/2024 A 20/01/2026 | LEONARDO/TEIXEIRA  | 701.680,82  |
| 089/2025 | 0010760/2023 | VIPCON MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA                  | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO EM SÃO JOÃO DE PETROPOLIS - MORRO BOM PASTOR | REC. PROPRIO     | 299.450,90      | 157.628,25          | 53%         | 10/07/2025 À 07/03/2026 | LUCAS/TEIXEIRA     | 141.822,65  |

|          |             |                     |                                                                                                                                                                                                       |              |            |            |      |                         |                    |      |
|----------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|-------------------------|--------------------|------|
| 113/2025 | 007205/2025 | FC CONSTRUÇÕES LTDA | PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS DUAS LADEIRAS CONHECIDAS COMO LADEIRA DA ANTIGA ESCOLINHA E LADEIRA DO BARRO BRANCO, AMBAS SITUADAS NO DISTRITO DE VALÃO DE SÃO PEDRO NA CIDADE DE SANTA TERESA-ES | REC. PROPRIO | 111.661,83 | 111.661,83 | 100% | 23/09/2025 À 22/03/2026 | ADAUBERTO/TEIXEIRA | 0,00 |
|----------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|-------------------------|--------------------|------|

| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS |             |                        |                 |                                       |                 |                     |             |                          |                 |              |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| CONTRATO                                          | Nº PROCESSO | EMPRESA CONTRATADA     | DESCRIÇÃO       | TIPO DE RECURSO                       | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO ATÉ | % EXECUTADO | VIG. CONTRATO            | FISCAL DA OBRA  | FALTA PAGAR  |
| 149/2024                                          | 5688/2024   | SEVEN CONSTRUTORA LTDA | CONSTRUÇÃO CRAS | SETADESR\$ 1.200.000,00/ REC. PROPRIO | 1.780.069,22    | 764.908,81          | 42,97%      | 28/10/2024 À 03/04/2026. | LEONARDO/LORENA | 1.015.160,41 |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED |             |                                    |                                                                            |                 |                 |                     |             |                         |                    |              |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| CONTRATO                                | Nº PROCESSO | EMPRESA CONTRATADA                 | DESCRIÇÃO                                                                  | TIPO DE RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO ATÉ | % EXECUTADO | VIG. CONTRATO           | FISCAL DA OBRA     | FALTA PAGAR  |
| 149/2023                                | 853/2023    | BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP | CONSTRUÇÃO DA CRECHE                                                       | REC. PROPRIO    | 4.272.805,44    | 2.952.845,06        | 69%         | 21/08/2023 A 29/06/2026 | LUCAS/TEIXEIRA     | 1.319.960,38 |
| 82/2024                                 | 000310/2024 | AMF ENGENHARIA                     | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MURO E CONTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PESANHA POVOA | FUNPAES         | 2.099.594,34    | 1.899.525,56        | 90,47%      | 23/05/2024 A 13/04/2026 | ADALBERTO/TEIXEIRA | 200.068,78   |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA |              |                                 |                                                                  |                 |                 |                     |             |                         |                    |             |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| CONTRATO                                     | Nº PROCESSO  | EMPRESA CONTRATADA              | DESCRIÇÃO                                                        | TIPO DE RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO ATÉ | % EXECUTADO | VIG. CONTRATO           | FISCAL DA OBRA     | FALTA PAGAR |
| 86/2024                                      | 0011105/2023 | FOGTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | REVITALIZAÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SANTA TERESA-ES. | REC. PROPRIO    | 1.071.859,49    | 835.759,94          | 77,97%      | 24/05/2024 A 12/03/2026 | ADALBERTO/TEIXEIRA | 236.099,55  |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA |             |                                        |                                                        |                 |                 |                     |             |                         |                   |             |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| CONTRATO                             | Nº PROCESSO | EMPRESA CONTRATADA                     | DESCRIÇÃO                                              | TIPO DE RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO ATÉ | % EXECUTADO | VIG. CONTRATO           | FISCAL DA OBRA    | FALTA PAGAR |
| 24/2024                              | 11678/2023  | ILUMITERRA CONTRUCOES E MONTAGENS LTDA | REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO LOURENÇO | REC. PROPRIO    | 1.267.239,88    | 944.514,24          | 74,53%      | 02/07/2024 A 30/03/2026 | LEONARDO/TEIXEIRA | 322.725,64  |

**TOBIAS SCHMIDT**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS