

LISTA DE OBRAS PARALISADAS

Ano	N° do	Ordem de	Data da	Motivo	Responsável	Previsão
	Contrato	Paralisação	Paralisação		Responsaver	Fievisao
2025	121/2022 <u>link</u>	01° Ordem de	30/04/2025	Necessidade de revisão		60 dias
		Paralisação de		de projetos;	Processo administrativo	
		serviços,		Indefinições sobre os	interno de n°2.304/2025	
		publicada em		serviços a serem	do dia 8 de abril de	
		02 de maio de		executados no bloco	2025, pela empresa	
		2025, no Diário		reforma;	DOMINARE	
		Oficial dos		3. Necessidade de	CONSTRUÇÕES E	
		Munícipios sob		acrécimos quantitativos e	EMPREENDIMENTOS	
		o n° de		qualitativos ao contrato	LTDA, inscrita no	
		protocolo		após revisões de	CNPJ:09.488.247/0001-	
		1542909		projetos;	73	
		<u>Link</u>				
2025	72/2023 <u>link</u>	01ª ORDEM	02/06/2025	*Considerando que a intervenção a ser realizada na	Processo administrativo	
		DE			interno de n°2.669/2025	90 dias
		PARALISAÇÃO			do dia 29 de abril de	

DE SERVIÇOS	rede elétrica ainda não foi	2025, pela empresa	
DO	realizada;	DOMINARE	
CONTRATO N°		CONSTRUÇÕES E	
72/2023	*Considerando que os detalhes	EMPREENDIMENTOS	
<u>link</u>	acerca da intervenção acima	LTDA, inscrita no	
	mencionada foram detalhados	CNPJ:09.488.247/0001-	
	através do ofício com o	73	
	protocolo 5939/2024 em		
	09/2024;		
	*Considerando que não há		
	possibilidade de		
	prosseguimento das atividades		
	sem que seja realizada a		
	remoção da rede elétrica por		
	parte da Empresa de Luz e		
	Força Santa Maria.		