

Número do termo: 09032022-018733

Objeto: MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES/ IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CAFÉ EM DEPARTAMENTO/ SOCIETY VILA ESPERANÇA (contrapartida)/ REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO

Processo nº: 09032022-018733

Concedente: Ministério da Fazenda

Parlamentar: Evair de Melo - PP

Data de assinatura:

Data de publicação:

<https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/18733/dados-basicos>

Dados bancários

Banco: CAIXA

Agência: 4654

Conta: 575854664-6

Vigência inicial

29/03/2026

Valor do investimento:

R\$

1.000.000,00

Repass

Contrapartida

R\$

1.000.000,00

100,00%

R\$

- 0,00%

Prorrogações

Aditivos

Data publicação

Nova vigência

Data publicação

01/01/2028

Novo valor investimento:

A VENCER EM: 590 DIAS

Resumo financeiro

Rendimentos

Liberações

Total: R\$

224.424,67

R\$

1.000.000,00

100,00%

28/03/2023

0,00%

Utilizado: R\$

-

0,00%

0,00%

Saldo: R\$

224.424,67

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Saldo de repasse: -R\$

52.545,21

0,00%

0,00%

Saldo de contrapartida: R\$

-

0,00%

0,00%

R\$

1.000.000,00

100,00%

TOTAL

R\$

- 0,00%

TOTAL

Saldo total: R\$ 171.879,46

R\$

1.052.545,21

105,25%

Utilizado

R\$

- 0,00%

Utilizado

Resumo contratos

Contrato nº: 008/2024

Contradada: CONSTRUTORA GREK LTDA

Valor: R\$ 743.188,93 **Executado:** R\$ 351.449,64 47,29%

Vigência: 15/07/2026

Contrato nº: 176/2024

Contradada: HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

Valor: R\$ 470.794,44 **Executado:** R\$ 470.794,44 100,00%

Vigência: 30/05/2025

Contrato nº: 076/2022

Contradada: CONSTRUTORA GREK LTDA

Valor: R\$ 228.795,86 **Executado:** R\$ 74.508,97 32,57%

Vigência: 23/11/2023

Contrato nº: 144/2025

Contradada: ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI

Valor: R\$ 155.792,15 **Executado:** R\$ 155.792,16 100,00%

Vigência: 07/03/2026

Contrato nº: 0

Contradada: R\$

Valor: R\$ - **Executado:** R\$ - 0,00%

Vigência:

Número: 026/2022

Prazo de execução: 4 meses

R\$ 228.795,86

23/11/2023

Prorrogações

VENCIDO

1	-	74.508,97	74.508,97	74.508,97	32,57%
---	---	-----------	-----------	-----------	--------

32,57%

SALDO DE MEDIÇÃO: 0,00

