



TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

Link no Transferegov: <https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/18733/dados-basicos>

Plano de Ação nº: 09032022-018733

Emenda nº: 202430930005

Objeto: MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES/ IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CAFÉ EM DEPARTAMENTO/ SOCIETY VILA ESPERANÇA

Valor do repasse: 1.000.000,00

Data do repasse: 28/03/2023

Banco: CAIXA

Ag: 4654

Conta: 672002-8

Programa finalístico: 13-Cultura / 391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário
27-Desporto e Lazer / 813-Lazer

META 1: Modernização do Parque de Exposições Lair Alavarenga													
FASE:		☐	Planejamento		☐	Em licitação		☒	Em execução		☐	Prestação de contas	
LICITAÇÃO						EXECUÇÃO							
Modalidade:		Concorrência				Proc. Nº		Data		Valor atestado		% executado	
Nº do certame:		008/2024				5680/2024				R\$	50.698,66	9,07%	
Contrato nº:		176/2024				2024-Q4LC9				R\$	37.516,20	6,71%	
Contratado:		HEM EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA				2024-K9Q8N				R\$	312.467,99	55,88%	
VALOR DO CONTRATO			VIGÊNCIA DO CONTRATO			2024-118XQ				R\$	70.111,59	12,54%	
R\$	372.833,11		22/07/2024									0,00%	
ADITIVOS DE VALOR			PRORROGAÇÕES									0,00%	
R\$	186.369,24	49,99 %	30/05/2025									0,00%	
		%										0,00%	
		%										0,00%	
		%										0,00%	
		%										0,00%	
VALOR ATUAL DO CONTRATO			A VENCER EM									0,00%	
R\$	559.202,35		22 DIAS			TOTAL		R\$	470.794,44	84,19%			

META 2: Implantação do museu do café									
FASE:	☐	Planejamento	☐	Em licitação	☒	Em execução	☐	Prestação de contas	
LICITAÇÃO					EXECUÇÃO				
Modalidade:	Concorrência			Proc. Nº		Data <td></td> <th>Valor atestado</th> <th>% executado</th>		Valor atestado	% executado
Nº do certame:	011/2023								0,00%
Contrato nº:	008/2024								0,00%
Contratado:	CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP								0,00%
VALOR DO CONTRATO		VIGÊNCIA DO CONTRATO							0,00%
R\$	501.527,66		22/07/2024						0,00%
ADITIVOS DE VALOR		PRORROGAÇÕES							0,00%
	%		22/01/2025						0,00%
	%		15/07/2025						0,00%
	%								0,00%
	%								0,00%
	%								0,00%
VALOR ATUAL DO CONTRATO		A VENCER EM							0,00%
R\$	501.527,66		68 DIAS		TOTAL		R\$	-	0,00%

META 3:									
FASE:	☐	Planejamento	☐	Em licitação	☐	Em execução	☐	Prestação de contas	
LICITAÇÃO					EXECUÇÃO				
Modalidade:					Proc. Nº	Data	Valor atestado	% executado	
Nº do certame:									
Contrato nº:									
Contratado:									
VALOR DO CONTRATO		VIGÊNCIA DO CONTRATO							
ADITIVOS DE VALOR		PRORROGAÇÕES							
%									
%									
%									
%									
%									
VALOR ATUAL DO CONTRATO									
TOTAL					R\$	-	0,00%		

META 4:									
FASE:	☐	Planejamento	☐	Em licitação	☐	Em execução	☐	Prestação de contas	
LICITAÇÃO					EXECUÇÃO				
Modalidade:					Proc. Nº	Data	Valor atestado	% executado	
Nº do certame:									
Contrato nº:									
Contratado:									
VALOR DO CONTRATO		VIGÊNCIA DO CONTRATO							
ADITIVOS DE VALOR		PRORROGAÇÕES							
%									
%									
%									
%									
%									
VALOR ATUAL DO CONTRATO									
TOTAL					R\$	-	0,00%		



TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

Link no Transferegov: <https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/31880/dados-basicos>

Plano de Ação nº: 09032023-031880

Emenda nº: 202430930005

Objeto: Transporte de agregado siderúrgico Revsol/Revsol Plus para manutenção de estradas vicinais em áreas rurais

Valor do repasse: 175.061,00

Data do repasse: 11/12/2023

Banco: CAIXA

Ag: 4654

Conta: 672003-6

Programa finalístico: 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária

META 1: Transporte de agregado siderúrgico Revsol/Revsol Plus para manutenção de estradas vicinais em áreas rurais				
FASE:	☒ Planejamento	☐ Em licitação	☐ Em execução	☐ Prestação de contas
LICITAÇÃO			EXECUÇÃO	
Modalidade:	Proc. Nº	Data	Valor atestado	% executado
Nº do certame:				
Contrato nº:				
Contratado:				
VALOR DO CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO			
ADITIVOS DE VALOR	PRORROGAÇÕES			
%				
%				
%				
%				
%				
VALOR ATUAL DO CONTRATO	TOTAL R\$ - 0,00%			

META 2:				
FASE:	☐ Planejamento	☐ Em licitação	☒ Em execução	☐ Prestação de contas
LICITAÇÃO			EXECUÇÃO	
Modalidade:	Proc. Nº	Data	Valor atestado	% executado
Nº do certame:				
Contrato nº:				
Contratado:				
VALOR DO CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO			
ADITIVOS DE VALOR	PRORROGAÇÕES			
%				
%				
%				
%				
%				
VALOR ATUAL DO CONTRATO	TOTAL R\$ - 0,00%			



TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

META 3:

FASE:	☐	Planejamento	☐	Em licitação	☐	Em execução	☐	Prestação de contas
LICITAÇÃO					EXECUÇÃO			
Modalidade:					Proc. Nº	Data	Valor atestado	% executado
Nº do certame:								
Contrato nº:								
Contratado:								
VALOR DO CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO							
ADITIVOS DE VALOR	PRORROGAÇÕES							
%								
%								
%								
%								
%								
VALOR ATUAL DO CONTRATO					TOTAL	R\$	-	0,00%

META 4:

FASE:	☐	Planejamento	☐	Em licitação	☐	Em execução	☐	Prestação de contas
LICITAÇÃO					EXECUÇÃO			
Modalidade:					Proc. Nº	Data	Valor atestado	% executado
Nº do certame:								
Contrato nº:								
Contratado:								
VALOR DO CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO							
ADITIVOS DE VALOR	PRORROGAÇÕES							
%								
%								
%								
%								
%								
VALOR ATUAL DO CONTRATO					TOTAL	R\$	-	0,00%



TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

Link no Transferegov: <https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/35817/dados-basicos>

Plano de Ação nº: 09032023-035817

Emenda nº: 202430930005

Objeto: INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE BEIRA RIO/ COBERTURA DO GINÁSIO DE CAPIVARA/ COBERTURA FRUTEIRAS/ ALMBRADO CAMPO AREIA DEPARTAMENTO

Valor do repasse: 1.003.366,00

Data do repasse: 03/10/2023

Banco: CAIXA

Ag: 4654

Conta: 672003-6

Programa finalístico: 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário

27-Desporto e Lazer / 813-Lazer

META 1: Ampliação e reforma do Ginásio de Capivara													
FASE:		☐	Planejamento		☐	Em licitação		☒	Em execução		☐	Prestação de contas	
LICITAÇÃO						EXECUÇÃO							
Modalidade:		Concorrência				Proc. Nº		Data <th colspan="2">Valor atestado</th> <td colspan="2">% executado</td>		Valor atestado		% executado	
Nº do certame:		015/2023				5499/2024		02/10/2024		R\$	326.304,90		81,02%
Contrato nº:		011/2024				2024-MRSHV		20/12/2024		R\$	70.306,28		17,46%
Contratado:		G J M MECANICA E USINAGEM LTDA										0,00%	
VALOR DO CONTRATO			VIGÊNCIA DO CONTRATO									0,00%	
R\$		357.000,00		22/10/2024								0,00%	
ADITIVOS DE VALOR			PRORROGAÇÕES									0,00%	
R\$		45.732,99		12,81 %		08/11/2024						0,00%	
				%		08/01/2025						0,00%	
				%								0,00%	
				%								0,00%	
				%								0,00%	
VALOR ATUAL DO CONTRATO			VENCIDO									0,00%	
R\$		402.732,99						TOTAL		R\$	396.611,18		98,48%

META 2: Iluminação do Estádio Jerônimo Grillo, na localidade de Fruteiras Nova											
FASE:	☐	Planejamento	☐	Em licitação	☒	Em execução	☐	Prestação de contas			
LICITAÇÃO					EXECUÇÃO						
Modalidade:	Concorrência			Proc. Nº	Data		Valor atestado		% executado		
Nº do certame:	016/2023			3762/2024	11/07/2024		R\$	150.101,77	31,07%		
Contrato nº:	088/2024			4253/2024	06/08/2024		R\$	100.652,54	20,83%		
Contratado:	STOA SOLUÇÕES E ENERGIA LTDA			4973/2024	16/09/2024		R\$	105.090,45	21,75%		
VALOR DO CONTRATO		VIGÊNCIA DO CONTRATO			5425/2024	30/09/2024		R\$	32.339,49	6,69%	
R\$	430.000,00		10/12/2024			5426/2024	30/09/2024		R\$	37.509,81	7,76%
ADITIVOS DE VALOR		PRORROGAÇÕES			5757/2024	21/10/2024		R\$	57.484,40	11,90%	
R\$	14.787,12	3,44 %	10/12/2024							0,00%	
		%	09/10/2024							0,00%	
R\$	38.391,34	8,93 %	09/11/2024							0,00%	
		%								0,00%	
		%								0,00%	
VALOR ATUAL DO CONTRATO		VENCIDO							0,00%		
R\$	483.178,46					TOTAL		R\$	483.178,46	100,00%	



TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

META 3: Cobertura do vestiário do estádio do distrito de São José de Fruteiras										
FASE:	☐	Planejamento	☐	Em licitação	☒	Em execução	☐	Prestação de contas		
LICITAÇÃO					EXECUÇÃO					
Modalidade:	Concorrência			Proc. Nº	Data	Valor atestado		% executado		
Nº do certame:	003/2024			5149/2024	14/10/2024	R\$	44.881,00	46,45%		
Contrato nº:	133/2024							0,00%		
Contratado:	ENGECON EIRELI							0,00%		
VALOR DO CONTRATO		VIGÊNCIA DO CONTRATO						0,00%		
R\$	96.630,00		19/02/2025					0,00%		
ADITIVOS DE VALOR		PRORROGAÇÕES						0,00%		
	%		07/04/2025					0,00%		
	%		07/04/2025					0,00%		
	%		07/06/2025					0,00%		
	%							0,00%		
	%							0,00%		
VALOR ATUAL DO CONTRATO		A VENCER EM						0,00%		
R\$	96.630,00		30 DIAS			TOTAL		R\$	44.881,00	46,45%

META 4: Construção do alambrado da quadra de areia da localidade de Deparamento									
FASE:	☐	Planejamento	☐	Em licitação	☒	Em execução	☐	Prestação de contas	
LICITAÇÃO					EXECUÇÃO				
Modalidade:	Concorrência				Proc. Nº	Data	Valor atestado	% executado	
Nº do certame:	020/2024							0,00%	
Contrato nº:	010/2025							0,00%	
Contratado:	CONSTRUTORA GREK EIRELI LTDA							0,00%	
VALOR DO CONTRATO		VIGÊNCIA DO CONTRATO						0,00%	
R\$	94.000,00		17/07/2025					0,00%	
ADITIVOS DE VALOR		PRORROGAÇÕES						0,00%	
		%						0,00%	
		%						0,00%	
		%						0,00%	
		%						0,00%	
VALOR ATUAL DO CONTRATO		A VENCER EM						0,00%	
R\$	94.000,00		70 DIAS			TOTAL	R\$	-	0,00%



Programa finalístico: 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana

META 2: Modernização do campo de Prosperidade - arquivancada e vestiário									
FASE:	☐	Planejamento	☐	Em licitação	☐	Em execução	☐	Prestação de contas	
LICITAÇÃO						EXECUÇÃO			
Modalidade:						Proc. Nº	Data	Valor atestado	% executado
Nº do certame:									
Contrato nº:									
Contratado:									
VALOR DO CONTRATO			VIGÊNCIA DO CONTRATO						
ADITIVOS DE VALOR			PRORROGAÇÕES						
%									
%									
%									
%									
VALOR ATUAL DO CONTRATO									
R\$	-					TOTAL	R\$	-	0.00%



TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

META 3:

FASE:	☐	Planejamento	☐	Em licitação	☐	Em execução	☐	Prestação de contas		
LICITAÇÃO						EXECUÇÃO				
Modalidade:						Proc. Nº	Data	Valor atestado	% executado	
Nº do certame:										
Contrato nº:										
Contratado:										
VALOR DO CONTRATO		VIGÊNCIA DO CONTRATO								
ADITIVOS DE VALOR		PRORROGAÇÕES								
VALOR ATUAL DO CONTRATO										
R\$	-						TOTAL	R\$	-	0,00%

META 4:

FASE:	☐	Planejamento	☐	Em licitação	☐	Em execução	☐	Prestação de contas		
LICITAÇÃO						EXECUÇÃO				
Modalidade:						Proc. Nº	Data	Valor atestado	% executado	
Nº do certame:										
Contrato nº:										
Contratado:										
VALOR DO CONTRATO		VIGÊNCIA DO CONTRATO								
ADITIVOS DE VALOR		PRORROGAÇÕES								
VALOR ATUAL DO CONTRATO										
R\$	-						TOTAL	R\$	-	0,00%



TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

Link no Transferegov: <https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/68272/dados-basicos>

Plano de Ação nº: 09032024-068272

Emenda nº: 202443830005

Objeto: Pavimentação de vias públicas na sede do município

Valor do repasse: 300.000,00

Data do repasse: 13/12/2024

Banco: CAIXA

Ag: 4654

Conta: 672005-2

Programa finalístico: 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana

META 1:		Pavimentação de vias públicas na sede do município				
FASE:	☐ Planejamento	☐ Em licitação	☐ Em execução	☐ Prestação de contas		
LICITAÇÃO			EXECUÇÃO			
Modalidade:	Concorrência		Proc. Nº	Data	Valor atestado	% executado
Nº do certame:	010/2025					
Contrato nº:						
Contratado:						
VALOR DO CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO					
ADITIVOS DE VALOR	PRORROGAÇÕES					
%						
%						
%						
%						
%						
VALOR ATUAL DO CONTRATO						
R\$	-		TOTAL	R\$	-	0,00%

META 2:						
FASE:	☐ Planejamento	☐ Em licitação	☐ Em execução	☐ Prestação de contas		
LICITAÇÃO			EXECUÇÃO			
Modalidade:			Proc. Nº	Data	Valor atestado	% executado
Nº do certame:						
Contrato nº:						
Contratado:						
VALOR DO CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO					
ADITIVOS DE VALOR	PRORROGAÇÕES					
%						
%						
%						
%						
%						
VALOR ATUAL DO CONTRATO						
R\$	-		TOTAL	R\$	-	0,00%



TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

META 3:

FASE:	☐	Planejamento	☐	Em licitação	☐	Em execução	☐	Prestação de contas	
LICITAÇÃO						EXECUÇÃO			
Modalidade:						Proc. N°	Data	Valor atestado	% executado
N° do certame:									
Contrato n°:									
Contratado:									
VALOR DO CONTRATO		VIGÊNCIA DO CONTRATO							
ADITIVOS DE VALOR		PRORROGAÇÕES							
VALOR ATUAL DO CONTRATO									
R\$	-				TOTAL	R\$	-	0,00%	

META 4:

FASE:	☐	Planejamento	☐	Em licitação	☐	Em execução	☐	Prestação de contas	
LICITAÇÃO						EXECUÇÃO			
Modalidade:						Proc. N°	Data	Valor atestado	% executado
N° do certame:									
Contrato n°:									
Contratado:									
VALOR DO CONTRATO		VIGÊNCIA DO CONTRATO							
ADITIVOS DE VALOR		PRORROGAÇÕES							
VALOR ATUAL DO CONTRATO									
R\$	-				TOTAL	R\$	-	0,00%	



TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

Link no Transferegov: <https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/72116/dados-basicos>

Plano de Ação nº: 09032024-072116 Emenda nº: 202430930005

Objeto: Construção do pavilhão de eventos de Pombal/ Modernização do campo de Prosperidade - arquibancada e vestiário

Valor do repasse: 1.500.000,00 Data do repasse: 12/12/2024

Banco: CAIXA Ag: 4654 Conta: 672006-0

Programa finalístico: 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário
27-Desporto e Lazer / 813-Lazer

META 1:		Construção do pavilhão de eventos de Pombal			
FASE:	☐ Planejamento	☒ Em licitação	☐ Em execução	☐ Prestação de contas	
LICITAÇÃO		EXECUÇÃO			
Modalidade:	Concorrência	Proc. Nº	Data	Valor atestado	% executado
Nº do certame:	006/2025				
Contrato nº:					
Contratado:					
VALOR DO CONTRATO		VIGÊNCIA DO CONTRATO			
ADITIVOS DE VALOR		PRORROGAÇÕES			
	%				
	%				
	%				
	%				
	%				
VALOR ATUAL DO CONTRATO					
R\$	-			TOTAL	R\$ - 0,00%

META 2:		Modernização do campo de Prosperidade - arquibancada e vestiário			
FASE:	☒ Planejamento	☐ Em licitação	☐ Em execução	☐ Prestação de contas	
LICITAÇÃO		EXECUÇÃO			
Modalidade:		Proc. Nº	Data	Valor atestado	% executado
Nº do certame:					
Contrato nº:					
Contratado:					
VALOR DO CONTRATO		VIGÊNCIA DO CONTRATO			
ADITIVOS DE VALOR		PRORROGAÇÕES			
	%				
	%				
	%				
	%				
	%				
VALOR ATUAL DO CONTRATO					
R\$	-			TOTAL	R\$ - 0,00%



TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

META 3:

FASE:	☐	Planejamento	☐	Em licitação	☐	Em execução	☐	Prestação de contas	
LICITAÇÃO						EXECUÇÃO			
Modalidade:						Proc. N°	Data	Valor atestado	% executado
N° do certame:									
Contrato n°:									
Contratado:									
VALOR DO CONTRATO		VIGÊNCIA DO CONTRATO							
ADITIVOS DE VALOR		PRORROGAÇÕES							
VALOR ATUAL DO CONTRATO									
R\$	-				TOTAL	R\$	-	0,00%	

META 4:

FASE:	☐	Planejamento	☐	Em licitação	☐	Em execução	☐	Prestação de contas	
LICITAÇÃO						EXECUÇÃO			
Modalidade:						Proc. N°	Data	Valor atestado	% executado
N° do certame:									
Contrato n°:									
Contratado:									
VALOR DO CONTRATO		VIGÊNCIA DO CONTRATO							
ADITIVOS DE VALOR		PRORROGAÇÕES							
VALOR ATUAL DO CONTRATO									
R\$	-				TOTAL	R\$	-	0,00%	