

OBRA	SITUAÇÃO	SECRETARIA	EMPRESA CONTRATADA	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	VALOR DO CONTRATO INICIAL	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	EXECUTADO		A EXECUTAR		DATA DE INÍCIO	PRAZO DE CONCLUSÃO	IMAGEM ATUALIZADA
								VALOR	%	VALOR	%			
TÉRMINO DA CRECHE DA TAPERA.	EM ANDAMENTO	EDUCAÇÃO	ELITE CONSTRUTORA LTDA	101/2023	3400/2023	R\$ 1.765.882,11	R\$ 2.017.085,02	R\$ 1.920.331,26	95,20%	R\$ 96.753,76	4,80%	08/01/24	29/08/25	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE VARGEM GRANDE 3ª ETAPA	EM ANDAMENTO	EDUCAÇÃO	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	12/2023	2737/2022	R\$ 2.518.488,56	R\$ 3.090.177,87	R\$ 2.348.803,41	76,01%	R\$ 741.374,46	23,99%	27/02/23	23/11/25	
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BELA VISTA DO CAXIPE, DISTRITO DE ALTO CAXIPE	EM ANDAMENTO	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CONSTRUTORA JV LTDA ME	087/2023	2441/2023	R\$ 1.090.627,75	R\$ 1.102.380,06	R\$ 876.150,28	79,48%	R\$ 226.229,78	20,52%	08/01/24	23/09/25	
CONSTRUÇÃO DO CREAS NO BAIRRO VILA DA MATA.	EM ANDAMENTO	ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS	ELITE CONSTRUTORA LTDA	006/2024	217/2024	R\$ 979.409,56	R\$ 1.208.853,76	R\$ 1.155.809,39	95,61%	R\$ 53.044,37	4,39%	18/03/24	29/08/25	
REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL	EM ANDAMENTO	ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS	INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	010/2024	585/2024	R\$ 1.890.000,00	R\$ 1.890.000,00	R\$ 702.403,99	37,16%	R\$ 1.187.596,01	62,84%	01/07/24	05/01/26	
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	EM FASE DE REINÍCIO	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ELITE CONSTRUTORA LTDA	036/2025	1574/2024	R\$ 2.182.042,76	R\$ 2.182.042,76	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.182.042,76	100,00%	04/08/25	10/05/26	-

OBRA	SITUAÇÃO	SECRETARIA	EMPRESA	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	VALOR DO	VALOR DO CONTRATO	EXECUTADO		A EXECUTAR		DATA DE	PRAZO DE	IMAGEM ATUALIZADA
EXECUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO MARMIM.	EM ANDAMENTO	SAÚDE	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	002/2023	2739/2022	R\$ 2.579.727,39	R\$ 2.770.088,67	R\$ 1.924.054,82	69,46%	R\$ 846.033,85	30,54%	01/06/23	24/10/25	