


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAEES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETO		CONTRATO											
Execução de reforma da galeria situada a Avenida Milton Campos - Guanhães/MG		026-2025											
ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	%	MEDICAO 6						TOTAL			
				MEDICAO 1	MEDICAO 2	MEDICAO 3	MEDICAO 4	MEDICAO 5	MEDICAO 6				
1	SERVIÇOS RELATIVOS A GALERIA	1.332.905,75	81,36%	23,42%	14,70%	34,36%	10,32%	14,18%	2,99%	100%			
				312.208,85	195.998,57	458.021,74	137.561,91	189.023,68	39.853,34	1.332.668,09			
				0,00%	0,00%	0,00%	78%	21,42%	0,00%	100%			
2	SERVIÇOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	40.264,74	2,46%										
				0,00%	0,00%	0,00%	31.503,38	8.623,23	0,00%	40.126,61			
							56,23%	0,00%	0,00%	56%			
3	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	103.257,36	6,30%										
				43,69%	13,90%	4,80%	58.056,60	45.200,75		103.257,35			
					-	-	4,49%	33,11%	-				
4	SINALIZAÇÃO DA OBRA	14.753,64	0,90%										
				6,445,35	2.051,10	708,40	663,15	4.885,64	-	14.753,64			
				67,98%	6,52%	3,26%	3,26%	0,00%	18,99%				
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	147.086,54	8,98%										
				99.984,19	9.583,68	4.791,84	4.791,84	-	27.934,98	147.086,53			
	% SIMPLES		100,00%	25,55%	12,67%	28,29%	14,20%	15,12%	4,14%	99,98%			
	% ACUMULADO		100,00%	25,55%	38,23%	66,52%	80,72%	95,84%	99,98%				
	TOTAL SIMPLES	1.638.268,03		418.638,39	207.633,35	463.521,98	232.576,88	247.733,30	67.788,32	1.637.892,22			
	TOTAL ACUMULADO	1.638.268,03		418.638,39	626.271,74	1.089.793,71	1.322.370,59	1.570.103,89	1.637.892,22				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES		FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE ENGº RESPONSÁVEL:		CONTRATADA: LM EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA				ENGº RESPONSÁVEL TÉCNICO					
 Hiran Braulino Neto Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana Matr. 4048								 Santos.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAEES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETO: Execução de reforma da galeria situada a Avenida Milton Campos - Guanhães/MG				CONTRATO 026-2025						
ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	%	MEDICAO 1						TOTAL
				MEDICAO 1	MEDICAO 2	MEDICAO 3	MEDICAO 4	MEDICAO 5	MEDICAO 6	
1	SERVIÇOS RELATIVOS A GALERIA	1.143.254,50	82,26%	27,31%	25,00%	20,00%	15,00%	12,69%	0,00%	100,00%
				312.208,85	285.813,63	228.650,90	171.488,18	145.092,95	-	1.143.254,50
2	SERVIÇOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	31.476,18	2,26%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
					9.442,85	12.590,47	9.442,85	-	-	31.476,18
3	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	58.056,58	4,18%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	-	-	100,00%
					17.416,97	23.222,63	17.416,97	-	-	58.056,58
4	SINALIZAÇÃO DA OBRA	9.871,37	0,71%	65,29%	10,00%	15,00%	5,00%	4,71%	0,00%	100,00%
				6.445,35	987,14	1.480,71	493,57	464,61	-	9.871,37
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	147.086,52	10,58%	67,98%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	12,02%	100,00%
				99.984,19	7.354,33	7.354,33	7.354,33	7.354,33	17.685,02	147.086,52
	% SIMPLES		100,00%	30,12%	23,10%	19,67%	14,84%	11,00%	1,27%	100,00%
	% ACUMULADO		100,00%	30,12%	53,22%	72,89%	87,72%	98,73%	100,00%	
	TOTAL SIMPLES	1.389.745,15		418.638,39	321.014,92	273.299,04	206.195,90	152.911,89	17.685,02	1.389.745,15
	TOTAL ACUMULADO	1.389.745,15		418.638,39	739.653,30	1.012.952,34	1.219.148,24	1.372.060,13	1389.745,15	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES		FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE ENGº RESPONSÁVEL:	CONTRATADA: LM EMPREENDEIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	ENGº RESPONSÁVEL TÉCNICO						
										

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAEES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETO		CONTRATO									
:		026-2025									
Execução de reforma da galeria situada a Avenida Milton Campos - Guanhães/MG											
ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	%	MEDICAO 2						TOTAL	
				MEDICAO 1	MEDICAO 2	MEDICAO 3	MEDICAO 4	MEDICAO 5	MEDICAO 6		
1	SERVIÇOS RELATIVOS A GALERIA	1.143.254,50	82,26%	27,31%	17,14%	20,00%	15,00%	20,55%	0,00%	100,00%	
				312.208,85	195.998,57	228.650,90	171.488,18	234.908,01	-	1.143.254,50	
				0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
2	SERVIÇOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	31.476,18	2,26%		-	22.033,33	9.442,85	-	-	31.476,18	
				0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
3	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	58.056,58	4,18%		-	40.639,61	17.416,97	-	-	58.056,58	
				65,29%	20,78%	8,93%	5,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				6.445,35	2.051,10	881,35	493,57	-	-	9.871,37	
				67,98%	6,52%	5,00%	5,00%	5,00%	10,51%	100,00%	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	147.086,52	10,58%	99.984,19	9.583,68	7.354,33	7.354,33	7.354,33	15.455,67	147.086,52	
				100,00%	14,94%	21,55%	14,84%	17,43%	1,11%	100,00%	
	% ACUMULADO		100,00%	30,12%	45,06%	66,62%	81,46%	98,89%	100,00%		
	TOTAL SIMPLES	1.389.745,15		418.638,39	207.633,35	299.559,51	206.195,90	242.262,33	15.455,67		
	TOTAL ACUMULADO	1.389.745,15		418.638,39	626.271,74	925.831,25	1.132.027,15	1.374.289,48	1.389.745,15		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES		FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE ENGº RESPONSÁVEL:	CONTRATADA: LM EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	ENGº RESPONSÁVEL TÉCNICO							
											

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAEES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETO :	SERVIÇO	VALOR (R\$)	%	MEDICAO 3						TOTAL
				MEDICAO 1	MEDICAO 2	MEDICAO 3	MEDICAO 4	MEDICAO 5	MEDICAO 6	
1	SERVIÇOS RELATIVOS A GALERIA	1.143.254,50	82,26%	27,31%	17,14%	40,06%	15,00%	0,48%	0,00%	100,0000%
				312.208,85	195.998,57	458.021,74	171.488,18	5.537,17	-	1.143.254,50
2	SERVIÇOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	31.476,18	2,26%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%	0,00%	100,0000%
					-	-	23.607,14	7.869,05	-	31.476,18
3	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	58.056,58	4,18%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%	0,00%	100,0000%
							43.542,44	14.514,15	-	58.056,58
4	SINALIZAÇÃO DA OBRA	9.871,37	0,71%	65,29%	20,78%	7,18%	6,75%	0,00%	0,00%	100,0000%
				6.445,35	2.051,10	708,40	666,52	-	-	9.871,37
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	147.086,52	10,58%	67,98%	6,52%	3,26%	5,00%	5,00%	12,25%	100,0000%
				99.984,19	9.583,68	4.791,84	7.354,33	7.354,33	18.018,15	147.086,52
	% SIMPLES		100,00%	30,12%	14,94%	33,35%	17,75%	2,54%	1,30%	100,00%
	% ACUMULADO		100,00%	30,12%	45,06%	78,42%	96,17%	98,70%	100,00%	
	TOTAL SIMPLES	1.389.745,15		418.638,39	207.633,35	463.521,98	246.658,59	35.274,68	18.018,15	1.389.745,15
	TOTAL ACUMULADO	1.389.745,15		418.638,39	626.271,74	1.089.793,71	1.336.452,30	1.371.726,99	1.389.745,15	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAEES		FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE ENGº RESPONSÁVEL:		CONTRATADA: LM EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		ENGº RESPONSÁVEL TÉCNICO				
										

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAEES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETO	SERVIÇO	VALOR (R\$)	%	MEDICAO						TOTAL
				1	2	3	4	5	6	
				27,31%	17,14%	40,06%	12,03%	3,45%	0,00%	
1	SERVIÇOS RELATIVOS A GALERIA	1.143.254,50	82,26%	312.208,85	195.998,57	458.021,74	137.561,91	39.436,21	-	1.143.227,28
				0,00%	0,00%	0,00%	100%	0,00%	0,00%	100%
2	SERVIÇOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	31.476,18	2,26%		-	-	31.503,38	-	-	31.503,38
3	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	58.056,58	4,18%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%
4	SINALIZAÇÃO DA OBRA	9.871,37	0,71%	65,29%	20,78%	7,18%	6,72%	0,03%	0,00%	100,0%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	147.086,52	10,58%	6,445,35	2.051,10	708,40	663,15	3,37	-	9.871,37
				67,98%	6,52%	3,26%	3,26%	9,50%	9,50%	100,00%
	% SIMPLES		100,00%	99.984,19	9.583,68	4.791,84	4.791,84	13.967,48	13.967,48	147.086,52
	% ACUMULADO		100,00%	30,12%	14,94%	33,35%	16,74%	3,84%	1,01%	100,00%
	TOTAL SIMPLES	1.389.745,15		418.638,39	207.633,35	463.521,98	232.576,88	53.407,07	13.967,48	1.389.745,15
	TOTAL ACUMULADO	1.389.745,15		418.638,39	626.271,74	1.089.793,71	1.322.370,59	1.375.777,66	1.389.745,15	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAEES		FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE ENGº RESPONSÁVEL:	CONTRATADA: LM EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA				ENGº RESPONSÁVEL TÉCNICO			
										

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAEES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETO		CONTRATO									
:		026-2025									
Execução de reforma da galeria situada a Avenida Milton Campos - Guanhães/MG											
ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	%	MEDICAO 5						TOTAL	
				MEDICAO 1	MEDICAO 2	MEDICAO 3	MEDICAO 4	MEDICAO 5	MEDICAO 6		
1	SERVIÇOS RELATIVOS A GALERIA	1.332.905,75	81,36%	23,42%	14,70%	34,36%	10,32%	14,18%	3,01%	100%	
				312.208,85	195.998,57	458.021,74	137.561,91	189.023,68	40.091,00	1.332.905,75	
				0,00%	0,00%	0,00%	78%	21,42%	0,34%	100%	
2	SERVIÇOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	40.264,74	2,46%		-	-	31.503,38	8.623,23	138,13	40.264,74	
				0,00%	0,00%	0,00%	56,23%	0,00%	0,00%	56%	
3	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	103.257,36	6,30%		-	-	58.056,60	45.200,75	0,02	103.257,37	
				43,69%	13,90%	4,80%	4,49%	33,11%	0,00%		
4	SINALIZAÇÃO DA OBRA	14.753,64	0,90%	6,445,35	2.051,10	708,40	663,15	4.885,64	-	14.753,64	
				67,98%	6,52%	3,26%	3,26%	0,00%	18,99%		
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	147.086,54	8,98%	99.984,19	9.583,68	4.791,84	4.791,84	-	27.934,98	147.086,54	
	% SIMPLES		100,00%	25,55%	12,67%	28,29%	14,20%	15,12%	4,16%	100,00%	
	% ACUMULADO		100,00%	25,55%	38,23%	66,52%	80,72%	95,84%	100,00%		
	TOTAL SIMPLES	1.638.268,03		418.638,39	207.633,35	463.521,98	232.576,88	247.733,30	68.164,13	1.638.268,03	
	TOTAL ACUMULADO	1.638.268,03		418.638,39	626.271,74	1.089.793,71	1.322.370,59	1.570.103,89	1.638.268,03		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES		FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE ENGº RESPONSÁVEL:		CONTRATADA: LM EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA				ENGº RESPONSÁVEL TÉCNICO			
											