

INFORMAÇÕES DE OBRAS PARALISADAS								
Empresa: ROCHA E ROCHA		Contrato nº: 84/2024		Processo Licitatório: 103/2024		Valor do contrato +		
Objeto:Desvio da rede fluvial na AV. Armando Fajardo								
Status da obra:	☐ Contratada e não iniciada		☐ Com execução em andamento		☒ Paralisadas		☐ Concluída	
Data de assinatura	Vigência	Data da Ordem de Serviço		Fiscal Responsável	Andamento da Obra (%)	Aditivos	Motivação do aditivo	Previsão de reinício
10/09/2024	09/04/2025			Júlio Bruno	0,00			
	09/10/2025					1º T.A PRAZO	05/12/2024 foi solicitado a suspensão da obra por conta do período chuvoso visto que o logradouro é de difícil acesso. O aditivo é para que a empresa possa retomar os serviços	Junho/25
								11/06/25