Folha:		DATA:	09/06/2025
OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVO CRUZEIRO	VALOR DO	R\$ 756, 183, 61
CONTRATADA	H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	ADITIVO:	R\$ 16. 210, 13
CONTRAT.:	183/2023		
EMISSÃO DA O.S.:	16/08/2024		
		DATA DE	16/08/2024



## SOURCE CONTROL OF THE STATE						DATA DE	16/08/2024	
1.1 MISS. CAN TRANSP. ACTOR MEDICAL PROPERTY (MAN) 1.04.00		DESCRIÇÃO	UNIDADE			PREÇO UNITÁRIO C/ BE	VALORES ACUMULADOS	PERCENTUAIS
1								
1	OPPA			102 41	141.90	De 1	17 De 166 O	73,36%
1.00 1.00	ODKA			155, 41	141,05	R\$ 1,	17 10,0	15,30%
	CONT		MÊS	4,00	0,00	R\$ 860,	87 R\$	0,00%
Marie Mar	FORN	RNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA	UNIDADE	1,00	1,00	R\$ 1.444,	24 R\$ 1. 444, 2	100,00%
1	MOBI	BILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNIDADE	2,00	0,00	R\$ 707,	56 R\$	0,00%
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS						
Second December 1975	ALMO	MOXARIFE	Н	440,00	440,00	R\$ 21,	97 R\$ 9. 666, 8	100,00%
A. A. A. A. A. A. A.	ENCA	CARREGADO GERAL DE OBRA	Н	880,00	880,00	R\$ 40,	09 R\$ 35. 279, 2	100,00%
1.0 1.0	ENGE	GENHEIRO INTERMEDIARIO	Н	440,00	440,00	R\$ 115,	07 R\$ 50. 630, 8	100,00%
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	GASO	SOLINA	L	400,00	400,00	R\$ 5,	73 R\$ 2. 292, 0	100,00%
A FORMECIMENTO DE NÃO DE OBRA	LOCA	CAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	М	4,00	4,00	R\$ 3.075,	56 R\$ 12. 302, 2	4 100,00%
A FORMECIMENTO DE NÃO DE OBRA	TÉCN	CNICO SEGURANÇA TRABALHO	Н	220,00	220,00	R\$ 32,	80 R\$ 7. 216, 0	100,00%
4.10 SERMALEIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES II 8,00 0,00 83 19,56 83 1,56 83 1,56 84 1,5 84 1								
4.10 SEPALIEERO C/ ENCARCOS COMPLEMENTARES HI 8.00 0.00 ES 19, 50 S 15, 50		FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA						
A.11 SENERATE C ENCARGOS B 8.00 0.00 R5 16.58 S S S S S S S S S	BOMB	MBEIRO HIDRÁULICO C/ ENCARGOS	Н	220,00	220, 00	R\$ 23,	31 R\$ 5. 128, 2	100,00%
S	SERR	RRALHEIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	8,00	0,00	R\$ 19,	56 R\$	0,00%
6. 2 APILAMENTO DO FINDO DE VALAS COM SOQUETE M3 3,88 3,88 28 21,97 85 85,24 6. 5 CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SORRE CAMINIAO - MANIML M3 195,00 195,00 28 20,33 85 3,964,33 6. 11 SCAVAÇÃO MANIMAL DE TERRA (DESATERRO MANIAL) M3 2,50 2,50 2,50 28 38,22 85 95,55 6. 12 SCAVAÇÃO MANIMAL DE VALAS 1,50 M < H < 3,00 M M3 6,10 6,10 85 66,00 85 492,78 6. 27 REATERRO MANIMAL DE VALAS 1,50 M < H < 3,00 M M3 M3 6,10 6,10 85 66,00 85 492,78 6. 30 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANIMAL, COM SOQUETE M° 5,50 5,50 85 5,44 85 29,95 6. 31 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO CARRINHO DE MÃO SO M < DMT < 100 M M3 195,00 195,00 85 33,01 85 6,436,95 6. 35 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO CARRINHO DE MÃO SO M < DMT < 5 KM (DENTRO DO M3XKM 3771,23 3771,23 85 3,41 85 12,859,85 8. ALVENARIA DE TIJOJO FIRADO (BLOCO CERMICO VEDIÇÃO) E 15 CM, A REVESTIR M2 129,00 129,00 85 79,69 85 10,201,32 10 ESTRUTURAS DE CONCRETO 10. 4 CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LAUGADO BIL STRUTURAS DE CONCRETO 10. 4 CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LAUGADO BIL STRUTURAS DE CONCRETO 10. 4 CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LAUGADO BIL STRUTURAS DE CONCRETO 10. 4 CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LAUGADO BIL STRUTURAS DE CONCRETO 10. 4 CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LAUGADO BIL STRUTURAS DE CONCRETO 10. 4 CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LAUGADO BIL STRUTURAS DE CONCRETO 10. 4 CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LAUGADO BIL STRUTURAS DE CONCRETO 10. 4 CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LAUGADO BIL STRUTURAS DE CONCRETO 10. 4 CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LAUGADO BIL STRUTURAS DE CONCRETO 10. 4 CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LAUGADO BIL STRUTURAS DE CONCRETO 10. 4 CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LAUGADO BIL STRUTURAS DE CONCRETO 10. 4 CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LAUGADO BIL STRUTURAS DE CONCRETO 10. 4 CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LAUGADO BIL STRUTURAS DE CONCRETO 10. 4 CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LAUGADO BIL STRUTURAS DE CONCRETO 10. 5 CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LAUGADO BIL STRUTURAS DE CONCRETO 10 5 CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LAUGADO B1. STRUTURAS DE CONCRETO 10 5 CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LAUGAD	SERV	RVENTE C/ ENCARGOS	Н	8, 00	0,00	R\$ 16,	50 R\$	0,00%
6.5 CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SORRE CAMINIÁO - MANUAL 8.6 M. DE SCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) 8.7 M. DE SCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) 8.8 M. S.		TRABALHOS EM TERRA						
6.11 ESCAYAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) M² 2,50 2,50 85 38,22 85 95,55 6.12 ESCAYAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M M3 6,10 6,10 85 66,00 85 402,78 6.27 REATERRO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M M³ 2,50 2,50 85 49,52 85 123,80 6.30 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE M² 5,50 5,50 85 5,44 85 29,92 6.31 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M M3 195,00 195,00 85 33,01 85 6,436,95 6.31 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 5 KM (DENTRO DO MSXXKM 3771, 23 3771, 23 85 3,41 85 12.859,88 8.14 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO) E= 15 CM, A REVESTIR M2 129,00 129,00 85 79,08 85 10.201, 32 10.4 O CONCRETO CONVENCIONAL BI, BZ LANCADO BI SENTIDITAR FCK >= 100 M P 2,50 85 768,90 85	APIL	ILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	М3	3, 88	3,88	R\$ 21,	97 R\$ 85, 2	100,00%
6.12 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M M3 6,10 6,10 8\$ 66,00 8\$ 402,78 6.27 REATERO MANUAL DE VALA Mº 2,50 2,50 85 49,52 8\$ 123,80 6.30 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, CON SOQUETE Mº 5,50 5,50 85 5,44 8\$ 29,92 6.31 TRANSPORTE DE MATERIAL DENOLIDO CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M M3 195,00 195,00 85 33,01 8\$ 6,436,95 6.35 TRANSPORTE DE MATERIAL DENOLIDO EN CANINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO MANUAL) M3 3771,23 85 34,41 8\$ 12.859,89 8. ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERMICO VEDAÇÃO) E 15 CM, A REVESTIR M2 129,00 129,00 85 79,08 8\$ 10.201,32 10.4 OCNORETO CONVECTIONAL B1, B2 LANCADO DM ESTRUTURAS DE CONCRETO MP 2,50 85 768,99 85	CARG	RGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	М3	195,00	195, 00	R\$ 20,	33 R\$ 3. 964, 3	100,00%
6.27 REATERO MANUAL DE VALA MP 2,50 2,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 S,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 3,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE MP 5,50 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQU	ESCA	CAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M ³	2, 50	2,50	R\$ 38,	22 R\$ 95, 5	100,00%
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, CON SOQUETE M² S,50 S,50 R\$ S,44 R\$ 29,92	ESCA	CAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M	M3	6, 10	6,10	R\$ 66,	03 R\$ 402, 7	100,00%
6.30 Mª 5,50 S,50 R\$ 5,44 R\$ 29,92 6.31 TRANSPORTE DE MATERIAL DENOLIDO CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M M3 195,00 195,00 R\$ 33,0 R\$ 6.436,95 6.35 TRANSPORTE DE MATERIAL DENOLIDO EM CANINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO M3XKM) 3771,23 R\$ 3,41 R\$ 12.859,85 8 ALVENARIAS E DIVISÕES 8.14 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERMICO VEDAÇÃO) E= 15 CM, A REVESTIR M2 129,00 129,00 R\$ 79,08 R\$ 10,201,32 10 ESTRUTURAS DE CONCRETO 10.4 CONCRETO CONVENCIONAL BI, B2 LANÇADO EM ESTRUTURA PIX >= Mª 2,50 R\$ 768,99 R\$	REAT	ATERRO MANUAL DE VALA	M ₂	2, 50	2,50	R\$ 49,	52 R\$ 123, 8	100,00%
6.31 M3 195,00 195,00 R5 33,01 R5 6.436,95 6.35 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO MAXXM) 3771,23 R5 3,41 R5 12.859,89 8. ALVENARIA DE TIJOÚ FURADO (BLOCO CERANICO VEDAÇÃO) E= 15 CM, A REVESTIR M2 129,00 R5 79,00 R5 79,00 R5 10.201,32 10. ESTRUTURAS DE CONCRETO 10. CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LANGADO EM ESTRUTURA PCK >= Nº 2,50 R5 768,99 R5	REGU	GULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M ²	5, 50	5, 50	R\$ 5,	44 R\$ 29, 9	2 100,00%
MAXXM MAXX	TRAN	ANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M	М3	195,00	195, 00	R\$ 33,	01 R\$ 6. 436, 9	100,00%
R.14			M3XKM	3771, 23	3771, 23	R\$ 3,	41 R\$ 12. 859, 8	9 100,00%
8.14 M2 129,00 129,00 RS 79,08 RS 10.201,32 10 ESTRUTURAS DE CONCRETO		ALVENARIAS E DIVISÕES						
10.4 CONCRETO CONVENCIONAL BI, B2 LANGADO EM ESTRUTURA PCX >= Nº 2,50 88 768,99 65	ALVE	VENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO) E= 15 CM, A REVESTIR	M2	129,00	129, 00	R\$ 79,	08 R\$ 10. 201, 3	2 100,00%
10.4 CONCRETO CONVENCIONAL BI, B2 LANGADO EM ESTRUTURA PCK >= Nº 2,50 88 768,99 85		ESTRITURAS DE CONCRETO						
	CONC		M ₂	2, 50		R\$ 768.	99 R\$	0,00%
CONCRETO CONVENCIONAL BI, BZ LANÇADO EM ESTRUTURA PCX >= 25 MPA, BRITA 10.5 CALCÂRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA M3 2,02 2,02 R\$ 816,84 R\$ 1.650,02 ESTRUTURA	CONC	ONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25 MPA, BRITA ALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM			2,02			2 100,00%
10.12 FORMA DE TABUA DE PINRO DE 3A. TIPO B (3 APROV.) M2 24,48 24,48 R\$ 86,52 R\$ 2.118,01	FORM	RMA DE TABUA DE PINHO DE 3A. TIPO B (3 APROV.)	M2	24, 48	24, 48	R\$ 86,	52 R\$ 2. 118, 0	1 100,00%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,35 0,35 R\$ 514,03 R\$ 179,91	LAST	STRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	М3	0,35	0,35	R\$ 514.	03 R\$ 179.9	1 100,00%

12	LAJES						
12. 3	LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO, SC = 300 KG/M2, L = 5,00 M	M2	2, 25	2,25	R\$ 202, 21	R\$ 454, 97	100,00%
14	REVESTIMENTOS						
14.6	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO	M2	191,00	191,00	R\$ 13,05	R\$ 2, 492, 55	100,00%
	COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO						
14.8	EMBOCO COM ARGAMASSA 1:7	M ²	7,00	7,00	R\$ 27,83	R\$ 194,81	100,00%
		-	.,	.,	,	,	222,222
	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM,						
14. 14	APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	184, 00	184, 00	R\$ 33,50	R\$ 6.164,00	100,00%
14, 18	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 15X15 CM, EXTRA	M2	391, 27	391, 27	R\$ 84,71	R\$ 33, 144, 48	100,00%
14. 18	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 15X15 CM, EXTRA	MZ	391, 21	391, 27	K5 84, /1	K) 33, 144, 48	100,00%
	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE						
	INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM),						
14. 26	ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	430, 40	430, 40	R\$ 142,55	R\$ 61.353,52	100,00%
15	RASGOS E ENCHIMENTOS						
15. 2	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM	М	670,00	670,00	R\$ 3,22	R\$ 2.157,40	100,00%
15.5	RASGO CONCRETO PARA TUBULAÇÃO D = 32 A 50 MM (1 1/4" A 2")	М	120,00	120, 00	R\$ 10, 27	R\$ 1. 232, 40	100,00%
15.8	RASGOS ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO D = 32 MM A	М	550,00	550, 00	R\$ 5,25	R\$ 2.887,50	100,00%
16	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL,						
16.1	INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	15, 55	15,55	R\$ 130, 51	R\$ 2.029,43	100,00%
16, 18	DEMOLIÇÃO DE FÓRMICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	86,66	86, 66	R\$ 5,63	R\$ 487,90	100,00%
	·						
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO						
16. 27		M2	381,50	381, 50	R\$ 13, 19	R\$ 5.031,99	100,00%
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO						
16. 36	INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	528, 79	528, 79	R\$ 16, 95	R\$ 8.962,99	100,00%
	THE STATE OF THE S		,	,	,		,
	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, MARMORITE, ETC)						
16. 45		M2	21,60	21,60	R\$ 39,85	R\$ 860,76	100,00%
16. 46	REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO	м	86, 81	86, 81	R\$ 5,64	R\$ 489,61	100,00%
10.40		N	00, 01	00, 01	Na 5,04	107,01	100,000
	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)						
16, 58	namely to be booked (antitotio, bilination, 111), the bilinatio, the book to the bilination of the bil	UNIDADE	27,00	27,00	R\$ 59, 78	R\$ 1.614,06	100,00%
40.50	private priving a private state of the state	INTER AND			R\$ 3,14		
16. 59	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UNIDADE	66,00	66,00	R\$ 3,14	R\$ 207, 24	100,00%
	REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÎTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS)						
16.64	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	UNIDADE	31,00	31,00	R\$ 12, 91	R\$ 400, 21	100,00%
10.00	REMOÇÃO DE PORTA E JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E	M2	20.10	CO 10	R\$ 11, 27	De 711 14	100.00%
16.68	EMPILHAMENTO	M2	63, 10	63, 10	R\$ 11, 27	R\$ 711,14	100,00%
	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO				+		
16.69	, gramma marrier, including in instruments						
		M2	22, 25	22, 25	R\$ 14,08	R\$ 313, 28	100,00%
		M2	22, 25	22, 25	R\$ 14, 08	R\$ 313, 28	100,00%
10.50	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA PARA REAPROVEITAMENTO,		•	•			
16.72	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA PARA REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2 M2	22, 25 324, 87	22, 25 324, 87	R\$ 14, 08	R\$ 313, 28	100,00%
	INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO		•	•			
16. 72 17			•	•			
	INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO		•	•		R\$ 7.059,43	
17	INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTEX 4 HORAS DIÁRIAS	M2	324,87	324, 87	R\$ 21,73	R\$ 7.059,43	100,00%
17	INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTEX 4 HORAS DIÁRIAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	M2	324,87	324, 87	R\$ 21,73	R\$ 7.059,43	100,00%
17	INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTEX 4 HORAS DIÁRIAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CURA EM AÇO INOXIDÂVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA	M2	324,87	324, 87	R\$ 21,73	R\$ 7.059,43	100,00%
17	INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTEX 4 HORAS DIÁRIAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CUBA EM AÇO INOXIDÂVEL DE EMBUTER, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (SOOX330XI15MO), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM MACADA, INCLISIVE VÁLVULA DE	M2	324,87	324, 87	R\$ 21,73	R\$ 7.059,43	100,00%
17	INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - OI SERVENTEX 4 HORAS DIÁRIAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBRITIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (5600X30X115M9), NÜMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOMBENTO DE METAL COM ACAMBENTO COMBADO, SIFAD DE METAL TIPO COPO COM	M2	324,87	324, 87	R\$ 21,73	R\$ 7.059,43	100,00%
17 17. 7 18	INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTEX 4 HORAS DIÁRIAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CUBA EM AÇO INOXIDÂVEL DE EMBUTER, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (SOOX330XI15MO), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM MACADA, INCLISIVE VÁLVULA DE	M2	324, 87	324,87	R\$ 21.73	R\$ 7.059,43	100,00%
17 17. 7 18	INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - OI SERVENTEX 4 HORAS DIÁRIAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBRITIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (5600X30X115M9), NÜMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOMBENTO DE METAL COM ACAMBENTO COMBADO, SIFAD DE METAL TIPO COPO COM	M2	324, 87	324,87	R\$ 21.73	R\$ 7.059,43	100,00%
17 17. 7 18	INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - OI SERVENTEX 4 HORAS DIÁRIAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBRITIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (5600X30X115M9), NÜMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOMBENTO DE METAL COM ACAMBENTO COMBADO, SIFAD DE METAL TIPO COPO COM	M2	324, 87	324,87	R\$ 21.73	R\$ 7.059,43	100,00%
17 17. 7 18	INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - OI SERVENTEX 4 HORAS DIÁRIAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBRITIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (5600X30X115M9), NÜMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOMBENTO DE METAL COM ACAMBENTO COMBADO, SIFAD DE METAL TIPO COPO COM	M2	324, 87	324,87	R\$ 21.73	R\$ 7.059,43	100,00%
17 17. 7 18	INCLISIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTEX 4 HORAS DIÁRIAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CURA EM AÇO INOXIDÂVEL DE EMBITIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (GSOX30X115MD), NÜMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MÊS UNIDADE	324, 87 4, 00	324,87	R\$ 21,73	R\$ 7,059,43	100,00%
17 17. 7 18	INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - OI SERVENTEX 4 HORAS DIÁRIAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBRITIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330XII 15MD), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOMMENTO DE METAL COM ACAMENTO CROMADO, SIFÁO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150XI50X50 MM	MÉS UNIDADE UNIDADE	324, 87 4, 00 12, 00	324, 87 4, 00 0, 00	R\$ 21,73 R\$ 2.102,76 R\$ 443,65	R\$ 7,059,43 R\$ 8,411,04 R\$	100,00% 100,00% 0,00%
17 17. 7 18 18. 5	INCLISIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTEX 4 HORAS DIÁRIAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CURA EM AÇO INOXIDÂVEL DE EMBITIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (GSOX30X115MD), NÜMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MÊS UNIDADE	324, 87 4, 00	324,87	R\$ 21,73	R\$ 7,059,43	100,00%
17. 17. 18 18. 5 18. 5 18. 23 18. 25	INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA — OI SERVENTEX 4 HORAS DIÁRIAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (SOOX33XXI 18MQ), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCADMENTO DE METAL COM ACAMBENTO COMMANO, SIFÁO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X150X50 MM CAIXA SIFONADA PVC C/GRELHA REDONDA 100X100X50 MM	MÉS UNIDADE UNIDADE	324, 87 4, 00 12, 00 2, 00 29, 00	324, 87 4, 00 0, 00 2, 00 29, 00	R\$ 21,73 R\$ 2.102,76 R\$ 443,65 R\$ 65,64	R\$ 7,059,43 R\$ 8,411,04 R\$ R\$ 131,28 R\$ 1,646,91	100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
17 17. 7 18 18. 5	INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - OI SERVENTEX 4 HORAS DIÁRIAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBRITIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330XII 15MD), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOMMENTO DE METAL COM ACAMENTO CROMADO, SIFÁO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150XI50X50 MM	MES UNIDADE UNIDADE UNIDADE	324, 87 4, 00 12, 00	324, 87 4, 00 0, 00	R\$ 21,73 R\$ 2.102,76 R\$ 443,65 R\$ 65,64	R\$ 7,059,43 R\$ 8,411,04 R\$ R\$ 131,28 R\$ 1,646,91	100,00% 100,00% 0,00%
17. 7 18. 18. 5 18. 23 18. 25	INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA — OI SERVENTEX 4 HORAS DIÁRIAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (SOOX33XXI 18MQ), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCADMENTO DE METAL COM ACAMBENTO COMMANO, SIFÁO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X150X50 MM CAIXA SIFONADA PVC C/GRELHA REDONDA 100X100X50 MM	MES UNIDADE UNIDADE UNIDADE	324, 87 4, 00 12, 00 2, 00 29, 00	324, 87 4, 00 0, 00 2, 00 29, 00	R\$ 21,73 R\$ 2.102,76 R\$ 443,65 R\$ 65,64	R\$ 7,059,43 R\$ 8,411,04 R\$ R\$ 131,28 R\$ 1,646,91	100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

18. 31	DUCHA HIGIÉNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÁMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	8, 00	0,00	R\$ 173, 28	R\$ -	0, 00%
18. 36	LAVATÓRIO SUSPENSO (46,5X34CM) GUARAPARI LOGASA/EQUIVALENTE COMPLETO	UNIDADE	6, 00	0,00	R\$ 456, 35	R\$ -	0,00%
18. 60	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/4º (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS	UNIDADE	29,00	29,00	R\$ 128, 99	R\$ 3.740,71	100,00%
18. 96	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CEMUNDO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORDECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	0,00	R\$ 383, 63	R\$ -	0,00%
18. 97	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO REF. 1194 INNOVARE FABRIMAR OU EQUIVALENTE	UNIDADE	27,00	0,00	R\$ 156, 76	R\$ -	0,00%
18. 103	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 100 MM	М	96,00	96,00	R\$ 29, 23	R\$ 2.806,08	100,00%
18.106	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 50 MM	М	145,00	145, 00	R\$ 21, 20	R\$ 3.074,00	100,00%
18. 108	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES, D = 25 MM (3/4")	М	157,00	157, 00	R\$ 9,43	R\$ 1.480,51	100,00%
18.109	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES, D= 50 MM (1 1/2")	М	149,00	149,00	R\$ 33,30	R\$ 4.961,70	100,00%
18. 121	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	UNIDADE	8,00	7,00	R\$ 582,80	R\$ 4. 079, 60	87, 50%
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
19. 5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNIO C/1 CONDUTOR # 1 X 70,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV	М	109,00	109,00	R\$ 63, 17	R\$ 6. 885, 53	100,00%
19. 9	CABO DE COBRE FLEXIVEL NÃO HALOGÊNIO, 16 MM2, ISOLAMENTO 750V	М	178,00	178,00	R\$ 15,59	R\$ 2. 775, 02	100,00%
19. 10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNIO, 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V	М	2682, 00	2682, 00	R\$ 3,08	R\$ 8. 260, 56	100,00%
19. 12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNIO, 35 MM2, ISOLAMENTO 750V	М	28,00	28,00	R\$ 29, 23	R\$ 818, 44	100,00%
19. 13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNIO, 4 MM2, ISOLAMENTO 750V	М	570,00	570, 00	R\$ 4,39	R\$ 2. 502, 30	100,00%
19. 27	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EN LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	91,00	91,00	R\$ 11,60	R\$ 1.055,60	100,00%
19.60	CONJUNTO DE UMA (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A- 250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 472 DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UNIDADE	49,00	49,00	R\$ 39,99	R\$ 1.959,51	100,00%
19. 84	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (240V- 60HRZ) DIPOLAR 60A	UNIDADE	3, 00	3,00	R\$ 130, 26	R\$ 390,78	100,00%
19. 87	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (240V- 60HRZ) MONOPOLAR 20A	UNIDADE	20,00	20,00	R\$ 19,93	R\$ 398,60	100,00%
19. 94	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (240V- 60HRZ) TRIPOLAR 150A	UNIDADE	1,00	0,00	R\$ 495,05	R\$ -	0,00%
19.100	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (240V- 60HRZ) TRIPOLAR 70A	UNIDADE	8, 00	8,00	R\$ 180, 52	R\$ 1. 444, 16	100,00%
19.109	ELETRODUTO GALV. À QUENTE, PESADO, ARNT NBR 5598 OU EQUIVALENTE, INCL. CONEXOES D= 1 $^{\prime\prime}$	М	35,00	35,00	R\$ 57, 20	R\$ 2. 002, 00	100,00%
19. 111	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D=25MM (3/4") TIGREFLEX OU EQUIVALENTE	М	809,00	809, 00	R\$ 8,40	R\$ 6.795,60	100,00%
19.112	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D=32MM (1") TIGREFLEX OU EQUIVALENTE	М	189,00	189,00	R\$ 13, 16	R\$ 2. 487, 24	100,00%
19. 113	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KYA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÁNZA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UNIDADE	1,00	1,00	R\$ 4.953, 21	R\$ 4.953,21	100,00%
	•		•		•		

19. 116	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES (1MOD) 10A-250V-R.6120 05 PIAL OU EQUIVALENTE	UNIDADE	66,00	66,00	R\$ 40,43	R\$ 2.668,38	100,00%
19. 167	LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP. FLUOR, REFLETOR ALUMINIO 2X18W COMPLETA 60CM (LAMPADA LED E SOQUETE)	СЈ	66,00	48,00	R\$ 252, 20	R\$ 12.105,60	72,73%
19. 173	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNIDADE	2, 00	0,00	R\$ 104, 35	R\$	0,00%
19. 178	PLACA CEGA PARA CAIXA , 4" X 4"	UNIDADE	2,00	2,00	R\$ 14,99	R\$ 29,98	100,00%
19. 186	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	UNIDADE	5, 00	5,00	R\$ 526, 10	R\$ 2.630,50	100,00%
19. 203	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	UNIDADE	13,00	13,00	R\$ 323, 19	R\$ 4. 201, 47	100,00%
19. 210	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4°N2° DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	cJ	73,00	73,00	R\$ 42, 47	R\$ 3.100,31	100,00%
19. 211	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4*X2* DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	М	92,00	92,00	R\$ 24, 72	R\$ 2. 274, 24	100,00%
19. 212	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4°X2° DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UNIDADE	5, 00	5,00	R\$ 25,96	R\$ 129,80	100,00%
21	ACESSÓRIOS						
21. 1	ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE	UNIDADE	6, 00	0,00	R\$ 26,73	R\$ -	0,00%
21. 2	ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)	UNIDADE	2,00	0,00	R\$ 146, 23	R\$ -	0,00%
21. 5	BARRA APOIO INOX P/ BANHO "L" 70X70CM D=1 1/2"	UNIDADE	4, 00	0,00	R\$ 197, 29	R\$ -	0,00%
21. 7	BARBA DE APOIO EM AÇO ÎNOX POLÎDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PME/PCR), COMPEIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, ÎNCLUSIVE FORNECIMENTO, ÎNSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNIDADE	4,00	0,00	R\$ 251, 44	R\$ -	0,00%
21.18	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	UNIDADE	8, 00	0,00	R\$ 68,01	R\$ -	0,00%
21. 22	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UNIDADE	8, 00	0,00	R\$ 66, 14	R\$	0,00%
21. 29	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	UNIDADE	8,00	0,00	R\$ 64, 43	R\$ -	0,00%
22	ÁGUAS PLUVIAIS						
22. 7	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM	М	98, 20	48,00	R\$ 148, 07	R\$ 7.107,36	48, 88%
22. 8	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM	М	18,00	18,00	R\$ 159, 91	R\$ 2. 878, 38	100,00%
22. 12	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	М	48,00	0,00	R\$ 105, 96	R\$ -	0,00%
22. 17	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26, DESENVOLVIMENTO = 25 CM	М	38,50	0,00	R\$ 41,68	R\$	0,00%
23	FORROS						
23. 1	COLOCAÇÃO DE MOLDURA DE GESSO	М	46,00	0,00	R\$ 10,37	R\$ -	0,00%
23. 2	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA	M2	59,00	0,00	R\$ 58, 96	R\$ -	0,00%
17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
24. 1	ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO	M2MÊS	160,00	140, 00	R\$ 12, 96	R\$ 1.814,40	87, 50%
24. 3	DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2	320,00	280, 00	R\$ 2,11	R\$ 590,80	87, 50%
24. 5	MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2	320, 00	280, 00	R\$ 2,11	R\$ 590,80	87, 50%
26	ARMAÇÃO DE FERRAGENS E TELAS						

26. 1	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA- 50/60	KG	119, 18	119, 18	R\$	15, 18	R\$ 1.809,15	100,00%
27	BANCADAS							
27. 5	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M2	19, 55	0,00	R\$	397, 84	R\$ -	0,00%
27. 10	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP.2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	М	53, 90	0,00	R\$	51, 50	R\$ -	0,00%
28	COBERTURA							
28. 7	CUMERITA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E-0,50MM (SIMPLES)	М	24, 85	24, 85	R\$	54, 51	R\$ 1. 354, 57	100,00%
28. 10	ENCRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU PARA COBERTURA CERAMICA COM TESOURAS COMPLETO	M2	63, 62	63, 62	R\$	220, 16	R\$ 14.006,58	100,00%
28. 17	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÓSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	353, 25	353, 25	R\$	242, 97	R\$ 85. 829, 15	100,00%
29	IMPERMEABILIZAÇÃO							
29. 9	PINTURA IMPEREMABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M2	16,85	16, 85	R\$	22, 42	R\$ 377, 78	100,00%
30	PISOS E CALÇAMENTOS							
30. 6	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SOMM	M2	420,00	420, 00	R\$	57, 30	R\$ 24.066,00	100,00%
30. 18	PISO BORRACHA 30X30CM PLURIGOMA PASTILHADO SOBRE CONTRAPISO	M2	48,95	0,00	R\$	124, 26	R\$ -	0,00%
31	ASSENTAMENTO DE PEDRAS (SOLEIRAS, RODAPÉS, PEITORIS)			•				
	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI							
31. 5 31. 16	IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO SOLEIRA DE MARNORE BRANCO, E= 2 CM	М	404, 85	404, 85 14, 09	R\$	12, 87 276, 95		100,00%
011.10	DOLLING DE SERVICE, D. 2 CO.	M2	14, 29	11,00		210,00	R\$ 3.902,23	98, 60%
34	FERRAGENS							
34. 4	FECHADURA 357-E49-MLGO CROMADA, PAPAIZ OU EQUIVALENTE	UNIDADE	26,00	26,00	R\$	223, 79	R\$ 5.818,54	100,00%
35	SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)							
35. 24	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	2,00	R\$	112, 50	R\$ 225,00	100,00%
38	PINTURA							
38.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA	M2	480, 80	295, 00 1168, 00	R\$	17, 13 20, 84		61, 36%
		M2	1335, 71	·		Ť	R\$ 24.341,12	87, 44%
38. 13	LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE	M2	2283, 54	2070, 00	R\$	2, 89		90, 65%
38. 14	LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS	M2	480, 80	402, 00	R\$	3, 28	R\$ 1.318,56	83, 61%
38. 15	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	71,76	55, 20	R\$	4, 37	R\$ 241,22	76, 92%
38. 28	PINTURA ESMALTE SINTÉTIO ACETINADO C/MASSA OLBO FUNDO BR. EM PEÇAS MADEIRA	M2	71,76	55, 20	R\$	34, 10	R\$ 1. 882, 32	76, 92%
38. 29	PINTURA LÂTEX PVA, EXCLUSIVE EMASSAMENTOE FUNDO SELADOR	M2	2283, 54	1950, 00	R\$	13, 51	R\$ 26. 344, 50	85, 39%
	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1)	M2	3, 78	0,00	R\$	35, 78	R\$ -	0,00%
38. 33	DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	MZ	0,10					

40	SERRALHERIA						
40.3	ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTÕES	M2	1, 89	1,89	R\$ 135, 0	1 R\$ 255, 17	100,00%
40. 18	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALIMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER COM CONTRAMARCOS	M2	4, 82	4,82	R\$ 853, S	7 R\$ 4. 116, 14	100,00%
40. 25	PORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	M2	16,71	15, 60	R\$ 777, 2	6 R\$ 12. 125, 26	93, 36%
40. 37	PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA	M2	1, 89	1,89	R\$ 443, 7	O R\$ 838, 59	100,00%
41	VIDROS						
41. 12	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	6, 00	0,00	R\$ 480, 1	5 R\$ -	0,00%
42	ESQUADRIAS DE MADEIRA						
42. 8	MARCO EM MADEIRA DE LEI L = 14 CM, 80 X 210 CM	UNIDADE	26,00	26,00	R\$ 345, 3	3 R\$ 8. 978, 58	100,00%
	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA SO X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UNIDADE	26,00	26,00	R\$ 576, 2	4 R\$ 14. 982, 24	100,00%
43	ESTRUTURAS METÁLICAS						
43.6	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO	KG	878,75	878, 75	R\$ 24, 3	5 R\$ 21. 397, 56	100,00%
VISTO:			_	·		VALOR ACUMULADO:	R\$ 689.052,59
						PERCENTUAL ACUMULADO	91, 12%