

Prefeitura Municipal de Vargem Alegre

Estado de Minas Gerais • Poder Executivo

Relatório de Obras Públicas Paralisadas

Documento:	Relação de Obras Paralisadas (Item 10.4)
Data de Atualização:	22 de maio de 2026
Natureza da Divulgação:	Transparência Ativa

1. Fundamentação Legal

Este documento é publicado em estrito atendimento aos preceitos gerais de transparência na Administração Pública, em conformidade com o artigo 8º, § 1º, inciso V, da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e com o artigo 115, § 6º, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). A disponibilização destes dados visa garantir o pleno exercício do controle social e assegurar o amplo acesso de toda a sociedade às informações estruturadas sobre a execução de investimentos e intervenções em infraestrutura urbana no âmbito municipal.

2. Relação Detalhada de Obras Paralisadas

OBRA REGISTRO Nº 01	
Obra Paralisada:	Execução de obras de implantação de rede coletora de esgoto, drenagem e muro de gabião no Município de Vargem Alegre/MG.
Motivo da Paralisação:	Inadimplemento contratual por parte da empresa contratada, caracterizado pelo descumprimento das obrigações assumidas no contrato, aplicação de sanção administrativa e impossibilidade de continuidade da execução contratual.
Responsável pela	Pollo Construções e Locação LTDA (EIRELI), CNPJ nº

OBRA REGISTRO Nº 01

Inexecução:	34.298.606/0001-81.
Previsão de Reinício:	Sem previsão definida até o momento, em razão da rescisão unilateral do Contrato Administrativo nº 042/2022 e da necessidade de adoção de novas providências administrativas para continuidade da obra.

OBRA REGISTRO Nº 02

Obra Paralisada:	Execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Vargem Alegre/MG.
Motivo da Paralisação:	Inexecução parcial da obra pela empresa contratada, apurada em procedimento administrativo de responsabilização, culminando em rescisão unilateral do Contrato Administrativo nº 021/2020.
Responsável pela Inexecução:	Foco Construtora e Prestadora de Serviços Ltda., CNPJ 12.477.109/0001-01.
Previsão de Reinício:	Sem previsão definida até o momento, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato e a necessidade de adoção de novas providências administrativas para continuidade da obra.

3. Fontes de Informação e Responsabilidade Técnica

Leandro Raposo Setor de Convênios <i>Secretaria Municipal de Administração e Finanças</i>	Davi Gomes Setor de Engenharia <i>Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo</i>
--	--