

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



OBRA: BUEIRO CELULAR CÓRREGO BARRO ALTO

LOCAL: RUA GETÚLIO VARGAS, CENTRO, PADRE BERNARDO - GO

CIDADE: PADRE BERNARDO - GO

TABELA DE REFERENCIA SINAPI DESONERADA - GO 01-2018

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM	%	30 DIAS	%	60 DIAS
1	<u>SERVIÇOS PRELIMINARES</u>	31.700,49	100,00%	31.700,49	0,00%	-
2	<u>TRANSPORTES</u>	5.944,08	100,00%	5.944,08	0,00%	-
3	<u>SERVIÇOS EM TERRA</u>	32.719,12	50,00%	16.359,56	50,00%	16.359,56
4	<u>FUNDAÇÕES</u>	19.986,90	70,00%	13.990,83	30,00%	5.996,07
5	<u>ESTRUTURA</u>	118.416,22	50,00%	59.208,11	50,00%	59.208,11
6	<u>SERVIÇOS TECNICOS</u>	21.622,81	50,00%	10.811,41	50,00%	10.811,41
7	<u>DIVERSOS</u>	11.679,55	25,00%	2.919,89	75,00%	8.759,67
TOTAL :		<b>242.069,18</b>	58,22%	140.934,37	41,78%	101.134,81
BDI 24,06%		<b>58.231,82</b>	0,00%	33.902,97	0,00%	24.328,85
TOTAL ACUMULADO:		<b>300.301,00</b>	58,22%	174.837,34	100,00%	300.301,00

Quinta -feira 21 de Junho de 2018

Engº Paulo Henrique C. S. Soares  
CREA-DF 20301/D