

## CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

Cliente: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSÓPOLIS MG</b> Título: <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - PARAÍSÓPOLIS MG</b> Tipo: <b>Empreitada Global</b> Base do Orçamento: <b>SETOP REGIÃO SUL S/DSENERAÇÃO - SINAPI MG NÃO DESONERADO - ABRIL/2022 JUNHO/2022</b>	BDI:	BDI 27,00%
	data:	DATA 28/11/2022
	Revisão:	5
	Área:	1612,81

ITEM	SERVIÇO	VALORES		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12			
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%		
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	RS 13.791,43	0,25%	RS 13.791,43	100%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS 344.615,21	6,33%	RS 86.153,80	25%	RS 86.153,80	25%	RS 86.153,80	25%	RS 86.153,80	25%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%
3.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	RS 275.599,86	5,06%	RS 11.023,99	4%	RS 22.047,99	8%	RS 22.047,99	8%	RS 27.559,99	10%	RS 27.559,99	10%	RS 22.047,99	8%	RS 22.047,99	8%	RS 22.047,99	8%	RS 22.047,99	8%	RS 24.803,99	9%	RS 24.803,99	9%	RS 27.559,99	10%	RS 27.559,99	10%
4.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	RS 212.693,04	3,91%	RS 53.173,26	25%	RS 53.173,26	25%	RS 53.173,26	25%	RS 53.173,26	25%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
5.0	TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA	RS 85.479,64	1,57%	RS 42.739,82	50%	RS 42.739,82	50%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
6.0	FUNDAÇÕES	RS 113.841,33	2,09%	RS 0,00	0%	RS 28.410,33	25%	RS 56.820,66	50%	RS 28.410,33	25%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%
7.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	RS 666.479,72	12,24%	RS 0,00		RS 166.619,93	25%	RS 166.619,93	25%	RS 166.619,93	25%	RS 166.619,93	25%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%
8.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	RS 308.316,17	5,68%	RS 0,00		RS 0,00	0%	RS 77.079,04	25%	RS 77.079,04	25%	RS 77.079,04	25%	RS 77.079,04	25%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%
9.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	RS 631.277,53	11,60%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 63.127,75	10%	RS 63.127,75	10%	RS 63.127,75	10%	RS 126.255,51	20%	RS 126.255,51	20%	RS 63.127,75	10%	RS 63.127,75	10%	RS 63.127,75	10%	RS 63.127,75	10%
10.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES	RS 514.574,32	9,45%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 128.643,58	25%	RS 128.643,58	25%	RS 128.643,58	25%	RS 128.643,58	25%	RS 0,00		RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO	RS 38.875,73	0,71%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 19.437,86	50%	RS 19.437,86	50%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%
12.0	PISOS	RS 485.952,71	8,93%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 121.488,18	25%	RS 121.488,18	25%	RS 121.488,18	25%	RS 121.488,18	25%	RS 121.488,18	25%
13.0	RODAPÉ, SOLEIRA E REFORÇO	RS 15.660,98	0,29%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 7.830,49	50%	RS 7.830,49	50%	RS 7.830,49	50%
14.0	REVESTIMENTOS	RS 154.945,69	2,85%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 30.989,14	20%	RS 30.989,14	20%	RS 77.472,85	50%	RS 15.494,57	10%	RS 15.494,57	10%
15.0	FORROS	RS 133.105,91	2,45%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 33.276,48	25%	RS 66.552,96	50%	RS 33.276,48	25%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%
16.0	MARCNARIA E SERRALHERIA	RS 32.149,85	0,59%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 16.074,92	50%	RS 16.074,92	50%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
17.0	PINTURA	RS 181.205,38	3,33%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 45.301,35	25%	RS 90.602,69	50%	RS 45.301,35	25%	RS 45.301,35	25%
18.0	LOUÇAS E METAIS	RS 92.766,87	1,70%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 23.191,72	25%	RS 23.191,72	25%	RS 46.383,44	50%	RS 46.383,44	50%
19.0	BANCADAS E PRATELEIRAS	RS 89.604,95	1,65%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 89.604,95	100%	RS 89.604,95	100%
20.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RS 287.715,81	5,29%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 57.543,16	20%	RS 71.928,95	25%	RS 71.928,95	25%	RS 86.314,74	30%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
21.0	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA	RS 8.115,81	0,15%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 2.028,95	25%	RS 2.028,95	25%	RS 4.057,90	50%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
22.0	INSTALAÇÕES DE SPDA	RS 16.395,29	0,30%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 4.088,82	25%	RS 4.088,82	25%	RS 8.177,65	50%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
23.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	RS 100.233,02	1,84%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 25.058,26	25%	RS 50.116,51	50%	RS 25.058,26	25%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
24.0	DRENAGEM	RS 77.095,10	1,42%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 77.095,10	100%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%
25.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	RS 33.603,55	0,62%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 33.603,55	100%
26.0	VIDROS E ESPELHOS	RS 76.558,12	1,41%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 38.279,06	50%	RS 38.279,06	50%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
27.0	PLACAS E SINALIZAÇÕES VISUAIS	RS 1.133,04	0,02%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 1.133,04	100%	RS 1.133,04	100%
28.0	PONTOS DE INSTALAÇÕES	RS 144.336,57	2,65%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 43.300,97	30%	RS 50.517,80	35%	RS 50.517,80	35%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
29.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	RS 264.186,04	4,85%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 66.046,51	25%	RS 66.046,51	25%	RS 66.046,51	25%	RS 66.046,51	25%	RS 66.046,51	25%
30.0	LIMPEZA DE OBRA	RS 43.379,10	0,80%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 21.689,55	50%	RS 21.689,55	50%	RS 21.689,55	50%
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>RS 5.443.487,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>RS 296.882,38</b>	<b>3,89%</b>	<b>RS 399.145,13</b>	<b>7,33%</b>	<b>RS 461.894,89</b>	<b>8,49%</b>	<b>RS 583.714,85</b>	<b>10,72%</b>	<b>RS 656.086,24</b>	<b>10,22%</b>	<b>RS 413.451,21</b>	<b>7,60%</b>	<b>RS 380.271,82</b>	<b>6,99%</b>	<b>RS 430.607,17</b>	<b>7,91%</b>	<b>RS 450.621,60</b>	<b>8,28%</b>	<b>RS 492.019,38</b>	<b>9,04%</b>	<b>RS 528.630,26</b>	<b>9,73%</b>	<b>RS 539.263,36</b>	<b>9,91%</b>	<b>RS 539.263,36</b>	<b>9,91%</b>
<b>MEDIÇÕES MENSAIS</b>				<b>RS 206.882,38</b>	<b>3,80%</b>	<b>RS 399.145,13</b>	<b>7,33%</b>	<b>RS 461.894,89</b>	<b>8,49%</b>	<b>RS 583.714,85</b>	<b>10,72%</b>	<b>RS 656.086,24</b>	<b>10,22%</b>	<b>RS 413.451,21</b>	<b>7,60%</b>	<b>RS 380.271,82</b>	<b>6,99%</b>	<b>RS 430.607,17</b>	<b>7,91%</b>	<b>RS 450.621,60</b>	<b>8,28%</b>	<b>RS 492.019,38</b>	<b>9,04%</b>	<b>RS 528.630,26</b>	<b>9,73%</b>	<b>RS 539.263,36</b>	<b>9,91%</b>	<b>RS 539.263,36</b>	<b>9,91%</b>
<b>PREVISTO / ACUMULADO</b>				<b>RS 296.882,38</b>	<b>3,89%</b>	<b>RS 606.027,43</b>	<b>11,13%</b>	<b>RS 1.067.922,12</b>	<b>19,62%</b>	<b>RS 1.651.636,97</b>	<b>30,34%</b>	<b>RS 2.207.723,21</b>	<b>40,56%</b>	<b>RS 2.621.174,42</b>	<b>48,15%</b>	<b>RS 3.001.446,04</b>	<b>55,14%</b>	<b>RS 3.432.053,21</b>	<b>63,05%</b>	<b>RS 3.882.674,81</b>	<b>71,33%</b>	<b>RS 4.374.694,19</b>	<b>80,37%</b>	<b>RS 4.904.224,38</b>	<b>90,09%</b>	<b>RS 5.443.487,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>RS 5.443.487,75</b>	<b>100,00%</b>