

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO/UF: PARAÍSÓPOLIS/MG

Execução de obra de fechamento, confecção de piso, instalações hidrossanitárias e elétrica de Galpão Industrial				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.0	ALVENARIA	R\$111.939,09	18,38%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.0	ESQUADRIAS	R\$59.659,34	9,80%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.0	REVESTIMENTOS	R\$195.944,17	32,18%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.0	PISO	R\$106.750,23	17,53%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$76.270,13	12,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$38.731,43	6,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	70,00%	30,00%	30,00%
7.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$19.658,97	3,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL:			100,00%	28,18%	28,18%	49,71%	77,89%	16,98%	94,86%	5,14%	100,00%
TOTAL EM REAIS:		R\$608.953,36		R\$ 171.598,43	R\$ 171.598,43	R\$ 302.694,40	R\$ 474.292,83	R\$ 103.382,13	R\$ 577.674,96	R\$ 31.278,40	R\$ 608.953,36

.....

PARAISÓPOLIS/ MG 11/12/2019

ELVES NAVES DE OLIVEIRA
A 36373-1

SÉRGIO WAGNER BIZZARIA
Prefeito Municipal