

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

Recursos da Defesa Civil - MDR

OBJETO: Ponte sobre Ribeirão Vermelho (15,00 x 4,50 metros)

LOCAL: Paraisópolis/MG

Município: Paraisópolis/MG

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.381,73	2,85%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 68.694,53	20,83%	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	MESOESTRUTURA	R\$ 94.479,71	28,65%		0,00	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	SUPERESTRUTURA (LAJE MOLDADA IN LOCO)	R\$ 33.926,71	10,29%		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
5	ELEMENTOS COMPLEMENTARES	R\$ 120.157,70	36,44%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.087,90	0,94%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
TOTAL EM PERCENTUAL (%)			100,00%	9,10%	9,10%	20,31%	29,41%	22,92%	52,33%	5,14%	57,48%	41,59%	99,06%	0,94%	100,00%
TOTAL EM REAIS (R\$)		R\$ 329.728,28		R\$ 29.990,09	R\$ 29.990,09	R\$ 66.982,11	R\$ 96.972,20	R\$ 75.583,77	R\$ 172.555,97	R\$ 16.963,36	R\$ 189.519,33	R\$ 137.121,06	R\$ 326.640,39	R\$ 3.087,90	R\$ 329.728,29

Paraisópolis, 25 de Julho de 2021

 Elves Naves de Oliveira
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A36373-1