

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO REPROGRAMADO

Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS MG	BDI:	BDI 27,00%
Título	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - PARAISÓPOLIS MG	data	DATA 05/10/2022
Tipo	Empreitada Global	Revisão :	5
Base do Orçamento	SETOP REGIÃO SUL S/DISONERAÇÃO - SINAPI MG NÃO DESONERADO - JUNHO/2022	Área :	1612,81

ITEM	SERVIÇO	VALORES		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	RS 12.650,41	0,24%	RS 12.650,41	100%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS 344.615,21	6,58%	RS 86.153,80	25%	RS 86.153,80	25%	RS 86.153,80	25%	RS 86.153,80	25%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%
3.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	RS 275.599,86	5,26%	RS 11.023,99	4%	RS 22.047,99	8%	RS 22.047,99	8%	RS 27.559,99	10%	RS 27.559,99	10%	RS 22.047,99	8%	RS 22.047,99	8%	RS 22.047,99	8%	RS 22.047,99	8%	RS 24.803,99	9%	RS 24.803,99	9%	RS 27.559,99	10%
4.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	RS 212.693,04	4,06%	RS 53.173,26	25%	RS 53.173,26	25%	RS 53.173,26	25%	RS 53.173,26	25%																
5.0	TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA	RS 85.479,64	1,63%	RS 42.739,82	50%	RS 42.739,82	50%																				
6.0	FUNDAÇÕES	RS 113.641,33	2,17%	RS 0,00	0%	RS 28.410,33	25%	RS 56.820,66	50%	RS 28.410,33	25%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%
7.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	RS 666.479,72	12,72%	RS 0,00		RS 166.619,93	25%	RS 166.619,93	25%	RS 166.619,93	25%	RS 166.619,93	25%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%
8.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	RS 182.842,54	3,49%	RS 0,00		RS 0,00	0%	RS 45.710,63	25%	RS 45.710,63	25%	RS 45.710,63	25%	RS 45.710,63	25%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%
9.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	RS 631.277,53	12,05%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 63.127,75	10%	RS 63.127,75	10%	RS 63.127,75	10%	RS 126.255,51	20%	RS 126.255,51	20%	RS 63.127,75	10%	RS 63.127,75	10%	RS 63.127,75	10%
10.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES	RS 514.574,32	9,82%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 128.643,58	25%	RS 128.643,58	25%	RS 128.643,58	25%	RS 128.643,58	25%	RS 0,00		RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO	RS 38.875,73	0,74%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 19.437,86	50%	RS 19.437,86	50%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%
12.0	PISOS	RS 351.568,91	6,71%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 87.892,23	25%	RS 87.892,23	25%	RS 87.892,23	25%	RS 87.892,23	25%
13.0	RODAPE, SOLEIRA E PEITORIL	RS 15.660,98	0,30%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 7.830,49	50%	RS 7.830,49	50%
14.0	REVESTIMENTOS	RS 154.945,89	2,96%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 30.989,14	20%	RS 30.989,14	20%	RS 77.472,85	50%	RS 15.494,57	10%
15.0	FORROS	RS 133.105,91	2,54%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 33.276,48	25%	RS 66.552,95	50%	RS 33.276,48	25%	RS 0,00	0%
16.0	MARCNARIA E SERRALHERIA	RS 28.846,42	0,55%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 14.423,21	50%	RS 14.423,21	50%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	0%
17.0	PINTURA	RS 178.665,64	3,41%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 44.666,41	25%	RS 89.332,82	50%	RS 44.666,41	25%
18.0	LOUÇAS E METAIS	RS 92.766,87	1,77%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 23.191,72	25%	RS 23.191,72	25%	RS 46.383,44	50%
19.0	BANCADAS E PRATELEIRAS	RS 89.604,95	1,71%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 89.604,95	100%
20.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RS 327.289,55	6,25%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 65.457,91	20%	RS 81.822,39	25%	RS 81.822,39	25%	RS 98.186,87	30%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
21.0	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA	RS 8.115,81	0,15%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 2.028,95	25%	RS 2.028,95	25%	RS 4.057,90	50%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
22.0	INSTALAÇÕES DE SPDA	RS 16.395,29	0,31%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 4.088,82	25%	RS 4.088,82	25%	RS 8.177,65	50%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
23.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	RS 100.233,02	1,91%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 25.058,26	25%	RS 50.116,51	50%	RS 25.058,26	25%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
24.0	DRENAGEM	RS 77.095,10	1,47%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 77.095,10	100%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%
25.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	RS 33.603,55	0,64%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 33.603,55	100%
26.0	VIDROS E ESPELHOS	RS 96.794,06	1,89%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 49.397,03	50%	RS 49.397,03	50%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
27.0	PLACAS E SINALIZAÇÕES VISUAIS	RS 1.133,04	0,02%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 1.133,04	100%
28.0	PONTOS DE INSTALAÇÕES	RS 144.336,57	2,76%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 43.300,97	30%	RS 50.517,80	35%	RS 50.517,80	35%	RS 0,00		RS 0,00	
29.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	RS 264.186,04	5,04%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 66.046,51	25%	RS 66.046,51	25%	RS 66.046,51	25%	RS 66.046,51	25%
30.0	LIMPEZA DE OBRA	RS 43.379,10	0,83%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 21.689,50	50%	RS 21.689,50	50%
SUB-TOTAIS		RS 5.238.455,81	100,00%	RS 205.741,28	3,93%	RS 399.145,13	7,62%	RS 436.526,28	8,22%	RS 550.694,73	10,51%	RS 530.980,87	10,14%	RS 391.976,24	7,48%	RS 401.283,03	7,66%	RS 453.597,27	8,66%	RS 417.026,65	7,95%	RS 457.788,49	8,74%	RS 494.664,37	9,44%	RS 506.032,48	9,64%
MEDIÇÕES MENSAIS				RS 205.741,28	3,93%	RS 399.145,13	7,62%	RS 436.526,28	8,22%	RS 550.694,73	10,51%	RS 530.980,87	10,14%	RS 391.976,24	7,48%	RS 401.283,03	7,66%	RS 453.597,27	8,66%	RS 417.026,65	7,95%	RS 457.788,49	8,74%	RS 494.664,37	9,44%	RS 506.032,48	9,64%
PREVISTO / ACUMULADO				RS 205.741,28	3,93%	RS 604.886,41	11,56%	RS 1.036.412,69	19,77%	RS 1.586.107,42	30,28%	RS 2.117.088,29	40,41%	RS 2.509.064,53	47,90%	RS 2.910.347,56	55,56%	RS 3.363.944,82	64,22%	RS 3.780.970,47	72,18%	RS 4.238.758,96	80,92%	RS 4.733.423,34	90,36%	RS 5.238.455,81	100,00%