


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS
PLANILHA ORÇAMENTARIA CONSTRUÇÃO PRÉ-ESCOLA "PROINFÂNCIA" TIPO B

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - AGO/2014							
CRECHE ESCOLA TIPO B							
ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	TOTAIS
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100					100,00
	Financeiro	R\$ 810,00					810,00
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Físico %	100,00					100,00
	Financeiro	R\$ 6.636,16					6.636,16
ESTRUTURAS DE CONCRETO	Físico %	50,00	50,00				100,00
	Financeiro	R\$ 62.219,75	R\$ 62.219,75				124.439,49
PAREDES	Físico %		100,00				100,00
	Financeiro		R\$ 24.159,27				24.159,27
ESQUADRIAS	Físico %		50,00	50,00			100,00
	Financeiro		R\$ 32.650,00	R\$ 32.650,00			65.299,99
COBERTURAS	Físico %				100,00		100,00
	Financeiro				R\$ 45.925,06		45.925,06
INSTALAÇÕES HIRDRÁULICAS E SANITÁRIAS	Físico %			25,00	50	25,00	100,00
	Financeiro			R\$ 10.343,25	R\$ 20.686,50	R\$ 10.343,25	41.373,00
SERVIÇOS EXTRA PLANILHA	Físico %	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
	Financeiro	29.522,63	29.522,63	29.522,63	29.522,63	29.522,63	147.613,13
TOTAL	Físico %	21,56%	32,56%	15,89%	21,07%	8,74%	100,00%
	Financeiro	R\$ 98.378,53	R\$ 148.551,64	R\$ 72.515,87	R\$ 96.134,18	R\$ 39.865,88	456.256,10

Responsável Técnico pela Elaboração:  Arq. e Urb. Elves Naves de Oliveira
CAU: A37363-1