

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO


OBRA: Construção de 5 salas de aula na Escola Municipal Bueno de Paiva

Município/MG: Paraisópolis/MG

LOCAL: Praça Coronel José Vieira, 38 - Centro - Paraisópolis/MG

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$9.174,41	4,131%	100,00	100,00		100,00						
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$51.563,54	23,218%	60,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00				
3.0	ALVENARIAS E VERGAS	R\$16.493,69	7,427%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00				
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$5.899,20	2,656%							20,00	20,00	80,00	100,00
5.0	PISOS	R\$24.847,32	11,188%					40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
6.0	REVESTIMENTOS	R\$44.986,63	20,256%				0,00	10,00	10,00	60,00	70,00	30,00	100,00
7.0	COBERTURA	R\$51.701,45	23,280%			50,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00	0,00	100,00
8.0	ESQUADRIAS	R\$7.669,38	3,453%				0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00
9.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$9.189,97	4,138%									100,00	100,00
10.0	LIMPEZA DA OBRA	R\$562,66	0,253%									100,00	100,00
TOTAL EM PERCENTUAL =			100,00%	19,55%	19,55%	21,58%	41,12%	21,97%	63,09%	20,35%	83,44%	16,56%	100,00%
TOTAL EM REAIS =		R\$222.088,25		R\$ 43.411,27	R\$ 43.411,27	R\$ 47.917,26	R\$ 91.328,54	R\$ 48.789,35	R\$ 140.117,88	R\$ 45.198,24	R\$ 185.316,12	R\$ 36.772,13	R\$ 222.088,25

Paraisópolis, 16 de Maio de 2017


 Edson de Souza
 CREA 18364/D- MG

Carimbo e assinatura do prefeito