

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

1- IDENTIFICAÇÃO

Município/MG: Paraisópolis/MG

LOCAL: PARAISÓPOLIS - ÁREA URBANA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.0	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ARAÇÁS								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 855,88	1,055%	100,00	100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA	R\$ 48.615,52	59,902%	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00
1.3	SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA	R\$ 26.174,76	32,252%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.511,95	6,792%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
TOTAL EM PERCENTUAL			100,00%	36,73%	36,73%	32,91%	69,64%	30,36%	100,00%
TOTAL EM REAIS		R\$ 81.158,11		R\$ 29.808,08	R\$ 29.808,08	R\$ 26.708,16	R\$ 56.516,24	R\$ 24.641,87	R\$ 81.158,11

Paraisópolis, 25 de Julho de 2021

Elves Naves de Oliveira
Arquiteto e Urbanista - CAU A36373-1

carimbo e assinatura do prefeito