

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

Recursos da Defesa Civil - MDR

OBJETO: Ponte sobre Ribeirão Vermelho (15,00 x 4,50 metros)

LOCAL: Paraisópolis/MG

Município: Paraisópolis/MG

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.653,72	3,27%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 57.354,22	21,66%	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	MESOESTRUTURA	R\$ 76.883,10	29,03%		0,00	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	SUPERESTRUTURA (LAJE MOLDADA IN LOCO)	R\$ 26.122,06	9,86%		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
5	ELEMENTOS COMPLEMENTARES	R\$ 93.442,79	35,28%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.389,80	0,90%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
TOTAL EM PERCENTUAL (%)			100,00%	9,76%	9,76%	20,96%	30,73%	23,22%	53,95%	4,93%	58,88%	40,21%	99,10%	0,90%	100,00%
TOTAL EM REAIS (R\$)		R\$ 264.845,69		R\$ 25.859,99	R\$ 25.859,99	R\$ 55.524,57	R\$ 81.384,56	R\$ 61.506,48	R\$ 142.891,04	R\$ 13.061,03	R\$ 155.952,07	R\$ 106.503,82	R\$ 262.455,89	R\$ 2.389,80	R\$ 264.845,69

Paraisópolis, 25 de Julho de 2021

 Elves Naves de Oliveira
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A36373-1