

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

OBRA: Construção de 5 salas de aula na Escola Municipal Bueno de Paiva

Município/MG: Paraisópolis/MG

LOCAL: Praça Coronel José Vieira, 38 - bairro Centro - Paraisópolis/MG

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$11.409,47	5,086%	100,00	100,00								
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$51.563,54	22,987%	60,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00				
3.0	ALVENARIAS E VERGAS	R\$16.493,69	7,353%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00				
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$5.899,20	2,630%							20,00	20,00	80,00	100,00
5.0	PISOS	R\$24.847,32	11,077%					40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
6.0	REVESTIMENTOS	R\$44.986,01	20,054%					10,00	10,00	60,00	70,00	30,00	100,00
7.0	COBERTURA	R\$51.699,78	23,047%			50,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00		
8.0	ESQUADRIAS	R\$7.669,38	3,419%					25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00
9.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$9.189,88	4,097%									100,00	100,00
10.0	LIMPEZA DA OBRA	R\$562,66	0,251%									100,00	100,00
TOTAL EM PERCENTUAL =			100,00%	20,35%	20,35%	21,36%	41,71%	21,75%	63,46%	20,15%	83,61%	16,39%	100,00%
TOTAL EM REAIS =		R\$224.320,93		R\$ 45.646,33	R\$ 45.646,33	R\$ 47.916,43	R\$ 93.562,76	R\$ 48.788,61	R\$ 142.351,37	R\$ 45.197,70	R\$ 187.549,07	R\$ 36.771,86	R\$ 224.320,93

Paraisópolis, 17 de Julho de 2017



 Leandro Santana de Souza
 CREA-MG 183648/D

 Carimbo e assinatura do prefeito