

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL**

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

MUNICÍPIO/UF : **PARAISÓPOLIS/MG**

OBJETO: **CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1 T - JOSÉ VERÍSSIMO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 142.766,12	7,29%	25,00%	25,00%	15,00%	40,00%	15,00%	55,00%	15,00%	70,00%	15,00%	85,00%	15,00%	100,00%
02.	FUNDAÇÃO	R\$ 209.787,69	10,72%	5,00%	5,00%	20,00%	25,00%	35,00%	60,00%	40,00%	100,00%		100,00%		100,00%
03.	ESTRUTURA	R\$ 285.280,13	14,58%	5,00%	5,00%	20,00%	25,00%	35,00%	60,00%	40,00%	100,00%		100,00%		100,00%
04.	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 181.092,42	9,25%		0,00%		0,00%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%
05.	COBERTURA	R\$ 80.699,83	4,12%		0,00%		0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	60,00%	40,00%	100,00%		100,00%
06.	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.387,23	0,63%		0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%	30,00%	70,00%	30,00%	100,00%
07.	ESQUADRIAS	R\$ 201.517,26	10,30%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
08.	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 63.739,89	3,26%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	40,00%	40,00%	60,00%	100,00%
09.	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 105.441,87	5,39%		0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%	30,00%	70,00%	30,00%	100,00%
10.	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 19.853,49	1,01%		0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%	30,00%	70,00%	30,00%	100,00%
11.	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 30.848,02	1,58%		0,00%		0,00%		0,00%	10,00%	10,00%	40,00%	50,00%	50,00%	100,00%
12.	PINTURA	R\$ 71.771,17	3,67%		0,00%		0,00%		0,00%	10,00%	10,00%	40,00%	50,00%	50,00%	100,00%
13.	MARMORARIA	R\$ 11.122,09	0,57%		0,00%		0,00%		0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	70,00%	100,00%
14.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 60.197,60	3,08%		0,00%		0,00%		0,00%	40,00%	40,00%	60,00%	100,00%		100,00%
15.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 121.455,29	6,21%		0,00%		0,00%		0,00%	40,00%	40,00%	60,00%	100,00%		100,00%
16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 215.467,70	11,01%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
17.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 110.872,20	5,67%		0,00%		0,00%		0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	60,00%	40,00%	100,00%
18.	DADOS E VOZ	R\$ 8.228,93	0,42%	25,00%	25,00%		25,00%	15,00%	40,00%	30,00%	70,00%	30,00%	100,00%		100,00%
19.	GASES MEDICINAIS	R\$ 13.508,91	0,69%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
20.	URBANIZAÇÃO	R\$ 5.508,88	0,28%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
21.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.569,96	0,28%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
<b>TOTAL EM PERCENTUAL:</b>			<b>100,00%</b>	3,19%	3,19%	6,86%	10,05%	11,95%	22,00%	24,32%	46,32%	26,60%	72,92%	27,08%	100,00%
<b>TOTAL EM REAIS:</b>		<b>R\$1.957.116,68</b>		R\$ 62.502,15	<b>R\$ 62.502,15</b>	R\$ 134.196,74	<b>R\$ 196.698,89</b>	R\$ 233.901,20	<b>R\$ 430.600,10</b>	R\$ 475.983,09	<b>R\$ 906.583,18</b>	R\$ 520.611,47	<b>R\$ 1.427.194,65</b>	R\$ 529.922,03	<b>R\$ 1.957.116,68</b>

PARAISÓPOLIS/ MG

11/02/2025

ELVES NAVES DE OLIVEIRA  
CREA/CAU A36373-1

ÉVERTON DE ASSIS FERREIRA  
Prefeito Municipal