



ANEXO III								
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
PREFEITURA: Paraisópolis / MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 537.407,85			DATA DA PLANILHA: 12/06/2024		
OBRA: Calçamento de trechos de Estradas Vicinais			LOCAL: Zona Rural. Paraisópolis - MG			PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,92%	100,00%				
		Financeiro	R\$ 10.340,14	R\$ 10.340,14				
2	SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	17,84%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		Financeiro	R\$ 95.899,57	R\$ 23.974,89	R\$ 23.974,89	R\$ 23.974,89	R\$ 23.974,89	
3	SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO	Físico %	77,26%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		Financeiro	R\$ 415.200,75	R\$ 103.800,19	R\$ 103.800,19	R\$ 103.800,19	R\$ 103.800,19	
4	MEIO FIO	Físico %	2,28%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		Financeiro	R\$ 12.237,83	R\$ 3.059,46	R\$ 3.059,46	R\$ 3.059,46	R\$ 3.059,46	
5	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	Físico %	0,69%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		Financeiro	R\$ 3.729,56	R\$ 932,39	R\$ 932,39	R\$ 932,39	R\$ 932,39	
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,44%</b>	<b>24,52%</b>	<b>24,52%</b>	<b>24,52%</b>	
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 537.407,85</b>	<b>R\$ 142.107,07</b>	<b>R\$ 131.766,93</b>	<b>R\$ 131.766,93</b>	<b>R\$ 131.766,93</b>	
Resp. Técnico: Elves Naves de Oliveira CAU: A36373-1						Observações:		
Prefeito Municipal								