



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1102.098-59/2025	050801/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAI	Pavimentação em vias públicas urbanas no município de Paraisópolis	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	A) RUA EXPEDITO VALENTIM DA SILVA	400.192,70	% Período:	26,23%	33,12%	40,65%									
1.1.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	30.674,79	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.738,52	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA	70.883,97	% Período:	100,00%											
1.4.	MEIO-FIO E SARJETA	80.744,17	% Período:	26,17%	73,83%										
1.5.	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAV.	201.313,35	% Período:		31,14%	68,86%									
1.6.	SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE	10.714,27	% Período:			100,00%									
1.7.	SERVIÇOS FINAIS	3.123,63	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 400.192,70				%:	26,23%	33,12%	40,65%								
Período:	Repasso:	100.785,93		127.239,99	156.179,08										
	Contrapartida:	4.193,95		5.294,76	6.498,99										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	104.979,88		132.534,75	162.678,07										
Acumulado:	%:	26,23%		59,35%	100,00%										
	Repasso:	100.785,93		228.025,92	384.205,00										
	Contrapartida:	4.193,95		9.488,71	15.987,70										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	104.979,88		237.514,63	400.192,70										
Administração Local:	33,33%		66,67%	100,00%											

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

Paraisópolis/MG
Local

quarta-feira, 18 de março de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: ELVES NAVES DE OLIVEIRA
CREA/CAU: CAU A36373-1
ART/RRT: