



Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS

Aos dois dias de fevereiro de 2026, às 10:00h na Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto, situada à Rua Pedro de Alcântara Galvêas, compareceram os membros do **CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS**, instituído pela lei 784/2024 e nomeado pela e portaria 758/2025.

O Secretário Municipal de Planejamento, Sr. Lanucio de Souza Rodrigues, apresentou a esse conselho a prestação de contas da Estabilização de encosta com aplicação de Geocomposto de PEMDL - No Ditrito de Mundo Novo, Município de Dorés do Rio Preto/ES, como também o andamento das demais ações do Programa Fundo Cidades.

- Fundo Cidades - Estabilização de encosta com aplicação de Geocomposto de PEMDL - No Ditrito de Mundo Novo - Dorés do Rio Preto.
 - Contrato nº336/2024
 - Empresa vencedora J.I. Construtora Ltda
 - Valor contratado R\$549.499,96
 - Aditivo R\$120.096,31
 - Valor recebido R\$562.045,77
 - Rendimentos R\$ 9.815,32
 - Valor utilizado R\$571.891,54 que corresponde a 88,83% do percentual executado, após o termino ouve a devolução dos saldos remanescente como também de seus rendimentos no valor de R\$34.541,04, dando assim a obra por finalizada, seguindo para aprovação desse conselho.
- Fundo Cidades - Projetos 2022 - Valor contratado R\$377.796,96, valor utilizado R\$ 360.971,96 que corresponde a 98,713% do percentual executado, ficando assim um saldo remanescente incluindo rendimentos no valor aproximado de R\$46 mil reais, a municipalidade recebeu autorização da SEG para utilizar o saldo e rendimentos no Projeto de engenharia da Secretaria Municipal de Turismo; Projeto de engenharia do Galpão de reciclagem e Projeto de vestiário e iluminação do Campo Forquilha do Rio, ficando por R\$46.155,66.
Ao final foi executado nos projetos 2022 o valor de R\$407.127,62, sendo devolvido a quantia de R\$2.405,70.
- Fundo Cidades - Projetos 2023 - Por falta de entregas foi necessário a rescisão contratual com a 1ª colocada, e contratada a 2ª empresa no valor de R\$109.500,00, a elaboração dos projetos foram concluídas.
Ao final foi executado nos projetos 2023 o valor de R\$109,500,00, sendo devolvido a quantia de R\$2.613,68.




Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- Fundo Cidades - Contenção de Encosta Rua Heraldo de Almeida e Silva, valor contratado R\$2.682.499,91, valor utilizado R\$2.282.270,92 que corresponde a 85,08% do percentual executado.
- Fundo Cidades - Contenção Av. Firmino Dias, no centro de Dorcas do Rio Preto, no valor de R\$4.394.000,00, desse valor já encontra-se na conta o valor de R\$2.197.000,00, a obra está com 31,78% de execução.
- Fundo Cidade - Projetos 2025 - Como falado anteriormente, como proposta para elaboração de projetos, fica estabelecido como prioridades o Projeto de Limpeza e Desassoreamento do Rio Preto, em um trecho de aproximadamente 1.3km margeando a área urbana do Distrito Sede com estimativa de custo no valor de R\$175.262,00, os demais itens não foram aceitas, a prefeitura trabalha da identificação de outras áreas que necessitam de projetos para o lançamento.

Diante do apresentado, esse conselho **APROVOU** os relatórios e a prestação de contas final do Centro Multiuso de Mundo Novo.

Não havendo nada mais a ser tratado nessa reunião e após lida e aprovada, eu, Lanucio de Souza Rodrigues, secretário "ad hoc" lavro e assino a presente, que segue assinada pelos demais membros, conforme lista abaixo.



Lanucio de Souza Rodrigues
Membro – Presidente


Jorge Luiz Nacari
Membro


Denise Maria Blasco Bomfim Silvério
Membro


Cláudia Peixoto do Carmo
Membro


Leonardo Raimundo Evaristo
Membro


Juesélito do Amaral
Membro


Luciane Teresinha Pirovani Palácios
Controlador Geral Interno