


RELAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE IRUPI - ES 2025 - 2026

OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA DE TÉRMINO	PERCENTUAL EXECUTADO	ETAPA DA OBRA	STATUS DA OBRA	VALOR DO CONTRATO
Reforma e ampliação da escola Eny Leal Machado, Distrito de Santa Cruz.	Aprex Comércio e Serviços LTDA CNPJ nº 10.937.963/0001-70	25/03/2024	28/08/2025	100,00%	Concluída	Concluída	R\$ 1.676.593,74
Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS, Monte Hermon.	CS Costa Comércio e Serviços Ambientais Eireli CNPJ nº 06.178.268/0001-84	07/02/2023	27/07/2025	54,93%	Superestrutura	Paralisado	R\$ 1.024.969,03
Reforma e ampliação da escola municipal EMEIF Sônia Maria.	P.S Amorim Construtora LTDA CNPJ nº 11.562.541/0001-20	14/03/2024	27/01/2025	100,00%	Concluída	Concluída	R\$ 2.446.118,32
Reforma e ampliação da escola municipal EMEIF Valdecir Afonso - Distrito de São José.	Atos Engenharia e Consultoria LTDA CNPJ nº 42.981.964/0001-08	15/05/2024	24/07/2025	79,36%	Superestrutura	Execução	R\$ 1.259.539,05
Reforma da escola EMEIEF prof. Nelci Gomes da Costa.	Construtora Ibatibense CNPJ nº 27.372.919/0001-62	25/10/2025	25/01/2025	100,00%	Concluída	Concluída	R\$ 287.900,00
Construção Ginásio Poliesportivo.	P.S Amorim Construtora LTDA CNPJ nº 11.562.541/0001-20	16/01/2026	30/05/2025	3,42%	Fundação	em andamento	R\$ 5.886.000,00
Execução de Pavimentação e drenagem da Avenida Perílio Barbosa.	Honilya Material de Construção LTDA CNPJ nº 27.425.241/0001-39	24/04/2024	24/04/2025	100,00%	Concluída	Concluída	R\$ 560.673,39
Execução de pavimentação e Drenagem da rua Adélcio de Castro Souza.	Elite Construtora LTDA CNPJ nº 21.181.004/0001-93	13/05/2024	13/05/2025	100,00%	Concluída	Concluída	R\$ 399.870,00
Construção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social	CS Costa Comércio e Serviços Ambientais Eireli CNPJ nº 06.178.268/0001-84	08/07/2022	13/02/2025	100,00%	Concluída	Concluída	R\$ 1.063.611,43
Construção da Ponte do Córrego do Recreio I 'Ponte da Penha'.	Montanha Empreendimentos Imobiliários LTDA. CNPJ nº 29.072.104/0001-93	18/07/2025	01/01/2026	100,00%	Concluída	Execução	R\$ 1.002.899,99


RELAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE IRUPI - ES 2025 - 2026

OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA DE TÉRMINO	PERCENTUAL EXECUTADO	ETAPA DA OBRA	STATUS DA OBRA	VALOR DO CONTRATO
Reforma e Melhoria do Estádio Municipal Renive Machado	JB da Silva Júnior CNPJ nº: 31.276.874/0001-08	05/09/2025	06/04/2026	38,01%	Serviços Finais	em andamento	R\$ 669.800,00
Reforma e Melhoria da Praça do PA	Fortaleza Engenharia e Construções CNPJ nº20.327.178/000-59	27/11/2025	27/11/2026	28,57%	Superestrutura	em andamento	R\$ 487.000,00
Construção de Ponte "Ponte do Onésio"	Montanha Empreendimentos CNPJ nº 29.072.104/0001-93	06/03/2026	06/09/2026	5,00%	Infraestrutura - fundação	em andamento	R\$ 454.000,00
Pavimentação e Drenagem Vila do Sinval Trecho I	Elite Construtora LTDA CNPJ nº 21.181.004/0001-93	18/03/2026	18/12/2026	2,00%	Infraestrutura	em andamento	R\$ 1.349.699,95
Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de Irupi - ES	JS Torquato Engenharia LTDA CNPJ nº 33.611.117/0001-60	01/04/2026	01/12/2026	1,00%	Infraestrutura	em andamento	R\$ 2.597.000,00
Reforma e Melhoria da quadra Poliesportiva e anexos da escola Sônia Maria	Construtora Ibatibense CNPJ nº 27.372.919/0001-62	12/02/2026	12/02/2027	25,52%	Superestrutura	em andamento	R\$ 457.999,99
Construção de Creche Pro Infância Tipo I	JB da Silva Júnior CNPJ nº: 31.276.874/0001-08	01/04/2026	01/04/2027	1,00%	Serviços Iniciais	em andamento	R\$ 5.496.700,00
Reforma UBS Carolino Barbosa	Construtora Ibatibense CNPJ nº 27.372.919/0001-62	25/11/2025	25/11/2026	1,00%	Aguardando repasse do recurso - Sismob	em andamento	R\$ 528.000,00
Reforma UBS Santa Cruz	Construtora Ibatibense CNPJ nº 27.372.919/0001-62	25/11/2025	25/11/2026	1,00%	Aguardando repasse do recurso - Sismob	em andamento	R\$ 374.000,00

Departamento de Engenharia e Planejamento