

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE														
RELATÓRIO DE OBRAS/PROJETOS EM ANDAMENTO - EXERCÍCIO 2025														
IMAGEM	SECRETARIA	SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA CONTRATADA	Nº PROCESSO	CONTRATO INICIAL	ADITIVO	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR EXECUTADO	SALDO	% EXECUTADO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	PRAZO DE EXECUÇÃO	PRAZO DE CONTRATO
	Secretaria Municipal de Educação	Obra em andamento	Retomada de construção de creche Vovô Zezé	Unique Serviços Ambientais LTDA	CONC ELET Nº 04/2024 PMSDN PROCESSO ADM Nº 3526/2024 CONTRATO ADM Nº 101/2024	R\$ 1.249.384,39	R\$ 140.761,26	R\$ 1.390.145,65	R\$ 351.485,56	R\$ 1.038.660,09	25,28%	Ordem de serviço 14/08/2024	31/01/2026	23/02/2026
	Secretaria Municipal de Saúde	Obra em andamento	Construção de uma UBS no Loteamento Kiko	Dominare Construções e empreendimentos LTDA	TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023 - FMS PROCESSO ADM Nº 1300/2023 CONTRATO ADM Nº 158/2023	R\$ 2.961.667,64	R\$ 184.917,66	R\$ 3.146.585,30	R\$ 2.062.228,86	R\$ 1.084.356,44	65,54%	Ordem de serviço 30/06/2023	30/12/2025	29/03/2026
	Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer	Obra em andamento	Construção de quadra poliesportiva coberta comunidade "Boa Esperança", localizado no córrego Mutum	Dominare Construções e empreendimentos LTDA	TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023 PROCESSO ADM Nº 7885/2022 CONTRATO ADM Nº 72/2023	R\$ 988.053,95	R\$ 36.832,17	R\$ 1.024.886,12	R\$ 594.532,07	R\$ 430.354,05	58,01%	Ordem de serviço 19/01/2024	02/07/2026	29/09/2026
	Prefeitura Municipal	Obra em andamento	Manutenção preventiva e corretiva de recuperação/estabilização de encostas/valdes e correlatos	CS Costa Comercio e Serviços Ambientais LTDA	PROCESSO ADM Nº 4321/2024 CONC PRES Nº 02/2024 PMSDN CONTRATO ADM Nº 109/2024			R\$ 2.356.381,60				Ordem de serviço 17/09/2024	11/07/2025	
	Prefeitura Municipal	Obra em andamento	Construção de Loteamento com toda a infraestrutura, Drenagem Pluvial, Pavimentação, Rede de Água e Rede de Esgoto Sanitário, assim como toda rede de energia elétrica e de Iluminação Pública	Dominare Construções e Empreendimentos EIRELI	PROCESSO ADM Nº2760/2022 CONC PRES Nº 003/2022 PMSDN CONTRATO Nº 91/2022	R\$ 7.041.037,69	R\$ 1.060.737,17	R\$ 8.101.774,86		R\$ 8.101.774,86	0,00%	Ordem de serviço 28/07/2022	13/03/2026	13/03/2026
	Secretaria Municipal de Educação	Obra em andamento	Reforma e Ampliação da EMEIEF "Córrego Ferrugem" e Construção da Quadra Poliesportiva	Dominare Construções e Empreendimentos EIRELI	TOMADA DE PREÇO Nº10/2023-PMSD PROCESSO Nº 19889/2023 CONTRATO Nº 95/2023	R\$ 2.744.829,11	R\$ 458.761,54	R\$ 3.203.590,65	R\$ 2.594.486,56	R\$ 609.104,09	80,99%	Ordem de serviço 20/07/2023	19/12/2025	19/12/2025
	Secretaria Municipal de Educação	Obra em andamento	Reforma ampliação da EMEIEF "PATRIMÔNIO DE SANTO ANTÔNIO"	Dominare Construções e Empreendimentos EIRELI	TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 PROCESSO ADM Nº1402/2022 CONTRATO Nº 121/2022	R\$ 1.796.685,34	R\$ 143.717,19	R\$ 1.940.402,53	R\$ 1.276.257,77	R\$ 664.144,76	65,77%	Ordem de serviço 20/09/202	04/10/2025	04/10/2025
	Prefeitura Municipal	Finalizado	Extensão de 0,371 km de R. D. primária trifásica, classe de tensão 25KV, em substituição ao antigo traçado; instalação de 11 postes para rede primária; desativação de 0,461km de R. D. primária, classe 25KV, na localidade de Córrego Morobá	Empresa de Luz e Força Santa Maria S/A	TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2025 PROCESSO ADM Nº 1377/2025 PMSDN CONTRATO Nº 27/2025	R\$ 75.315,86	R\$ -	R\$ 75.315,86	R\$ 75.315,86	R\$ -	100,00%	Ordem de serviço 10/04/2025	15/08/2025	15/08/2025
	Secretaria Municipal de Saúde	Obra em andamento	Reforma e adequação da ESF "Francisco Aragão" I	JRS Construtora e Serviços LTDA	CONC. ELET Nº 01/2025 -PROCESSO ADM Nº 6708/2024 FMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025	R\$ 113.500,00	R\$ -	R\$ 113.500,00	R\$ 90.629,47	R\$ 22.870,53	79,85%	Ordem de serviço 23/05/2025.	09/11/2025	24/03/2026
	Prefeitura Municipal	Obra em andamento	construção da Casa da Mulher	MLX CONSTRUTORA LTDA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2886/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 PMSDN CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 120/2025	R\$ 709.899,61	R\$ -	R\$ 709.899,61	R\$ -	R\$ 709.899,61	0,00%	Ordem de serviço 18/09/2025.	12/12/2026	12/02/2027
	Prefeitura Municipal	Obra em andamento	CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS	CS Costa Comercio e Serviços Ambientais LTDA	CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 04/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2131/2022	R\$ 3.324.435,59	R\$ 151.550,50	R\$ 3.475.986,09	R\$ 2.719.787,50	R\$ 756.198,59	78,25%	Ordem de serviço 02/12/2025	22/11/2025	26/11/2025
	Prefeitura Municipal	Obra em andamento	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM PARA RESERVA DE ÁGUA	SC COSTA & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	TOMADA DE PREÇO Nº 15/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5762/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2023	R\$ 1.657.690,11	R\$ 413.054,78	R\$ 2.070.744,89	R\$ 902.393,97	R\$ 1.168.350,92	43,58%	Ordem de serviço 15/12/2023	14/06/2025	09/11/2025
	Prefeitura Municipal	Obra em andamento	Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação, rede de drenagem e meio fio na praça três poderes	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4416/2024 CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 01/2024 PMSDN CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2024	R\$ 2.725.000,00	R\$ 171.921,69	R\$ 2.896.921,69	R\$ 2.357.614,68	R\$ 539.307,01	81,38%	Ordem de serviço 30/08/2024	27/12/2025	28/12/2025
	Secretaria Municipal de Saúde	Obra em andamento	Contratação de empresa especializada em obra de engenharia para reforma da Unidade de Saúde "Eugênio Malacarne"	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0767/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - FMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025 - FMS	R\$ 373.900,00	R\$ 185.322,49	R\$ 559.222,49	R\$ 271.179,05	R\$ 288.043,44	48,49%	Ordem de serviço 27/03/2025	27/03/2026	27/03/2026
	SEMUR	Obra em andamento	Contratação de empresa especializada para execução da obra reforma e modernização da Praça "Silvestre Vazzoler"	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0293/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 PMSDN CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52/2025	R\$ 455.499,98		R\$ 455.499,98		R\$ 455.499,98	0,00%	Ordem de serviço 14/04/2025	12/09/2025	10/12/2025
	Ministério das Cidades	Finalizado	Execução de pavimentação, rede de drenagem e passeios da Rua Afíndia Rohr Sampaio.	Dominare Construções e Empreendimentos LTDA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 PMSDN PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3264/2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 99/2024	R\$ 192.900,00	Aditivo 01 de R\$2.048,43 / Aditivo 02 de R\$17.739,74	R\$ 212.688,17	R\$ 212.688,17	R\$ -	100,00%	Ordem de serviço 23/01/2025	24/11/2025	24/11/2025
	Ministério das Cidades	Obra em andamento	Execução de pavimentação em trecho localizado na comunidade Córrego Negro, zona rural no município de São Domingos do Norte/ES.	PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024 PMSDN PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1335/2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 78/2024	R\$ 250.000,01	-	R\$ 250.000,01	R\$ 99.756,26	R\$ 150.243,75	39,90%	Ordem de serviço 05/06/2025	05/06/2025	16/05/2026