



SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – Bairro Emílio Categari - São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 0200 - CNPJ : 36.350.312/0001-72

PROCOLO Nº 0978/2025
RECEBEM Nº 1202/2025
RECEBEM

OF. Nº 38/2022

A: Sra. Elisão Cacio Campostrini
Secretária Municipal de Controle Interno e Transparência - SECONT.
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES.

Considerando, **LEI COMPLEMENTAR Nº 05, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016, DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - SEÇÃO IV - DAS GARANTIAS.**

“Art. 12º. Constituem-se em garantias do ocupante da função de titular da Unidade Central de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.”

Considerando, Portaria Municipal nº 8.577/23 que: “nomeia a servidora **BRENA TREVIZANI**, contadora matricula nº 5089, para exercer a função de representante setorial da SECONT, no SCPO – Sistema de Controle de Convênios, Planejamento e Orçamento da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte”.

RELATÓRIO

ID OBRA : 1011162

ID PRÉ-OBRA : 120084

PROCESSO : 23400011918201308

OBRA : CRECHE VOVÓ ZEZE



SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – Bairro Emilio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 0200 - CNPJ : 36.350.312/0001-72

Considerando relatório desta unidade de controle interno, referente ao processo da construção da Creche Vovó Zezé sob numero de contrato 12/2016 analisado no mês de outubro referente ao desembolso de recursos exclusivos do fundo nacional de desenvolvimento da Educação.

O processo analisado é referente ao convênio 101162, (Creche Vovó Zezé) com percentual solicitado de 28,81% em análise, sendo que o percentual foi de 20%, aguardando o repasse do FNDE desde 28/07/2021.

No presente momento a obra encontrasse parada, e a empresa protocolou no dia 13 de maio/2021 um pedido de paralisação junto a prefeitura alegando que o contrato publico demanda que haja um cumprimento reciproco na execução do contrato e nos pagamentos. E constam três notas fiscais em aberto totalizando R\$: 312.975,73, saldo a pagar a empresa, desta forma a mesma requer a paralisação ate que o pagamento seja efetuado.

Consta também que existia uma previsão para termino da obra para este ano, portanto existe uma vigência para o dia 29/12/2021, sendo que sem condições de termino da obra provavelmente sera prorrogado para ano que vem, por falta de verba.

Constava ainda, como pendencia por parte do setor de convênios e setor de engenharia, a falta de relatórios fotográficos, planilhas acumuladas, termo de recebimento definitivo entre outras. Todas essas pendencias foram sanadas e inseridas na plataforma SIMEC para analise do FNDE.

Sem mais para o momento, apresento os protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Portanto dando continuidade e acompanhamento a obra da Creche Vovó Zezé, a empresa responsável pela obra, (empresa CEMIL) , no dia 13/04/2022 protocolo nº 2283/2022, enviou a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte um pedido de Rescisão/ Distrato amigável de contrato administrativo (anexo) , onde justifica o motivo da rescisão amigável deve-se a razão de interesse público de alta relevância considerando que verificado os seguintes motivos: atraso no pagamento de valores decorrentes de serviços efetivamente executados e autorizados, reajuste, por parte de órgãos da administração pública municipal(mais de 380 dias).



SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – Bairro Emílio Categari - São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 0200 - CNPJ : 36.350.312/0001-72

Devido ao elevado custo com os materiais a planilha orçada ficou inviável para a execução do projeto conforme apresentado para a fiscalização. Em anexo segue planilhas e notas fiscais em atraso com seus pagamentos.

Considerando que foi feito uma nova licitação para dar andamento na construção da CRECHE VOVO ZEZÉ, conforme relação em termo de referência, com fornecimento de materiais, equipamentos necessários e mão de obra. Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos indispensáveis a caracterização do objeto. A atual escola (creche) que atende aos alunos de 6 meses a 03 anos, encontra-se em péssimas condições físicas apresentando riscos a toda comunidade escolar.

Recomendação:

Considerando, **Instrução Normativa/ SCV N° 002/2014**, que dispõe sobre normas e procedimentos a serem observados na captação de Recursos Estaduais e Federais do Município de São Domingos do Norte, fazendo parte integra deste Decreto.

Recomenda-se que seja monitorado o andamento da obra da Creche Vovó Zezé, que no momento esta paralisada e sem uma empresa contratada ou licitada para dar continuidade a obra , sendo assim venho comunicar que seja feita uma nova licitação para uma nova contratação de uma empresa especializada para dar continuidade a obra da Creche Vovó Zezé.

Sendo assim o município possui uma obra já inicia através de convenio com o FNDE para atender esses alunos, bem como ampliar a oferta de vaga. Atualmente a construção encontrasse paralisada. A continuação desta obra é de grande importância para a educação local, pois irá contribuir para a melhora as condições de trabalho dos servidores e aprendizagem dos alunos, além de atender a



SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 0200 - CNPJ : 36.350.312/0001-72

crecente demanda por vagas, melhorando o aspecto do ambiente escolar, proporcionando aos alunos um ambiente confortáveis e aconchegantes. Sendo assim foi feito uma licitação para uma nova contratação de uma empresa especializada para a continuação da obra, a licitação foi efetuada e hoje a obra da creche já está em andamento, o valor total estimado da contratação 2.700.000,00, sendo assim peço acompanhamento a obra que já está em andamento par que sim seja concluída com sucesso.

São Domingos do Norte, 17 de fevereiro 2025

Breno Trevizani

SCPO – Sistema De Controle De Convênios , Planejamentos e Orçamentos
Portaria nº 8.577/2023