

Número do termo: 09032024-072116

Objeto: Construção do pavilhão de eventos de Pombal/ Modernização do campo de Prosperidade - arquibancada e galpão

Processo nº: 09032024-072116 Concedente:
Parlamentar: Evair de Melo - PP
Data de assinatura: Data de publicação:
<https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/72116/dados-basicos>

Dados bancários			
Banco:	Caixa	Agência:	4654-0
		Conta:	575993781-9

Vigência inicial		Valor do investimento:		R\$ 1.500.000,00	
01/01/2028		Repass		Contrapartida	
		R\$	1.500.000,00	100,00%	0,00%
Prorrogações		Aditivos		Data publicação	
Nova vigência	Data publicação				

A VENCER EM: 590 DIAS		Novo valor investimento:	
-----------------------	--	--------------------------	--

Resumo financeiro							
Rendimentos				Liberações			
Total:	R\$	231.790,87	R\$	1.500.000,00	100,00%	12/12/2024	
Utilizado:	R\$	-			0,00%		
Saldo:	R\$	231.790,87			0,00%		
					0,00%		
Saldo de repasse:	R\$	1.120.048,03			0,00%		
Saldo de contrapartida:	R\$	-			0,00%		
			R\$	1.500.000,00	100,00%	TOTAL	R\$ - 0,00% TOTAL
Saldo total:		R\$ 1.351.838,90	R\$	379.951,97	25,33%	Utilizado	0,00% Utilizado

Resumo contratos							
Contrato nº:	112/2025						
Contradada:	INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA						
Valor:	R\$	1.230.000,00	Executado:	R\$	96.936,37	7,88%	Vigência: 20/07/2026
Contrato nº:	269/2025						
Contradada:	METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA						
Valor:	R\$	433.898,45	Executado:	R\$	-	65,23%	Vigência: 15/10/2026
Contrato nº:	0						
Contradada:	R\$						
Valor:	R\$	-	Executado:	R\$	-	0,00%	Vigência:
Contrato nº:	0						
Contradada:	0						
Valor:	R\$	-	Executado:	R\$	-	0,00%	Vigência:
Contrato nº:	0						
Contradada:	R\$						
Valor:	R\$	-	Executado:	R\$	-	0,00%	Vigência:

