



OBRA					
Órgão público:		Prefeitura Municipal de Muniz Freire			
Bem público:		REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO NOS PARQUES DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES.			
Objeto:		Revitalização e construção nos parques de exposições do município de muniz freire/es.			
Quantidade/ Unidade de medida:		536,16/ m² - Metro quadrado			
Setor beneficiado:		Turismo			
Tipo de obra:		Cobertura Parque de Exposição			
Tipo de serviço:		Construção nova			
Endereço:		Rua			
Bairro:		Distrito de Piaçu			
Município:		Muniz Freire			
CEP:		29.380-000			
CONTRATO					
Contrato/ Ano - Nº Obra:	130/2023		Assinatura:	12/07/2023	
Regime de execução:	Empreitada por preço global		Número/ Ano:	004/2023	
Modalidade de licitação:	Tomada de Preço		CNPJ:	14.987.967/0001-13	
Empresa contratada:	Comercial Vargas Ltda				
EXECUÇÃO DA OBRA					
Forma de execução:	Indireta				
Situação/ Data:	Paralisada: 27/03/2024				
Prazo inicial (dias):	120	Prazo aditado (dias):	450	Prazo total (dias):	600
Valor inicial (R\$):	253.782,30	Valor aditado (R\$):	R\$ 56.598,62	Valor total atual (R\$):	R\$ 310.380,92
Valor total da medição (R\$):	80.230,63	Valor total material (R\$):	0,00	Total máquinas/ Equipamentos (R\$):	0,00



OBRA					
Órgão público:		Prefeitura Municipal de Muniz Freire			
Bem público:		REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO NOS PARQUES DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES.			
Objeto:		Revitalização e construção nos parques de exposições do município de muniz freire/es.			
Quantidade/ Unidade de medida:		536,16/ m² - Metro quadrado			
Setor beneficiado:		Turismo			
Tipo de obra:		Cobertura Parque de Exposição			
Tipo de serviço:		Construção nova			
Endereço:		Rua			
Bairro:		Distrito de Piaçu			
Município:		Muniz Freire			
CEP:		29.380-000			
CONTRATO					
Contrato/ Ano - Nº Obra:	131/2023		Assinatura:	12/07/2023	
Regime de execução:	Empreitada por preço global		Número/ Ano:	005/2023	
Modalidade de licitação:	Tomada de Preço		CNPJ:	14.987.967/0001-13	
Empresa contratada:	Comercial Vargas Ltda				
EXECUÇÃO DA OBRA					
Forma de execução:	Indireta				
Situação/ Data:	Paralisada: 02/03/2024				
Prazo inicial (dias):	120	Prazo aditado (dias):	450	Prazo total (dias):	600
Valor inicial (R\$):	253.782,30	Valor aditado (R\$):	R\$ 56.598,62	Valor total atual (R\$):	R\$ 310.380,92
Valor total da medição (R\$):	80.230,63	Valor total material (R\$):	0,00	Total máquinas/ Equipamentos (R\$):	0,00



OBRA					
Órgão público:		Prefeitura Municipal de Muniz Freire			
Bem público:		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.			
Objeto:		Pavimentação de estradas vicinais.			
Quantidade/ Unidade de medida:		11.188,80/ m² - Metro quadrado			
Setor beneficiado:		Infraestrutura			
Tipo de obra:		Pavimentação			
Tipo de serviço:		Pavimentação com revsol			
Endereço:		Comunidade de Fortaleza			
Bairro:		Distrito de Piaçu			
Município:		Muniz Freire			
CEP:		29.380-000			
CONTRATO					
Contrato/ Ano - N° Obra:	163/2022		Assinatura:	26/12/2022	
Regime de execução:	Empreitada por preço global		Número/ Ano:	018/2022	
Modalidade de licitação:	Tomada de Preço		CNPJ:	39.710.111/0001-27	
Empresa contratada:	Soluções Engenharia Eireli				
EXECUÇÃO DA OBRA					
Forma de execução:	Indireta				
Situação/ Data:	Paralisada: 28/03/2024				
Prazo inicial (dias):	270	Prazo aditado (dias):	450	Prazo total (dias):	600
Valor inicial (R\$):	522.542,80	Valor aditado (R\$):	R\$ 0,00	Valor total atual (R\$):	R\$ 522.542,80
Valor total da medição (R\$):	92.519,90	Valor total material (R\$):	0,00	Total máquinas/ Equipamentos (R\$):	0,00