

**OBRAS EM ANDAMENTO 2026**

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	VALOR	INICIO	% CONCLUÍDO	STATUS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
190/2022	Valtecir Trintin Santorio Eireli	Construção do Centro de Convivência, Muqui/ES.	R\$ 920.139,04	09/10/2023	55,24%	Em andamento	dez/26
043/2026	MBR Engenharia LTDA	Execução de obra de desmontagem e montagem de um galpão.	R\$ 120.000,00	27/04/2026	0,00%	Em andamento	ago/26
127/2025	Thompson e Duarte Engenharia LTDA.	Obras de pavimentação e recuperação de vias públicas no município de Muqui/ES.	R\$ 2.969.833,47	15/12/2025	40,91%	Em andamento	dez/26
241/2024	AL Construções Eireli EPP	Execução de obra, com fornecimento de material, para reforma e ampliação da EMEIEF Fortaleza, em Muqui/ES.	R\$ 1.680.799,00	20/11/2024	92,23%	Em andamento	set/26
031/2025	MBR Engenharia LTDA	Execução de obra de construção de unidade básica de saúde - UBS São Pedro, em Muqui/ES.	R\$ 1.541.144,50	11/03/2026	0,00%	Em andamento	ago/27