



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRAS EM ANDAMENTO

OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE MUQUI - ES.

EMPRESA	OBRAS	VALOR	INÍCIO	% CONCLUÍDO	STATUS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
J AZEVEDO ENGENHARIA EIRELI	Recapreamento de ruas no bairro Nossa Senhora Aparecida e no bairro San Domingo e Construcao de muro de contencao no bairro Santo Agostinho	R\$ 804.834,12	08/11/2022	12,18%	EM ANDAMENTO	27/09/2023
VS CONSTRUTORA EIRELI	Drenagem, pavimentacao em paralelepípedo e contencao na estrada de acesso a Comunidade Felipe Marques	R\$ 363.452,15	14/06/2021	68,92%	EM ANDAMENTO	13/09/2023
LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Reforma do imovel do Museu Dr. Dirceu Cardoso, a Rua Joao Jacinto, bairro Boa Esperanca, Muqui - ES	R\$ 1.191.901,28	27/11/2020	45,00%	(PARALIZADA) AGUARDANDO A ELABORAÇÃO PELA SECULT DO NOVO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A CASA 01 DO MUSEU E TAMBÉM AGUARDANDO O PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL NÃO PREVISTO PARA A CASA 02, SEM PREVISÃO PARA RETOMAR.	31/05/2024
LANCE CONSTRUTORA EIRELI	REFORMA DO IMÓVEL DA SEDE DA PREFEITURA - MUQUI - ES	R\$ 1.204.339,80	30/01/2023	6,25%	EM ANDAMENTO	30/01/2024
INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUJO), drenagem e sinalização das ruas Sandoval Reis Portugal, Rua Inocencio C. da Silva, Rua Joaquim A. Pinto, e Rua Augusto Betero, localizadas no bairro San Domingos no Município de Muqui - ES	R\$ 1.199.404,40	27/04/2023	-	EM ANDAMENTO	27/01/2024
CONSTRUTORA MIMOPEDRA EIRELI	Reforma de calçamentos de diversas ruas no Municipio de Muqui - ES	R\$ 189.000,00	07/06/2023	18,93%	EM ANDAMENTO	07/12/2023
A. L. CONSTRUÇOES EIRELI EPP	Reforma e Ampliação EMEF - Frei Pedro Domingo Izcara, Muqui - ES	R\$ 1.502.283,50	02/01/2023	37,00%	EM ANDAMENTO	02/11/2023

MUQUI / ES, 18 de junho de 2023