



III. RELATÓRIO GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E CONGÊNERES - PROJETOS/PROGRAMA DA UNIÃO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ITEM	PROPOSTA / OFÍCIO	C. DE REPASSE / CONVENIO / PROGRAMA	ANO	ÓRGÃO	DEPUTADO FEDERAL/SENADOR DA REPÚBLICA	(VEREADOR - SANTA LEOPOLDINA	EMENDA	PASTA Nº	OBJETO	LOCALIDADE/BENEFICIÁRIO	VIGÊNCIA INÍCIO	VIGÊNCIA TÉRMINO	REPASSE	CONTRAPARTIDA	TOTAL	DATA DO REPASSE	CONTRATO ADMINSR.	ESTÁGIO DO PROCESSO
1	027748/2017	862198	2017	MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO	RICARDO FERRACO - SENADOR (PSDB)		28990007	6	REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA E A CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO TURÍSTICO	SEDE	29/12/2017	30/04/2023	R\$ 292.500,00	R\$ 292,79	R\$ 292.792,79	26/12/2019 E 13/08/2020 / 30/12/2022	109/2019 - 1ª LICITAÇÃO / 105/2021 - 2ª LICITAÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO (6ª MEDIÇÃO APRESENTADA PARA CAIXA COM PAGAMENTO REALIZADO, COM PERCENTUAL DE 174,05%), OF. GIGOV/VT 005/2023, COMUNICA LIBERAÇÃO DO VALOR DE R\$ 97.750,00 E FOI APLICADO PELO PLANEJAMENTO.
2	023708/2018	881819	2018	MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	MARCUS VICENTE - DEP. FEDERAL (PP)	VALDEMIR BARTH	PROPOSTA - PMSL	5	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA	RIO DO NORTE	27/12/2018	30/11/2023 - (30/04/2023)	R\$ 460.952,38	R\$ 178.774,95	R\$ 639.727,33	14/08/2020	074/2020 - ANTERIOR	NOVA (SEGUNDA) LICITAÇÃO CONCLUÍDA E DOCUMENTOS ENVIADOS A CAIXA EM 09/12. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES SOLICITADO PELA CAIXA EM 29/12/2022 E 05/01/2023. ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE, PUBLICADO EM 13/01/2023. CAIXA AUTORIZOU E MITIR ORDEM DE SERVIÇO.
3	001589/2020	899063	2018	MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO	EVAIR DE MELO - DEP. FEDERAL (PP)	JEFFERSON RODRIGUES - JEFFINHO	30930002	10	CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO.	SEDE	19/07/2020	30/11/2022	R\$ 287.306,00	R\$ 287,59	R\$ 287.593,59			RESCINDIDO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DECIDIU NÃO EXECUTAR O PROJETO CONFORME OF. GP. Nº 443/2022 E CI. SEOP Nº 125/2022. (INDICATIVO EM 30/11/2022 NA P.48) TERMO DE T. RESCISAO CONT. DE REPASSE - OFÍCIO CAIXA Nº 0015 E 0016/2023 - GIGOV/VT CAIXA
4	000461/2020	901243	2020	MAPA	HELDER SALOMÃO - DEPUTADO FEDERAL (PT)	JEFFERSON RODRIGUES	33120002	11	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA (CAMINHÃO MELOSA E CAMINHÃO BAU)	MUNICÍPIO	31/12/2020	01/03/2023	R\$ 410.650,00	R\$ 283.138,84	R\$ 693.788,84	24/03/2022	100/2021, 002/2020	LICITAÇÃO E ADITIVOS DE VALORES CONCLUÍDOS. ÚLTIMO ITEM (CAMINHÃO MELOSA) ENTREGUE NA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. EM FASE DE PRESTAR CONTAS. PEDIDO DE ADITIVO AO CONVÊNIO OF. GP. 034/2023, ATÉ 01/06/2023
5	025031/2021	910411	2021	MAPA	AMARO NETO - DEP. FEDERAL / REPUBLICANOS (RELATORIA GERAL)	JEFFERSON RODRIGUES	81000652	3	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	RIBEIRÃO DOS PARDOS	25/10/2021	25/10/2024	R\$ 308.465,00	R\$ 1.535,00	R\$ 310.000,00			PROJETOS DE ENGENHARIA APRESENTADO NA PLATAFORMA + BRASIL - 18/09/2022. A CAIXA FEZ AJUSTES DE DOCUMENTOS E QUE ESTAO EM ELABORAÇÃO PELA SEC. DE OBRAS (SR. MARCELO) E ESCRITORIO DE PROJETOS, TERCEIRIZADO. (SUSPENSIVA - 30/11/2023).
6	022959/2021	910683	2021	MAPA	EVAIR DE MELO - DEP. FEDERAL (PP)	JEFFERSON RODRIGUES	30930003	4	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SARJETAS	CARAMURU - TRECHO I (MORRO DO CRAUZE)	25/10/2021	25/10/2024	R\$ 238.750,00	R\$ 250,00	R\$ 239.000,00			PROJETOS INSERIDO NA PLATAFORMA + BRASIL - 26/09/2022. A CAIXA FEZ AJUSTES DE DOCUMENTOS E QUE ESTAO EM ELABORAÇÃO PELA SEC. DE OBRAS (SR. MARCELO) E, PELO ESCRITORIO DE PROJETOS, TERCEIRIZADO. (SUSPENSIVA - 30/11/2023).

7	024159/2021	913642	2021	MDR	LAURIETE - DEP. FEDERAL (PSC)	LUZINETE	27730013	2	INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇAMENTO, GUIAS, SARGETAS E ACESSIBILIDADE DE RUAS URBANO	RUA JOSÉ MACHADO ALVARENGA (RUA DA IGREJA LUTERANA)	30/09/2021	30/09/2024	R\$ 238.856,00	R\$ 244,00	R\$ 239.100,00	PROJETO DE ENGENHARIA INSERIDO NA PLATAFORMA-BRASIL, EM (DATA). A CAIXA FEZ A PONTAMENTOS PARA AJUSTES DE DOCUMENTOS E QUE ESTAO EM ELABORAÇÃO PELA SECRETARIA DE OBRAS (SR. MARCELO) E, PELO ESCRITORIO DE PROJETOS, TERCEIRIZADA. (SUSPENSIVA - 30/11/2023)
8	052992/2021	923667	2021	MDR	AMARO NETO - DEP. FEDERAL - (REPUBLICANOS)	JEFFERSON RODRIGUES	EMENDA DE RELATORIA (OGU)	1	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	CARAMURU - TRECHO II (MORRO DO CRALZE)	31/12/2021	31/12/2024	R\$ 335.755,00	R\$ 336,09	R\$ 336.091,09	PROJETOS INSERIDO NA PLATAFORMA + BRASIL - 26/09/2022. A CAIXA FEZ A PONTAMENTOS PARA AJUSTES DE DOCUMENTOS E QUE ESTAO EM ELABORAÇÃO PELA SECRETARIA DE OBRAS (SR. MARCELO) E, PELO ESCRITORIO DE PROJETOS, TERCEIRIZADA. (SUSPENSIVA - 30/11/2023)
9	00663/2022	929278	2022	MAPA	LAURIETE - DEP. FEDERAL - (PSC)	LUZINETE	27730004 (MPOSITIVO INDIVIDUAL - OGU)	99	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	RECANTO DO TIROL	30/09/2022	30/09/2025	R\$ 238.750,00	R\$ 250,00	R\$ 239.000,00	AGUARDANDO ELABORAR PROJETOS, EM FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PELA SEC. DE OBRAS E ESCRITORIO DE PROJETOS. (SUSPENSIVA - 30/11/2023).
10	OFICIO Nº 135GAB443/2022-TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	09032022-014364	2022	ME - MINISTERIO DA ECONOMIA	EVAIR DE MELO - DEP. FEDERAL - (PP)	JEFFERSON RODRIGUES	2022395930007 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)	7	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRAS VICINAIS	RIO DAS FARINHAS E CARAMURU (MORRO DO KRALZE)	30/06/2022	01/07/2023	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 400.000,00	CI 082/2022, DE 10/07/2022, DA COPLAN - ENCAMINHADO A SEC. OBRAS ORIENTANDO S/ A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PRECISA ABRIR PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
11	25051	OF Nº 185/2022 - GDNF / OGU 2022	2022	MDR	NEUCIMAR FRAGA - DEP. FEDERAL (PP)	JEFFERSON RODRIGUES	5300020220043	9	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO						R\$ 300.000,00	EM FASE INICIAL, PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NA PLATAFORMA + BRASIL, EM FASE DE ANÁLISE. FOI ALTERADO A PROPOSTA VIA OF. GP. 435/2022 - PARA MELHORIA D ESTARDAS VICINAIS
TOTAL													R\$ 3.011.984,38	R\$ 665.109,26	R\$ 3.277.093,64	

Santa Leopoldina/ES, 16/01/2023 E 01/02/2023.

Elaborada por: Adanildo, Valério e Daniel

Proposição/revisão: Adanildo Rocha

NOTA

- 1 - ESTA PLANILHA CONTEMPLA CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A UNIÃO E CONTRATOS DE REPASSE CELEBRADOS, VIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
- 2 - 80% DOS CONTRATOS DE REPASSE CELEBRADOS POR MEIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDEARL (GOVERNO), POSSUEM CLÁUSULAS SUSPENSIVAS E DEPENDE DE ATENÇÃO ESPECIAL DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA, CONF. INFORMAÇÕES NA LOUNA ESTÁGIO DO PROCESSO.
- 3 - ESTA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO FAZ A GESTÃO DOS PROJETOS, MONITORAOS DISPONIBILIZA PARA A ENGENHARIA OS RELATÓRIOS E INFORMA POR MEIO DE DOCUMENTO, OS PROCEDIMENTOS E CHECK LIST PARA NORTEAR AS AÇÕES
- 4 - AS AÇÕES E PROJETOS PODEM SOFRER AJUSTES E OU ALTERAÇÕES.

ADANILDO A. ROCHA
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA