
















PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

FISCAL	IMAGEM	SECRETARIA	SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA CONTRATADA	Nº PROCESSO	CONTRATO INICIAL	ADITIVO	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR EXECUTADO	SALDO	% EXECUTADO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	PRAZO DE EXECUÇÃO	PRAZO DE CONTRATO
DEISIELLY		Secretaria Municipal de Educação	Obra em andamento	Retomada de construção de creche Vovó Zezé	Unique Serviços Ambientais LTDA	CONC ELET Nº 04/2024 PMSDN PROCESSO ADM Nº 3526/2024 CONTRATO ADM Nº 101/2024	R\$ 1.249.384,39	R\$ 274.597,44	R\$ 1.523.981,83	R\$ 657.423,07	R\$ 866.558,76	43,14%	Ordem de serviço 14/08/2024	30/06/2026	23/07/2026
MARCIANE		Secretaria Municipal de Saúde	Obra em andamento	Construção de uma UBS no Loteamento Kiko	Dominare Construções e empreendimentos LTDA	TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023 - FMS PROCESSO ADM Nº 1300/2023 CONTRATO ADM Nº 158/2023	R\$ 2.961.667,64	R\$ 223.563,89	R\$ 3.185.231,53	R\$ 2.511.415,30	R\$ 673.816,23	78,85%	Ordem de serviço 30/06/2023	27/08/2026	27/08/2026
MARCIANE		Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer	Obra em andamento	Construção de quadra poliesportiva coberta comunidade "Boa Esperança", localizada no córrego Mutum	Dominare Construções e empreendimentos LTDA	TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023 PROCESSO ADM Nº 7885/2022 CONTRATO ADM Nº 72/2023	R\$ 988.053,95	R\$ 36.832,17	R\$ 1.024.886,12	R\$ 838.957,34	R\$ 185.928,78	81,86%	Ordem de serviço 19/01/2024	02/07/2026	29/09/2026
		Secretaria Municipal de Saúde	FINALIZADA	Reforma posto de saúde no Córrego Dumer, Zona Rural	Unique Serviços Ambientais LTDA	PROCESSO ADM Nº 3255/2024 CONCORRÊNCIA ELET Nº 02/2024 - FMS CONTRATO ADM Nº 163/2024 - FMS			R\$ 268.080,00				Ordem de serviço 09/09/2024	28/08/2025	
EDNALDO		Prefeitura Municipal	Obra em andamento	Manutenção preventiva e corretiva de recuperação/estabilização de encostas/taludes e correlatos	CS Costa Comercio e Serviços Ambientais LTDA	PROCESSO ADM Nº 4321/2024 CONC PRES Nº 02/2024 PMSDN CONTRATO ADM Nº 109/2024	R\$ 2.356.381,60	R\$ 39.417,90	R\$ 2.356.381,60	R\$ 1.707.019,03	R\$ 649.362,57	72,44%	Ordem de serviço 17/09/2024	11/07/2025	11/08/2026
EDNALDO		Prefeitura Municipal	Obra em andamento	Construção de Loteamento com toda a infraestrutura, Drenagem Pluvial, Pavimentação, Rede de Água e Rede de Esgoto Sanitário, assim como toda rede de energia elétrica e de Iluminação Pública	Dominare Construções e Empreendimentos EIRELI	PROCESSO ADM Nº 92760/2022 CONC PRES Nº 003/2022 PMSDN CONTRATO Nº 91/2022	R\$ 7.041.037,69	R\$ 1.060.737,17	R\$ 8.101.774,86	R\$ 4.039.291,70	R\$ 4.062.483,16	49,86%	Ordem de serviço 28/07/2022	13/03/2026	11/07/2026
MARCIANE		Secretaria Municipal de Educação	Obra em andamento	Reforma e Ampliação da EMEIEF "Córrego Ferrugem" e Construção da Quadra Poliesportiva	Dominare Construções e Empreendimentos EIRELI	TOMADA DE PREÇO Nº 10/2023 PMSD PROCESSO Nº 1988/2023 CONTRATO Nº 95/2023	R\$ 2.744.829,11	R\$ 596.669,64	R\$ 3.341.498,75	R\$ 3.326.647,40	R\$ 14.851,35	99,56%	Ordem de serviço 20/07/2023	03/05/2026	03/05/2026
MARCIANE		Secretaria Municipal de Educação	Contrato - Rescisão	Reforma ampliação da EMEIEF "PATRIMÔNIO DE SANTO ANTÔNIO"	Dominare Construções e Empreendimentos EIRELI	TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 PROCESSO ADM Nº 1402/2022 CONTRATO Nº 121/2022	R\$ 1.796.685,34	R\$ 143.717,19	R\$ 1.940.402,53	R\$ 1.301.459,04	R\$ 638.943,49	67,07%	Ordem de serviço 20/09/2022	03/03/2026	03/03/2026
MARCIANE		Prefeitura Municipal	FINALIZADA	Extensão de 0,371 km de R. D. primária trifásica, classe de tensão 25kV, em substituição ao antigo traçado; instalação de 11 postes para rede primária; desativação de 0,461km de R. D. primária, classe 25kV, na localidade de Corrego Morobá	Empresa de Luz e Força Santa Maria S/A	TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2025 PROCESSO ADM Nº 1377/2025 PMSDN CONTRATO Nº 27/2025	R\$ 75.315,86	R\$ -	R\$ 75.315,86	R\$ 75.315,86	R\$ -	100,00%	Ordem de serviço 10/04/2025	15/08/2025	15/08/2025
MARCIANE		Secretaria Municipal de Saúde	FINALIZADA	Reforma e adequação da ESF "Francisco Aragão" I	JRS Construtora e Serviços LTDA	CONC. ELET Nº 01/2025 -PROCESSO ADM Nº 6708/2024 FMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025	R\$ 113.500,00	R\$ -	R\$ 113.500,00	R\$ 113.500,00	R\$ -	100,00%	Ordem de serviço 23/05/2025.	09/11/2025	24/03/2026
EDNALDO		Prefeitura Municipal	Obra em andamento	CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS	CS Costa Comercio e Serviços Ambientais LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2131/2022	R\$ 3.324.435,59	R\$ 151.550,50	R\$ 3.475.986,09	R\$ 3.322.054,60	R\$ 153.931,49	95,57%	Ordem de serviço 02/12/2025	22/11/2025	29/06/2026
EDNALDO		Prefeitura Municipal	Obra em andamento	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM PARA RESERVA DE ÁGUA	SC COSTA & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	TOMADA DE PREÇO Nº 15/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5762/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2023	R\$ 1.657.690,11	R\$ 413.054,78	R\$ 2.070.744,89	R\$ 1.961.658,21	R\$ 109.086,68	94,73%	Ordem de serviço 15/12/2023	14/06/2025	15/07/2026
		Prefeitura Municipal	Obra em andamento	CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES LTDA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5362/2024 CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 03/2024 PMSDN CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2024			R\$ 1.198.696,84				Ordem de serviço 23/09/2024	23/06/2025	
EDNALDO		Prefeitura Municipal	FINALIZADA	Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação, rede de drenagem e meio fio na praça três poderes	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4416/2024 CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 01/2024 PMSDN CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2024	R\$ 2.725.000,00	R\$ 171.921,69	R\$ 2.896.921,69	R\$ 2.896.900,48	R\$ 21,21	100,00%	Ordem de serviço 30/08/2024	27/12/2025	14/04/2026
EDNALDO		Secretaria Municipal de Saúde	FINALIZADA	Contratação de empresa especializada em obra de engenharia para reforma da Unidade de Saúde "Eugênio Malacarne	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0767/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - FMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025 - FMS	R\$ 373.900,00	R\$ 185.322,49	R\$ 559.222,49	R\$ 523.929,60	R\$ 35.292,89	93,69%	Ordem de serviço 27/03/2025	27/03/2026	27/03/2026
		Secretaria Municipal de Saúde	Obra em andamento	Contratação de empresa do ramo de engenharia para promover a reforma e adequação da ESF "Arthur Scaramussa"	UNIQUE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3256/2024 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 - FMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 192/2024 - FMS			R\$ 217.499,96			0,00%	ordem de serviço 03/10/2024	03/10/2025	
EDNALDO		SEMUR	Obra em andamento	Contratação de empresa especializada para execução da obra reforma e modernização da Praça "Silvestre Vazzele"	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0299/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 PMSDN CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52/2025	R\$ 455.499,98		R\$ 455.499,98	R\$ 87.658,40	R\$ 367.841,58	19,24%	Ordem de serviço 14/04/2025	12/09/2025	11/08/2026

VARLEY		Prefeitura Municipal	Obra em andamento	Construção da Casa da Mulher	MLX CONSTRUTORA LTDA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2886/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 PMSDN CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 120/2025	R\$ 709.899,61	R\$ -	R\$ 709.899,61	R\$ 181.768,11	R\$ 528.131,50	25,60%	Ordem de serviço 18/09/2025.	12/12/2026	12/02/2027
VARLEY		Assistência Social	Obra em andamento	REFORMA DO CRAS JOAO GABRIEL SITUADA NA TRAVESSA VALERIANO PAGANI CENTRO SAO DOMINGOS DO NORTE/ES	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3470/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025 PMSDN CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 118/2025	R\$ 384.150,00	R\$ 62.924,78	R\$ 447.074,78	R\$ 52.357,75	R\$ 394.717,03	11,71%	Ordem de serviço 29/10/2025	27/04/2026	23/04/2026
EDNALDO		Prefeitura Municipal	FINALIZADA	OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA PAULINA FRAGA	DULENA CONSTRUTORA LTDA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3816/2024 ADESÃO ARP Nº 07/2024 PMSDN ADESÃO À ARP Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024. CONSORCIO INTEGRADO MULTIFALTIÁRIO DO VALE DO JEQUITINHONHA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 114/2024	R\$ 5.018.102,03	R\$ -	R\$ 5.018.102,03	R\$ 5.018.096,65	R\$ 5,38	0%	Ordem de serviço 25/10/2025	18/10/2026	18/10/2026
MARCIANE		Secretaria Municipal de Educação	Obra em andamento	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 2 NA COMUNIDADE DO MODOBA, SAO DOMINGOS DO NORTE/ES, CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E MAO DE OBRA.	Tropa Construtora LTDA ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4920/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025 PMSDN Id. CidadES nº: 2025.064E0700001.01.0010 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 147/2025	R\$ 2.999.465,98	R\$ -	R\$ 2.999.465,98	R\$ 41.361,20	R\$ 2.958.104,78	1%	26/03/2026	11/07/2027	16 meses a partir da ordem de serviço
MARCIANE		Secretaria Municipal de Obras	Obra em andamento	Pavimentação em Córrego Todos os Santos, zona rural na localidade comunidade Dumer,	GUERRA UNIÃO CONSTRUTORA LTDA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9132/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 PMSDN Id. CidadES nº: 2026.064E0700001.01.0008 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45/2026	R\$ 278.800,00					0%	19/05/2026	19/09/2026.	12/11/2026