

Aanvraag van een assistentie tot indienststelling

Uiterlijk 2 weken voor de indienststelling op te sturen. Document opgemaakt om aan de eisen van G1 en G2 te beantwoorden.

Datum:



Factuurnummer Ygnis

Aanvrager / Installateur

Naam :

Adres :

Gemeente :

Postcode:

Telefoon :

Email :

Atlantic Belgium
Avenue du château Jaco 1
1410 Waterloo,
Belgium

Phone: +32 (0) 357 28 28

Fax: +32 (0) 353 21 82

www.Ygnis.be

Sav.belgium@groupe-atlantic.com

Print Form

Keteltype

Aantal	Serienummer	TYPE	VERMOGEN KW
Ketel N°1			
Ketel N°2			
Ketel N°3			
Ketel N°4			

Om een assistentie tot indienststelling in te plannen moeten de "conform" punten allemaal aangevinkt worden. **Indien niet aangevinkt = geen assistentie op de werf**

Conform

- Gasleiding is lekdicht en ontluicht?
- Gasdruk , minimale werkdruk aangepast volgens keteltype
- Elektrische aansluiting ketel is ok ?
- Warmtevraag op de installatie mogelijk?
- Waterzijdig vullen van de installatie ?
- Waterzijdig ontluichten van de installatie ?
- Verluchting stookplaats conform volgens NBN 61-001 of 61-002 ?
- Schouwaansluiting definitief aangesloten ? Conform aan de Normen
- Schouwaansluiting volgens voorschriften ketel ?
- Waterkwaliteit voldoet aan de voorschriften van de fabrikant *
-->Zorg voor analyse van water
- Installatie hydraulisch conform aan ketelvoorschriften

Aangeraden

- Aansluiting van de condensafvoer op de ketel ?
- Aansluiting op een neutralisatie systeem ?
- Elektrische aansluiting van de bijkomende regeling (cascade)?
- Verlichting van de stookplaats ?
- Aanwezigheid van een trekregelaar?
- Aanwezigheid van een waterontharder ?

Mogelijkheid om een onderhoudscontract nemen ?

GasType

G20

G25

Aanwezige gasdruk mbar

* Indien de waterkwaliteit NIET conform is, zal het risico door de installateur gedragen worden en neemt Atlantic Belgium geen verantwoordelijkheid op.

Hydraulische aansturing van de ketel, boiler en kringen

Ygnis Cascade regeling ?

JA

RVS 63 Siemens

NEE

0-10V

Aan/uit

Buitensonde

Boiler aanwezig ?

JA

NEE

type:

aantal:

volume:

Evenwichtsfles ?

JA

NEE

Hydraulische kringen ?

JA

NEE

Aantal

Schouwaansluiting ?

B23

B23p

C13

C33

C43

C53

C83

Werfadres

Werf :										
Adres :										
Gemeente :										
Postcode :										
Contact op de werf :										
Telefoon / GSM :										

Bijkomende Opmerkingen

1. Beschrijving van de prestaties van de bijstand bij indienststelling

Controle van het naleven van de hydraulische en elektrische aanbevelingen van ons materiaal.

Wij staan niet garant voor een goede globale werking van de stookplaats en in het bijzonder van de luchtdichtheid en waterdichtheid van het netwerk. Controle en preregeling voor het opstarten van de brander (druk van de gasvoeding...).

Opstarten van de brander, meting van de verbrandingsparameters en, indien nodig, bijregeling in functie van de verbrandingsregelingen.

Voor een Ygnisketel: regeling van de werkingsvoorschriften en van de stooklijn volgens de waarden gegeven door de klant. Deze waarden zullen in functie zijn van de buitentemperatuur of van het gebruik van een 0-10v signaal via het beheersysteem.

Dit impliceert dat de buitensonde of het signaal komende van het beheersysteem voor de indienststelling op de ketel werd aangesloten. Indien deze voorwaarde niet gerespecteerd wordt en een tweede verplaatsing nodig is, zal deze gefactureerd worden.

Wij komen niet aan de regelaars die de secundaire kringen regelen. Indien er interactie is met de regelaar van de ketel, moet de fabricant van dit systeem aanwezig zijn tijdens de indienststelling. Basisuitleg aan de gebruiker (installateur, exploitant of finale klant) om de regelingen te kunnen aanpassen.

Een volledige opleiding ter plaatse of in het opleidingscentrum, kan op vraag worden voorgesteld. Voorstelling van de gebruikshandleiding en aanwijzingen naar de paragrafen waar de uitleg staat voor het goede gebruik en onderhoud van het materiaal. Redactie ter plaatse van het rapport van indienststelling met de uitgevoerde regelingen en eventuele observaties voor wijzigingen voor een correcte werking of het behouden van het materiaal om te kunnen genieten van de waarborg.

2. Aanvullingen op vraag

1. Indien er een automatische cascaderегeling, door Atlantic voorzien, geïnstalleerd werd: op de dag van de interventie, controle van de plaatsing van de temperatuursondes, van de coherentie van de werkingsvoorschriften van de cascade met de regelingen op de ketel; regeling, volgende de indicaties gegeven door de klant op de installatie, differentieel, timers en eventuele integraties. Indien er interactie is met een ander systeem, moet de fabricant van dit systeem aanwezig zijn tijdens de indienststelling.

2. Indien de prestaties zoals hierboven beschreven niet gefinaliseerd zijn door de klant (installatie niet afgewerkt, waarden van de regeling niet gekend door de persoon ter plaatse...) kan een tweede verplaatsing, op vraag, met een bijkomstige prestatie gefactureerd worden.

3 - Tarieven in regie

Prestatie :

Startforfait - 1u interventie : 125,00€
Extra uur : 55,00€

Verplaatsing :

Tarief per Km : 0,52€
1u verplaatsing = 60 km 52€

Handtekening aanvrager

Datum: