

Contratada:
 Construtora Ferreira Prado Ltda ME
 Agente Promotor / Executor
 Prefeitura Municipal de Una
 Empreendimento:
 REVITALIZAÇÃO PRAÇA ENTORNO RODOVIARIA
 Localização:
 Sede do Município
 REFERENCIA
 ADITIVO DE CONTRATO

Período	23/10/19	à	05/11/19
Data de Início da Obra:	23/10/19		
Data do Término da Obra:	05/11/2019		
Valor do Investimento R\$:	65.122,75		

1.1	84645	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS COM PREPARAÇÃO	M²	150,00	22,46	3.369,00	638,10	4.007,10	150,00	150,00	4.007,10	4.007,10	4.007,10
1.2	84161	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 1,00X15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	8,85	62,20	550,47	104,26	654,73	8,85	8,85	654,73	654,73	654,73
1.3	84089	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 2,40X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	65,60	120,89	7.930,38	1.502,04	9.432,42	65,60	65,60	9.432,42	9.432,42	9.432,42
Subtotal item 1.0						11.849,85	2.244,40	14.094,25					
2.1	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN.	6,00	188,13	1.128,78	213,79	1.342,57	6,00	6,00	1.342,57	1.342,57	1.342,57
2.2	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN.	18,00	140,17	2.523,06	477,88	3.000,94	18,00	18,00	3.000,94	3.000,94	3.000,94
2.3	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF. 05/2018	UN.	18,00	461,40	8.305,20	1.573,03	9.878,23	18,00	18,00	9.878,23	9.878,23	9.878,23
Subtotal item 2.0						11.957,04	2.264,70	14.221,74					
3.1	73769/002	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	1.578,01	4.734,03	896,64	5.630,67	3,00	3,00	5.630,67	5.630,67	5.630,67
3.2	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	5,18	1.036,00	196,22	1.232,22	200,00	200,00	1.232,22	1.232,22	1.232,22
3.3	83475	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	368,94	2.213,64	419,27	2.632,91	6,00	6,00	2.632,91	2.632,91	2.632,91
3.4	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	325,00	7,95	2.291,25	433,97	2.725,22	325,00	325,00	2.725,22	2.725,22	2.725,22

Jaysson Hora Nascimento
 Engº Civil

Contratada:
 Construtora Ferreira Prado Ltda ME
 Agente Promotor / Executor
 Prefeitura Municipal de Una
 Empreendimento:
 REVITALIZAÇÃO PRAÇA ENTORNO RODOVIARIA
 Localização:
 Sede do Município
REFERÊNCIA
 ADITIVO DE CONTRATO

Período: 23/10/19 à 05/11/19
 Data de Início da Obra: 23/10/19
 Data do Término da Obra: 05/11/2019
 Valor do Investimento R\$: 65.122,75

3.5	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	50,00	17,46	873,00	165,35	1.038,35	50,00	50,00	1.038,35	1.038,35	1.038,35
3.6	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X30 COM TAMPA E DRENO BRITA.	UN	6,00	60,22	361,32	68,44	429,76	6,00	6,00	429,76	429,76	429,76
3.7	79499/001	PINTURA POSTE RETO DE AÇO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO	UN	3,00	24,57	73,71	13,96	87,67	3,00	3,00	87,67	87,67	87,67
3.8	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100,00	13,12	1.312,00	248,50	1.560,50	100,00	100,00	1.560,50	1.560,50	1.560,50
3.9	68066	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	135,19	2.433,42	460,90	2.894,32	18,00	18,00	2.894,32	2.894,32	2.894,32
3.10	72344	CONTADOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	1,00	643,35	643,35	121,85	765,20	1,00	1,00	765,20	765,20	765,20
3.11	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	453,85	453,85	85,96	539,81	1,00	1,00	539,81	539,81	539,81
Subtotal Item 3.0						16.425,57	3.111,05	19.536,62					
4.1	89454	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF. 12/2014	m ²	150,00	56,62	8.493,00	1.608,60	10.101,60	150,00	150,00	10.101,60	10.101,60	10.101,60
4.2	87794	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m ²	150,00	40,18	6.027,00	1.141,53	7.168,53	150,00	150,00	7.168,53	7.168,53	7.168,53
Subtotal Item 4.0						14.520,00	2.750,13	17.270,13					
TOTAL GERAL						54.752,46	10.370,28	65.122,75					65.122,75

OBSERVAÇÕES

Construtora Ferreira Prado Ltda ME

Contratada

Os serviços medidos encontram-se efetivamente concluídos, estão em conformidade com o projeto e especificações aprovadas e foram executadas de acordo com as normas técnicas.

Jayvson Hora
 Eng. Civil

CREA/BA 051534126-6
 Prefeitura Municipal de Una

Contratada:
Construtora Ferreira Prado Ltda ME

Agente Promotor / Executor

Prefeitura Municipal de Una

Empreendimento:
REVITALIZAÇÃO PRAÇA ENTORNO RODOVIARIA

Localização:

Sede do Município

REFERENCIA

ADITIVO DE CONTRATO

Período

23/10/19

05/11/19

Data de Início da Obra:

23/10/19

Data do Término da Obra:

05/11/2019

Valor do Investimento R\$:

65.122,75

1.1	84645	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA. 2 DEMADOS COM PREPARAÇÃO	M²	150,00	22,46	3.369,00	638,10	4.007,10	150,00	150,00	4.007,10	4.007,10	4.007,10
1.2	84161	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 1,00X15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	8,85	62,20	550,47	104,26	654,73	8,85	8,85	654,73	654,73	654,73
1.3	84089	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 2,40X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	65,60	120,89	7.930,38	1.502,04	9.432,42	65,60	65,60	9.432,42	9.432,42	9.432,42
Subtotal Item 1.0						11.849,85	2.244,40	14.094,25					

2.1	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM. REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN.	6,00	188,13	1.128,78	213,79	1.342,57	6,00	6,00	1.342,57	1.342,57	1.342,57
2.2	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN.	18,00	140,17	2.523,06	477,88	3.000,94	18,00	18,00	3.000,94	3.000,94	3.000,94
2.3	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF. 05/2018	UN.	18,00	461,40	8.305,20	1.573,03	9.878,23	18,00	18,00	9.878,23	9.878,23	9.878,23
Subtotal Item 2.0						11.957,04	2.264,70	14.221,74					

3.1	73769/002	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	1.578,01	4.734,03	896,64	5.630,67	3,00	3,00	5.630,67	5.630,67	5.630,67
3.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	5,18	1.036,00	196,22	1.232,22	200,00	200,00	1.232,22	1.232,22	1.232,22
3.3	83475	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	368,94	2.213,64	419,27	2.632,91	6,00	6,00	2.632,91	2.632,91	2.632,91
3.4	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	325,00	7,05	2.291,25	433,97	2.725,22	325,00	325,00	2.725,22	2.725,22	2.725,22

Jaysson
Jaysson Hora Nascimento
Engº Civil

Contratada: Construtora Ferreira Prado Ltda ME		Período: 23/10/19	05/11/19
Agente Promotor / Executor: Prefeitura Municipal de Una		Data de início da Obra:	23/10/19
Empreendimento: REVITALIZAÇÃO PRAÇA ENTORNO RODOVIARIA		Data do Término da Obra:	05/11/2019
Localização: Sede do Município		Valor do Investimento R\$:	65.122,75
REFERENCIA: ADITIVO DE CONTRATO			

3.5	91934	CABO DE COBRÉ FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	50,00	17,46	673,00	165,35	1.038,35	50,00	50,00	1.038,35	1.038,35	1.038,35
3.6	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X30 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00	60,22	361,32	68,44	429,76	6,00	6,00	429,76	429,76	429,76
3.7	79499/001	PINTURA POSTE RETO DE AÇO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO	UN	3,00	24,57	73,71	13,96	87,67	3,00	3,00	87,67	87,67	87,67
3.8	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100,00	13,12	1.312,00	248,50	1.560,50	100,00	100,00	1.560,50	1.560,50	1.560,50
3.9	68066	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	135,19	2.433,42	460,90	2.894,32	18,00	18,00	2.894,32	2.894,32	2.894,32
3.10	72344	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETRÓTECNICO	UN	1,00	643,35	643,35	121,85	765,20	1,00	1,00	765,20	765,20	765,20
3.11	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	453,85	453,85	85,96	539,81	1,00	1,00	539,81	539,81	539,81
Subtotal item 3.0						16.425,57	3.111,05	19.536,62					

4.1	89454	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF. 12/2014	m²	150,00	56,62	8.493,00	1.608,60	10.101,60	150,00	150,00	10.101,60	10.101,60	10.101,60
4.2	87794	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	150,00	49,18	6.027,00	1.141,53	7.168,53	150,00	150,00	7.168,53	7.168,53	7.168,53
Subtotal item 4.0						14.520,00	2.750,13	17.270,13					

TOTAL GERAL 54.752,46 10.370,28 65.122,75 65.122,75

OBSERVAÇÕES

[Assinatura]
 Construtora Ferreira Prado Ltda ME
 Contratada

Os serviços medidos encontram-se efetivamente concluídos, estão em conformidade com o projeto e especificações aprovadas e foram executados de acordo com as normas técnicas.

[Assinatura]
 Jayvson Hora Nascimento
 Engº Civil