



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Medição nº 06

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

BDI = 33,25%

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 6ª MEDIÇÃO

| ITEM | ORGÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | CUSTO TOTAL (R\$) | 06ª MEDIÇÃO | | | Executado físico (quantidade) | | | Executado financeiro (R\$) | | | |
|----------|----------|---------|---|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | Quant | Percentual Executado (%) | R\$ Valor | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período | Percentual Executado (%) | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período |
| 01 | | | CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CANTEIRO DE OBRAS | | | | R\$ 104.425,14 | | | | | | | | | | |
| 01.01 | DER-EDIF | S020305 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER | M2 | 8,00 | 244,29 | R\$ 1.954,32 | | | | 8,00 | 8,00 | 100,00% | R\$ 1.954,32 | | R\$ 1.954,32 | |
| 01.02 | DER-EDIF | S020346 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL) | M | 6,00 | 12,99 | R\$ 77,94 | | | | 6,00 | 6,00 | 100,00% | R\$ 77,94 | | R\$ 77,94 | |
| 01.03 | DER-EDIF | S020350 | TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", CIADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X) | M | 210,00 | 144,44 | R\$ 30.332,92 | | | | 163,00 | 163,00 | 77,62% | R\$ 23.544,1275 | | R\$ 23.544,13 | |
| 01.04 | DER-EDIF | S020701 | BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14,50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | M2 | 14,50 | 831,09 | R\$ 12.050,80 | | | | 14,50 | 14,50 | 100,00% | R\$ 12.050,8050 | | R\$ 12.050,81 | |
| 01.05 | DER-EDIF | S020702 | BARRAÇÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10,90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | M2 | 10,90 | 582,23 | R\$ 6.346,33 | | | | 10,90 | 10,90 | 100,00% | R\$ 6.346,3343 | | R\$ 6.346,33 | |
| 01.06 | DER-EDIF | S020703 | BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10,90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | M2 | 10,90 | 508,16 | R\$ 5.538,97 | | | | 10,90 | 10,90 | 100,00% | R\$ 5.538,9713 | | R\$ 5.538,97 | |
| 01.07 | DER-EDIF | S020704 | REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | M2 | 24,20 | 462,17 | R\$ 11.184,57 | | | | 24,20 | 24,20 | 100,00% | R\$ 11.184,5745 | | R\$ 11.184,57 | |
| 01.08 | DER-EDIF | S020705 | UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO P/ ATÉ 20 FUNC. ÁREA DE 18,15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INSTALAÇÃO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | UND | 1,00 | 15.556,50 | R\$ 15.556,50 | | | | 1,00 | 1,00 | 100,00% | R\$ 15.556,5000 | | R\$ 15.556,50 | |
| 01.09 | DER-EDIF | S020712 | REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA DSÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | M | 25,00 | 55,91 | R\$ 1.397,62 | | | | 25,00 | 25,00 | 100,00% | R\$ 1.397,6250 | | R\$ 1.397,63 | |
| 01.10 | DER-EDIF | S020713 | REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS, CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRAÇÕES, QUADRO DE DISTRIB. DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E ODG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | M | 20,00 | 453,88 | R\$ 9.077,55 | | | | 20,00 | 20,00 | 100,00% | R\$ 9.077,5500 | | R\$ 9.077,55 | |
| 01.11 | DER-EDIF | S020714 | REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | M | 25,00 | 436,31 | R\$ 10.907,62 | | | | 25,00 | 25,00 | 100,00% | R\$ 10.907,6250 | | R\$ 10.907,63 | |
| 02 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | R\$ 9.935,84 | | | | | | | | | | |
| 02.01 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_03/2024 | M2 | 1.405,32 | 0,71 | R\$ 1.001,29 | | | | 1.405,32 | 1.405,32 | 100,00% | R\$ 1.001,2905 | | R\$ 1.001,29 | |
| 02.02 | DER-EDIF | S010501 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA | M2 | 816,50 | 10,94 | R\$ 8.934,55 | | | | 816,50 | 816,50 | 100,00% | R\$ 8.934,5513 | | R\$ 8.934,55 | |
| 03 | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | R\$ 410.274,41 | | | | | | | | | | |
| 03.01 | DER-ES | 42045 | AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - (BDI DIF 15,57%) | M3 | 6.339,76 | 26,76 | R\$ 169.651,97 | | | | 6.339,73 | 6.339,73 | 100,00% | R\$ 169.652,07 | | R\$ 169.652,07 | |
| 03.02 | SICRO | 5503041 | COMPACTAÇÃO DE ATERRÇOS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M³ | 5.071,81 | 8,66 | R\$ 43.934,55 | | | | 5.071,81 | 5.071,81 | 100,00% | R\$ 43.934,5550 | | R\$ 43.934,56 | |
| 03.03 | SINAPI | 100994 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T), AF_07/2020 | T | 8.241,69 | 4,67 | R\$ 38.447,48 | | | | 8.241,69 | 8.241,69 | 100,00% | R\$ 38.447,4800 | | R\$ 38.447,48 | |
| 03.04 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 105.493,61 | 1,50 | R\$ 158.240,41 | | | | 105.493,61 | 105.493,61 | 100,00% | R\$ 158.240,4200 | | R\$ 158.240,42 | |
| 04 | | | INFRAESTRUTURA | | | | R\$ 256.848,27 | | | | | | | | | | |
| 04.01 | | | FUNDAÇÃO | | | | R\$ 76.091,61 | | | | | | | | | | |
| 04.01.01 | DER-EDIF | S030103 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA | M3 | 313,01 | 16,37 | R\$ 5.124,75 | | | | 313,01 | 313,01 | 100,00% | R\$ 5.124,7562 | | R\$ 5.124,76 | |
| 04.01.02 | DER-EDIF | S040206 | FÓRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5 X 30,0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA) | M2 | 68,00 | 84,51 | R\$ 5.746,68 | | | | 68,00 | 68,00 | 100,00% | R\$ 5.746,6800 | | R\$ 5.746,68 | |
| 04.01.03 | DER-EDIF | S040231 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | M3 | 4,24 | 675,18 | R\$ 2.862,76 | | | | 4,24 | 4,24 | 100,00% | R\$ 2.862,7632 | | R\$ 2.862,76 | |
| 04.01.04 | DER-EDIF | S040243 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 3,2 A 10,0 MM | KG | 1.082,19 | 11,21 | R\$ 12.125,93 | | | | 1.082,19 | 1.082,19 | 100,00% | R\$ 12.125,9390 | | R\$ 12.125,94 | |
| 04.01.05 | DER-EDIF | S040245 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12,5 A 25,0 MM (1/2 A 1") | KG | 124,81 | 11,93 | R\$ 1.489,29 | | | | 124,81 | 124,81 | 100,00% | R\$ 1.489,2953 | | R\$ 1.489,30 | |
| 04.01.06 | DER-EDIF | S040253 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | M3 | 27,70 | 734,88 | R\$ 20.356,17 | | | | 27,70 | 27,70 | 100,00% | R\$ 20.356,1760 | | R\$ 20.356,18 | |
| 04.01.07 | DER-EDIF | S030201 | REATERRO APOIADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM | M3 | 308,77 | 83,39 | R\$ 25.748,33 | | | | 308,77 | 308,77 | 100,00% | R\$ 25.748,3303 | | R\$ 25.748,33 | |
| 04.01.08 | SINAPI | 100994 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T), AF_07/2020 | T | 547,77 | 4,67 | R\$ 2.555,34 | | | | 547,77 | 547,77 | 100,00% | R\$ 2.555,3471 | | R\$ 2.555,35 | |
| 04.01.09 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 54,91 | 1,50 | R\$ 82,36 | | | | 54,91 | 54,91 | 100,00% | R\$ 82,3650 | | R\$ 82,37 | |
| | | | SAPATAS CORRIDAS (SCORI) E CONTENÇÕES | | | | R\$ 180.756,66 | | | | | | | | | | |
| | DER-EDIF | S030103 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA | M3 | 115,54 | 16,37 | R\$ 1.891,67 | | | | 70,07 | 70,07 | 60,65% | R\$ 1.147,1392 | | R\$ 1.147,14 | |

Protocolo: 2362/2026

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: 1f1648d93f2c82fe74a4b934d8bb25755



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Medição nº 06

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

BDI = 33,25%

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 6ª MEDIÇÃO

| ITEM | ORGÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | CUSTO TOTAL (R\$) | 06ª MEDIÇÃO | | | Executado físico (quantidade) | | Executado financeiro (R\$) | | |
|-----------|----------|---------|--|---------|------------|----------------------|-----------------------|-------------|--|--|-------------------------------|----------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 04.02.02 | DER-EDIF | S040206 | FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5 X 30,0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUÍDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA). | M2 | 708,00 | 84,51 | R\$ 59.833,08 | | | | 708,00 | 708,00 | 100,00% | R\$ 59.833,0800 | R\$ 59.833,08 |
| 04.02.03 | DER-EDIF | S040231 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | M3 | 21,56 | 675,18 | R\$ 14.556,88 | | | | 21,17 | 21,17 | 98,19% | R\$ 14.292,5478 | R\$ 14.292,55 |
| 04.02.04 | DER-EDIF | S040243 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM | KG | 3.327,11 | 11,21 | R\$ 37.280,26 | | | | 2.478,21 | 2.478,21 | 74,49% | R\$ 27.768,3453 | R\$ 27.768,35 |
| 04.02.05 | DER-EDIF | S040253 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK-30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | M3 | 76,30 | 734,88 | R\$ 56.071,34 | | | | 50,30 | 50,30 | 65,92% | R\$ 36.964,46 | R\$ 36.964,46 |
| 04.02.06 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 134,99 | 38,29 | R\$ 5.168,42 | | | | 84,97 | 84,97 | 62,95% | R\$ 3.253,29 | R\$ 3.253,29 |
| 04.02.07 | COMP | EST-01 | APLICAÇÃO DE PELÍCULA QUÍMICA EM CONCRETO FRESCO (CURA QUÍMICA) | M2 | 99,48 | 2,59 | R\$ 257,40 | | | | 99,48 | 99,48 | 100,00% | R\$ 257,40 | R\$ 257,40 |
| 04.02.08 | DER-EDIF | S030201 | REATERRO APOLOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM | M3 | 39,24 | 83,39 | R\$ 3.272,22 | | | | 39,24 | 39,24 | 100,00% | R\$ 3.272,22 | R\$ 3.272,22 |
| 04.02.09 | SINAPI | 100994 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 202,20 | 4,67 | R\$ 943,26 | | | | 202,20 | 202,20 | 100,00% | R\$ 943,26 | R\$ 943,26 |
| 04.02.010 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 988,09 | 1,50 | R\$ 1.482,13 | | | | 988,09 | 988,09 | 100,00% | R\$ 1.482,14 | R\$ 1.482,14 |
| 05 | | | SUPRAESTRUTURA | | | | R\$ 510.996,08 | | | | | | | | |
| 05.01 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 765,89 | 0,78 | R\$ 597,39 | | | | 765,89 | 765,89 | 100,00% | R\$ 597,39 | R\$ 597,39 |
| 05.02 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 765,89 | 2,26 | R\$ 1.729,99 | | | | 765,89 | 765,89 | 100,00% | R\$ 1.729,00 | R\$ 1.729,00 |
| 05.03 | SINAPI | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-198. AF_09/2021 | KG | 2.650,60 | 14,30 | R\$ 37.910,20 | | | | 2.650,60 | 2.650,60 | 100,00% | R\$ 37.910,21 | R\$ 37.910,21 |
| 05.04 | DER-EDIF | S040337 | FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2,5X10CM (INCL. MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA) | M2 | 1.432,00 | 136,24 | R\$ 195.095,68 | | | | 1.432,00 | 1.432,00 | 100,00% | R\$ 195.095,68 | R\$ 195.095,68 |
| 05.05 | DER-EDIF | S040328 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM | KG | 2.381,91 | 11,21 | R\$ 26.689,30 | | | | 2.381,91 | 2.381,91 | 100,00% | R\$ 26.689,30 | R\$ 26.689,30 |
| 05.06 | DER-EDIF | S040332 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12,5 A 25,0MM | KG | 2.626,60 | 11,93 | R\$ 31.341,90 | | | | 2.626,60 | 2.626,60 | 100,00% | R\$ 31.341,90 | R\$ 31.341,90 |
| 05.07 | DER-EDIF | S040331 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK-30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL) | M3 | 253,02 | 860,14 | R\$ 217.632,62 | | | | 253,02 | 253,02 | 100,00% | R\$ 217.632,62 | R\$ 217.632,62 |
| 06 | | | ALVENARIAS, PAINÉIS E VEDAÇÕES | | | | R\$ 268.225,64 | | | | | | | | |
| 06.01 | DER-EDIF | S050601 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESISTÊNCIA MÍNIMO A COMPRESSÃO DE 3 MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 9CM | M2 | 86,13 | 76,05 | R\$ 6.550,18 | | | | 86,13 | 86,13 | 100,00% | R\$ 6.550,19 | R\$ 6.550,19 |
| 06.02 | DER-EDIF | S050602 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESISTÊNCIA MÍNIMO A COMPRESSÃO DE 3 MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM | M2 | 1.909,71 | 87,66 | R\$ 167.405,17 | | | | 1.909,71 | 1.909,71 | 100,00% | R\$ 167.405,18 | R\$ 167.405,18 |
| 06.03 | SINAPI | 101966 | CHAPIM SOBRE MUIROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 1,14 | 87,44 | R\$ 99,67 | | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 06.04 | DER-EDIF | S050122 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) 20 X 20 X 10CM, TIPO CRUZETA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM, PREPARO MANUAL | M2 | 145,44 | 267,03 | R\$ 38.836,84 | | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 06.05 | COMP | MAD-01 | PAINEL MUXARABI TIPO 01, DIMENSÃO: 3,50M X 1,24M LXH, ENVERNIZADO E COM CUPINICIDA - (VER DETALHE EM PROJETO). TUDO INCLUÍDO. | UND | 1,00 | 1.676,41 | R\$ 1.676,40 | | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 06.06 | COMP | MAD-02 | PAINEL MUXARABI TIPO 02, DIMENSÃO: 3,30M X 1,24M LXH, ENVERNIZADO E COM CUPINICIDA - (VER DETALHE EM PROJETO). TUDO INCLUÍDO. | UND | 11,00 | 1.585,10 | R\$ 17.436,04 | | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 06.07 | COMP | MAD-03 | PAINEL MUXARABI TIPO 03, DIMENSÃO: 1,78M X 1,24M LXH, ENVERNIZADO E COM CUPINICIDA - (VER DETALHE EM PROJETO). TUDO INCLUÍDO. | UND | 5,00 | 866,06 | R\$ 4.330,31 | | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 06.08 | COMP | MAD-04 | PILAR PARA FIXAÇÃO DE PAINÉIS MUXARABI, EM CHAPAS DE MADEIRA EMPARELHADAS DE 20 X 3CM TRATADAS, COM FIXAÇÕES DE PILAR EM CHAPA DE INOX. TUDO INCLUÍDO. | UND | 20,00 | 983,93 | R\$ 19.678,50 | | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 06.09 | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024 | M | 18,76 | 68,19 | R\$ 1.279,24 | | | | 18,76 | 18,76 | 100,00% | R\$ 1.279,24 | R\$ 1.279,24 |
| 06.10 | SINAPI | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024 | M | 18,76 | 51,61 | R\$ 968,15 | | | | 18,76 | 18,76 | 100,00% | R\$ 968,16 | R\$ 968,16 |
| 06.11 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024 | M | 51,00 | 79,96 | R\$ 4.077,83 | | | | 51,00 | 51,00 | 100,00% | R\$ 4.077,83 | R\$ 4.077,83 |
| 06.12 | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024 | M | 51,00 | 59,42 | R\$ 3.030,16 | | | | 51,00 | 51,00 | 100,00% | R\$ 3.030,17 | R\$ 3.030,17 |
| 06.13 | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024 | M | 31,60 | 68,19 | R\$ 2.154,80 | | | | 31,60 | 31,60 | 100,00% | R\$ 2.154,80 | R\$ 2.154,80 |
| 06.14 | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024 | M | 10,30 | 68,19 | R\$ 702,36 | | | | 10,30 | 10,30 | 100,00% | R\$ 702,36 | R\$ 702,36 |
| COBERTURA | | | | | | | R\$ 388.962,47 | | | | R\$ 129.543,97 | | | | |

Protocolo: 2363/2026

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpm.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: 1f1648d93f2c82fe74a4b934dbb25755



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Medição nº 06

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

Referência: Novembro de 2024

Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

BDI = 33,25%

PLANILHA 6ª MEDIÇÃO

| ITEM | ORGÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | CUSTO TOTAL (R\$) | 06ª MEDIÇÃO | | | | Executado físico (quantidade) | | | Executado financeiro (R\$) | | |
|----------|----------|---------|--|---------|------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------|---------------------|----------|-------------------------------|--------|----------------|----------------------------|--|--|
| 07.01 | COMP | MAD-05 | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA, COMPOSTA POR TESOURAS (260X60), TERÇAS (150X60), CAIBROS (60X60), RIPAS (20X60), PILARES (200X80) E VIGAS EM MADEIRA PARAJU OU SIMILAR, COM IMUNIZANTE, TUDO INCLUIDO - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL DA COBERTURA | M2 | 1.041,02 | 173,57 | R\$ 180.689,84 | 746,35 | 71,69% | R\$ 129.543,97 | 746,35 | 746,35 | 71,69% | R\$ 129.543,97 | R\$ 129.543,97 | | |
| 07.02 | DER-EDIF | S090212 | COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CAPA E CANAL INCLUSIVE CUMEIRAS (TELHAS COMPRADAS NA FÁBRICA, POSTO OBRA) | M2 | 1.041,02 | 165,19 | R\$ 171.966,09 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 07.03 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 153,94 | 154,44 | R\$ 23.774,49 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 07.04 | SINAPI | 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:8 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 143,33 | 87,44 | R\$ 12.532,05 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 08 | | | ELEMENTOS FIXOS EM METAL | | | | R\$ 38.296,69 | | | | | | | | | | |
| 08.01 | | | GUARDA CORPO | | | | R\$ 17.952,18 | | | | | | | | | | |
| 08.01.01 | COMP | ACE-01 | GUARDA-CORPO DE AÇO INOX (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRAS SUPERIORES DIAM= 2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS DIAM=1,12"). BARRAS VERTICAIS D= 2" A CADA 1M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUIDO. | M | 4,04 | 568,20 | R\$ 2.295,52 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 08.01.02 | COMP | ACE-03 | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO UNILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS DIAM=1,12") (CORRIMÃO: BARRA SUPERIOR ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2") (BARRAS VERTICAIS D=2" A CADA 1,10M), TUDO INCLUIDO. | M | 16,05 | 714,27 | R\$ 11.464,03 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 08.01.03 | COMP | ACE-02 | CORRIMÃO UNILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX (BARRA SUPERIOR ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUIDO. | M | 21,40 | 174,68 | R\$ 3.738,04 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 08.01.04 | COMP | EPN-02 | RODAPE DE GRANITO VERDE UBATUBA, H=7CM ESP=2CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUIDO. | M | 7,45 | 61,02 | R\$ 454,59 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 08.02 | | | PORTÕES | | | | R\$ 8.222,31 | | | | | | | | | | |
| 08.02.01 | DER-EDIF | S071104 | PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO | M2 | 1,38 | 610,44 | R\$ 842,40 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 08.02.02 | DER-EDIF | S160718 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SUVINIL, CORAL OU METALATEX A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTI CORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL | M2 | 1,38 | 25,97 | R\$ 35,84 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 08.02.03 | SINAPI | 100704 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE "50" MM. AF_12/2019 | UN | 1,00 | 71,35 | R\$ 71,34 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 08.02.04 | COMP | ESQ-28 | PORTÃO DE CORRER DESLIZANTE, EM ALUMINIO (DIM 3,0M X 2,50M), TUDO INCLUIDO. | UND | 1,00 | 3.071,78 | R\$ 3.071,77 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 08.02.05 | COMP | ESQ-26 | PORTA EM ALUMINIO BRANCO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM FAIXA CENTRAL DE 1,0M DE ALTURA DE LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, PUXADOR VERTICAL, FECHADURA DE SEGURANÇA (2,50M X 0,90M HXL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUIDO. | UND | 1,00 | 2.015,72 | R\$ 2.015,71 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 08.02.06 | COMP | ESQ-29 | PORTÃO EM TELA QUADRICULADA ONDULADA, DIMENSÃO (140X150)CM, COM MALHA DE 15,88MM (5/8"). FIO 12 (2,77MM) COM QUADRO EM TUBO METALON (50X30)MM E CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MARCO METÁLICO, CADEADO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, TUDO INCLUIDO. | UND | 1,00 | 1.153,97 | R\$ 1.153,97 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 08.02.07 | DER-EDIF | S200101 | ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2" REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL DE 2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTÃO, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 4,05 | 241,19 | R\$ 976,82 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 08.02.08 | COMP | ESQ-27 | TRINCO FERROLHO 10"-12" COM CADEADO PARA PORTÃO EXTERNO. TUDO INCLUIDO. | UND | 1,00 | 54,47 | R\$ 54,46 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 08.03 | | | GRADEAMENTOS | | | | R\$ 12.122,10 | | | | | | | | | | |
| 08.03.01 | DER-EDIF | S071105 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO | M2 | 32,46 | 373,45 | R\$ 12.122,10 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 09 | | | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | | | | R\$ 291.156,57 | | | | | | | | | | |
| 09.01 | | | PAREDES | | | | R\$ 236.353,66 | | | R\$ 6.227,76 | | | | | | | |
| 09.01.01 | DER-EDIF | S120308 | CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:3, ESPESURA 5MM, COM UTILIZAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE | M2 | 3.991,69 | 8,20 | R\$ 32.721,87 | | | | 3.591,69 | 3.591,69 | 89,98% | R\$ 29.442,88 | R\$ 29.442,88 | | |
| 09.01.02 | DER-EDIF | S120303 | REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0,5:6, ESPESURA 25 MM | M2 | 1.659,90 | 60,44 | R\$ 100.328,50 | | | | 1.201,00 | 1.201,00 | 72,35% | R\$ 72.591,44 | R\$ 72.591,44 | | |
| 09.01.03 | DER-EDIF | S120301 | EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0,5:6, ESPESURA 20 MM | M2 | 694,38 | 35,39 | R\$ 24.570,63 | 176,00 | 25,35% | R\$ 6.227,76 | 422,00 | 598,00 | 86,12% | R\$ 14.932,47 | R\$ 21.160,23 | | |
| 09.01.04 | COMP | RVM-01 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X61 CM. TUDO INCLUIDO. | M2 | 435,20 | 48,00 | R\$ 20.889,60 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 09.01.05 | COMP | RVM-02A | REVESTIMENTO EM PEDRA MEL SERRADA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. TUDO INCLUIDO. | M2 | 316,59 | 118,67 | R\$ 37.568,15 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 09.01.06 | DER-EDIF | S190103 | EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE | M2 | 258,66 | 22,13 | R\$ 5.722,85 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 09.01.07 | DER-EDIF | S190106 | PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE | M2 | 258,66 | 27,57 | R\$ 7.131,25 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 09.01.08 | COMP | ESQ-24 | MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERÍMETRO DAS ESQUADRIAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO MACIO E AREIA FINA NO TRACO 1:3:3, COM LARGURA DE 10CM E ESPESURA DE 3CM, COM PINTURA. TUDO INCLUIDO. | M | 168,78 | 9,56 | R\$ 1.613,95 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |
| 09.01.09 | DER-EDIF | S130317 | PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM | M | 12,00 | 79,63 | R\$ 955,53 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - | | | |

Protocolo: 2363/2026

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpmns.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: 1f1648d93f2c82fe74a4b934d4bb25755



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Medição nº 06

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

Referência: Novembro de 2024

Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

BDI = 33,25%

PLANILHA 6ª MEDIÇÃO

| ITEM | ORÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | CUSTO TOTAL (R\$) | 06ª MEDIÇÃO | | | Executado físico (quantidade) | | Executado financeiro (R\$) | |
|-----------------|----------|---------|--|---------|------------|----------------------|-----------------------|-------------|--|--|-------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| 09.01.10 | DER-EDIF | S190204 | PINTURA SOBRE COBOGÓS DE CONCRETO, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE | M2 | 145,44 | 33,56 | R\$ 4.881,33 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 09.02 | | | | | | | R\$ 54.772,91 | | | | | | | |
| 09.02.01 | DER-EDIF | S110201 | FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO | M2 | 46,24 | 63,09 | R\$ 2.917,28 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 09.02.02 | DER-EDIF | S110101 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM | M2 | 468,54 | 14,19 | R\$ 6.648,58 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 09.02.03 | DER-EDIF | S110302 | REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0,5:6, ESPESSURA 25 MM | M2 | 468,54 | 68,16 | R\$ 31.935,68 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 09.02.04 | DER-EDIF | S190106 | PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE | M2 | 468,54 | 27,57 | R\$ 12.917,64 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 09.02.05 | COMP | ESQ-25 | ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA, TAMPA EM CANTONEIRA E CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E MARCO, EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/ FABRICAÇÃO), TUDO INCLUIDO. | UND | 1,00 | 353,73 | R\$ 353,73 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 10 | | | | | | | R\$ 115.867,09 | | | | | | | |
| 10.01 | DER-EDIF | S130230 | PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3,0CM | M2 | 585,55 | 109,00 | R\$ 63.824,95 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 10.02 | DER-EDIF | S130103 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA 3 CM | M2 | 129,74 | 25,81 | R\$ 3.348,26 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 10.03 | DER-EDIF | S130234 | PORCELANATO NATURAL RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE E REJUNTE 3MM PARA PORCELANATO | M2 | 129,74 | 200,00 | R\$ 25.948,00 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 10.04 | DER-EDIF | S130315 | RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA ALTURA DE 7 CM E ESPESSURA DE 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M | 30,11 | 47,07 | R\$ 1.417,27 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 10.05 | DER-EDIF | S130308 | SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM | M | 22,88 | 52,53 | R\$ 1.201,88 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 10.06 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF_05/2021 | M2 | 21,93 | 68,30 | R\$ 1.497,70 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 10.07 | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF_09/2021 | M2 | 573,51 | 32,48 | R\$ 18.629,03 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 11 | | | | | | | R\$ 125.236,71 | | | | | | | |
| 11.01 | | | | | | | R\$ 63.688,27 | | | | | | | |
| PORTAS | | | | | | | | | | | | | | |
| ALUMÍNIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01.01 | DER-EDIF | S071704 | PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO | M2 | 2,25 | 895,95 | R\$ 2.015,88 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| VIDRO | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01.02 | COMP | ESQ-02 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80 X 2,10M) E=10MM | UND | 1,00 | 4.971,64 | R\$ 4.971,63 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 11.01.03 | COMP | ESQ-03 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,60 X 2,40M) E=10MM | UND | 2,00 | 5.005,32 | R\$ 10.010,64 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 11.01.04 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, AF_12/2019 | M2 | 9,12 | 465,10 | R\$ 4.241,68 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 11.01.05 | COMP | ESQ-30 | GUARNIÇÃO PARA PORTA DE ALUMÍNIO, FORN E INST. | M | 13,40 | 43,25 | R\$ 579,58 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| MADEIRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01.06 | DER-EDIF | S061301 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M | UND | 1,00 | 923,64 | R\$ 923,64 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 11.01.07 | DER-EDIF | S061303 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M | UND | 13,00 | 935,15 | R\$ 12.156,98 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 11.01.08 | DER-EDIF | S061304 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,90 X 2,10 M | UND | 8,00 | 1.037,93 | R\$ 8.303,46 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 11.01.09 | COMP | ESQ-01 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI LISA, 0,90 X 2,10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE MARCO, BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, E ALIZAR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, TUDO INCLUIDO. | UND | 2,00 | 1.389,45 | R\$ 2.778,90 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 11.01.010 | DER-EDIF | S060101 | MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M | UND | 1,00 | 378,72 | R\$ 378,72 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 11.01.011 | DER-EDIF | S060103 | MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M | UND | 13,00 | 378,72 | R\$ 4.923,36 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 11.01.012 | DER-EDIF | S060108 | MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,90 X 2,10 M | UND | 10,00 | 451,08 | R\$ 4.510,80 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 11.01.013 | COMP | ESQ-10 | PORTA DE CORRER EM MADEIRA DE LEI TRATADA, UMA FOLHA, COM BARRA DE APOIO VERTICAL EM AÇO INOX, 30 CM, CHAPA METÁLICA E FECHADURA (1,10 X 2,10M) | UND | 2,00 | 2.367,59 | R\$ 4.735,17 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 11.01.014 | DER-EDIF | S190306 | PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ FOSCO INCOLOR, LINHA TRIPLA PROTEÇÃO PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE | M2 | 120,99 | 26,10 | R\$ 3.157,83 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 11.02 | | | | | | | R\$ 61.548,44 | | | | | | | |
| JANELAS | | | | | | | | | | | | | | |
| ALUMÍNIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01.015 | DER-EDIF | S071703 | JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 0,72 | 404,50 | R\$ 291,23 | | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Medição nº 06

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

Referência: Novembro de 2024

Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

BDI = 33,25%

PLANILHA 6ª MEDIÇÃO

| ITEM | ORGÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | CUSTO TOTAL (R\$) | 06ª MEDIÇÃO | | | Executado físico (quantidade) | | Executado financeiro (R\$) | |
|-----------|----------|---------|--|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|--|-------|-------------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| 11.02.02 | COMP | ESQ-04 | JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, BASCULANTE, COM CONTRAMARÇOS | M2 | 4,06 | 671,70 | R\$ 2.727,10 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 11.02.03 | DER-EDIF | S071703 | JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANÇA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 0,78 | 404,50 | R\$ 315,50 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 11.02.04 | DER-EDIF | S071701 | JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANÇA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 14,40 | 529,70 | R\$ 7.627,60 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 11.02.05 | COMP | ESQ-05 | JANELA DE CORRER, DUAS FOLHAS, COM BANDEIRA SUPERIOR BASCULANTE E BANDEIRA INFERIOR FIXA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO (1,50 X 1,80M) | UND | 2,00 | 1.382,96 | R\$ 2.765,91 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 11.02.06 | COMP | ESQ-06 | JANELA DE CORRER, DUAS FOLHAS, COM BANDEIRA INFERIOR FIXA, EM VENEZIANA ABERTA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO (2,00 X 2,00M) | UND | 3,00 | 2.285,12 | R\$ 6.855,34 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 11.02.07 | COMP | ESQ-07 | JANELA DE CORRER, QUATRO FOLHAS, COM BANDEIRA SUPERIOR BASCULANTE E BANDEIRA INFERIOR FIXA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO (2,50 X 1,80M) | UND | 10,00 | 1.963,44 | R\$ 19.634,40 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 11.02.08 | COMP | ESQ-08 | JANELA GUILHOTINA EM ALUMÍNIO, TIPO "PASSA-PRATO" (2,00 X 1,20M) | UND | 1,00 | 1.064,87 | R\$ 1.064,86 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 11.02.09 | DER-EDIF | S071101 | TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 12" FIO 12, COM QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E CANTONEIRA DE FERRO 1/2" X 1/2" X1/8", CONFORME DETALHE EM PROJETO | M2 | 0,44 | 663,65 | R\$ 292,00 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 11.02.10 | DER-EDIF | S080102 | VIDROS | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 11.02.11 | DER-EDIF | S080103 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA | M2 | 69,28 | 259,28 | R\$ 17.962,57 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| | | | VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA | M2 | 4,30 | 325,22 | R\$ 1.398,42 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 11.02.12 | COMP | ESQ-09 | TELA MOSQUITEIRO TIPO JANELA GUILHOTINA (2,00 X 0,60M) | UND | 1,00 | 613,52 | R\$ 613,51 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | R\$ 136.896,70 | | | | | | | |
| 12.01 | | | PADRAO DE ENTRADA | | | | R\$ 7.520,85 | | | | | | | |
| 12.01.01 | DER-EDIF | S151710 | PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001 ATÉ 75000W - 220/127V | UND | 1,00 | 7.520,85 | R\$ 7.520,85 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12.02 | | | CAIXAS DE PASSAGEM | | | | R\$ 416,93 | | | | | | | |
| 12.02.01 | DER-EDIF | S150616 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM | UND | 1,00 | 282,32 | R\$ 282,31 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12.02.02 | DER-EDIF | S151003 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, DIMENSÃO DE 30X30X30CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5CM | UND | 1,00 | 134,63 | R\$ 134,62 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12.03 | | | ELETRODUTOS, CALHAS E CONEXÕES | | | | R\$ 5.306,26 | | | | | | | |
| 12.03.01 | DER-EDIF | S151129 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1,1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6,00 | 32,97 | R\$ 197,82 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12.03.02 | DER-EDIF | S151138 | ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE | M | 36,00 | 23,51 | R\$ 846,18 | | | 36,00 | 36,00 | 100,00% | R\$ 846,18 | R\$ 846,18 |
| 12.03.03 | DER-EDIF | S151137 | ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE | M | 65,00 | 26,30 | R\$ 1.709,66 | | | 65,00 | 65,00 | 100,00% | R\$ 1.709,66 | R\$ 1.709,66 |
| 12.03.04 | DER-EDIF | S151140 | ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 3", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE | M | 57,00 | 44,78 | R\$ 2.552,60 | | | 57,00 | 57,00 | 100,00% | R\$ 2.552,60 | R\$ 2.552,60 |
| 12.04 | | | CABOS E FIOS | | | | R\$ 21.386,17 | | | | | | | |
| 12.04.01 | DER-EDIF | S151426 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 25,0MM2 | M | 80,00 | 102,43 | R\$ 8.194,20 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12.04.02 | DER-EDIF | S151423 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 35,0MM2 | M | 80,00 | 42,86 | R\$ 3.428,40 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12.04.03 | DER-EDIF | S151422 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 25,0MM2 | M | 125,00 | 31,86 | R\$ 3.982,50 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12.04.04 | DER-EDIF | S151421 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 16,0MM2 | M | 35,00 | 22,19 | R\$ 776,47 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12.04.05 | DER-EDIF | S151420 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 10,0MM2 | M | 80,00 | 16,78 | R\$ 1.342,20 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12.04.06 | DER-EDIF | S151419 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 6,0MM2 | M | 60,00 | 12,23 | R\$ 733,95 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12.04.07 | COMP | ELE-01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, PREPARADO, CORTADO E ENFIADO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 60MM2, 450/750V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | UND | 20,00 | 57,28 | R\$ 1.145,55 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12.04.08 | DER-EDIF | S151406 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 16,0MM2 | M | 60,00 | 21,91 | R\$ 1.314,45 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12.04.09 | DER-EDIF | S151405 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 10,0MM2 | M | 20,00 | 15,92 | R\$ 318,45 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12.04.010 | DER-EDIF | S151404 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 6,0MM2 | M | 15,00 | 10,00 | R\$ 150,00 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12.05 | | | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | R\$ 4.548,59 | | | | | | | |
| 12.05.01 | SINAPI | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 | UN | 1,00 | 1.218,31 | R\$ 1.218,30 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12.05.02 | DER-EDIF | S151903 | QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA, NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDNTN II-34DIN-CEMAR OU EQUIV | UND | 1,00 | 698,03 | R\$ 698,03 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12.05.03 | DER-EDIF | S150309 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 32 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO | UND | 3,00 | 698,03 | R\$ 2.094,09 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12.05.04 | DER-EDIF | S150308 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO | UND | 1,00 | 538,17 | R\$ 538,17 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12.06 | | | CAIXAS DE PASSAGEM | | | | R\$ 4.566,19 | | | | | | | |
| 12.06.01 | DER-EDIF | S150628 | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX 4X2" | UND | 171,00 | 8,93 | R\$ 1.526,17 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Medição nº 06

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

Referência: Novembro de 2024

Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

BDI = 33,25%

PLANILHA 6ª MEDIÇÃO

| ITEM | ORGÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | CUSTO TOTAL (R\$) | 06ª MEDIÇÃO | | Executado físico (quantidade) | | Executado financeiro (R\$) | |
|--------------|----------|---------|---|---------|------------|----------------------|----------------------|-------------|--|-------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| 12.06.02 | COMP | ELE-03 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE SOBREPOR VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE, COM ADAPTADORES NOS DIÂMETROS APROPRIADOS. TUDO INCLUIDO. | UND | 70,00 | 14,73 | R\$ 1.031,10 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.06.03 | DER-EDIF | S150636 | CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX | UND | 122,00 | 10,97 | R\$ 1.338,64 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.06.04 | DER-EDIF | S150612 | CAIXA DE PASSAGEM 100X100X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA | UND | 14,00 | 42,08 | R\$ 589,05 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.06.05 | DER-EDIF | S150632 | CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA | UND | 1,00 | 81,23 | R\$ 81,23 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.07 | | | ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES | | | 0,00 | R\$ 18.285,22 | | | | | | |
| 12.07.01 | DER-EDIF | S151126 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.015,00 | 18,02 | R\$ 18.285,22 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.08 | | | CABOS E FIOS | | | 0,00 | R\$ 26.298,05 | | | | | | |
| 12.08.01 | DER-EDIF | S151404 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C 7,6.0MM2 | M | 300,00 | 10,00 | R\$ 3.000,00 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.08.02 | DER-EDIF | S151403 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C 7,4.0MM2 | M | 140,00 | 8,56 | R\$ 1.198,05 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.08.03 | DER-EDIF | S151402 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 2,5MM2 | M | 3.250,00 | 6,80 | R\$ 22.100,00 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.09 | | | DISJUNTORES, DR'S E DPS | | | 0,00 | R\$ 10.610,09 | | | | | | |
| 12.09.01 | DER-EDIF | S151338 | MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UND | 11,00 | 23,17 | R\$ 254,84 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.09.02 | DER-EDIF | S151301 | MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UND | 17,00 | 23,17 | R\$ 393,84 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.09.03 | DER-EDIF | S151302 | MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UND | 4,00 | 23,17 | R\$ 92,67 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.09.04 | DER-EDIF | S151318 | MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UND | 3,00 | 28,91 | R\$ 86,71 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.09.05 | DER-EDIF | S151322 | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UND | 8,00 | 65,17 | R\$ 521,34 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.09.06 | DER-EDIF | S151309 | MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UND | 1,00 | 88,58 | R\$ 88,58 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.09.07 | DER-EDIF | S151310 | MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UND | 2,00 | 94,65 | R\$ 189,30 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.09.08 | DER-EDIF | S151330 | MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UND | 6,00 | 103,73 | R\$ 622,39 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.09.09 | DER-EDIF | S151331 | MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 80A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UND | 2,00 | 193,14 | R\$ 386,28 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.09.010 | DER-EDIF | S151334 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UND | 1,00 | 504,26 | R\$ 504,25 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.09.011 | DER-EDIF | S151350 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE | UND | 6,00 | 134,81 | R\$ 808,87 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.09.012 | DER-EDIF | S151357 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE | UND | 8,00 | 146,04 | R\$ 1.168,32 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.09.013 | COMP | ELE-06 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE III, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUIDO. | UND | 24,00 | 228,86 | R\$ 5.492,70 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.10 | | | LUMINÁRIAS | | | 0,00 | R\$ 22.914,54 | | | | | | |
| 12.10.01 | COMP | CP-18 | REFLETOR DE LED 50W, IP65, SLIM, BIVOLT, LUZ BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6,00 | 76,82 | R\$ 460,89 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.10.02 | COMP | CP-19 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, COM UMA LÂMPADA LED 10W BASE E27 | UND | 9,00 | 130,67 | R\$ 1.175,98 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.10.03 | COMP | CP-12 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO, REF: LUMICENTER CAN03-E216 OU EQUIVALENTE | UND | 16,00 | 217,12 | R\$ 3.473,88 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.10.04 | COMP | CP-14 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO, REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU EQUIVALENTE | UND | 26,00 | 184,01 | R\$ 4.784,32 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.10.05 | COMP | CP-15 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO, REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE | UND | 49,00 | 173,06 | R\$ 8.480,06 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.10.06 | COMP | ELE-11 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO (PRISMÁTICO), COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO, TUDO INCLUIDO. | UND | 6,00 | 181,58 | R\$ 1.089,49 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.10.07 | DER-EDIF | S181002 | LUMINÁRIA SOBREPOR COMPLETA, CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALÉTAS PARABÓLICAS ALUMÍNIO PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 20W TEMP. DE COR 5000K BIVOLT CI 1,20M - REF. CS232AL-N - AMES 2447 - LUMIAMI OU EQUIVALENTE | UND | 19,00 | 181,58 | R\$ 3.449,92 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.11 | | | INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS | | | 0,00 | R\$ 6.786,35 | | | | | | |
| 12.11.01 | DER-EDIF | S180201 | TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MÓDULO) - 2 POLOS + TERRA 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2" | UND | 81,00 | 37,08 | R\$ 3.003,48 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.11.02 | COMP | CP-21 | TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" | UND | 7,00 | 59,19 | R\$ 414,33 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.11.03 | DER-EDIF | S180204 | INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" | UND | 28,00 | 31,55 | R\$ 883,47 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.11.04 | DER-EDIF | S180205 | INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" | UND | 6,00 | 53,47 | R\$ 320,80 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.11.05 | DER-EDIF | S180206 | INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" | UND | 6,00 | 38,75 | R\$ 232,51 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.11.06 | COMP | ELE-01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 90MM2, 450/750V, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | UND | 17,00 | 57,28 | R\$ 973,71 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.11.07 | COMP | ELE-26 | TAMPA CEGA PVC 4X2" PARA CONDULETE, TUDO INCLUIDO. | UND | 70,00 | 7,46 | R\$ 521,85 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.11.08 | COMP | ELE-26 | CABO PP 3X2,5MM² COM PLUGUES 2P+T, 10A -250V, MACHO E FÊMEA, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS E VENTILADORES | UND | 16,00 | 27,26 | R\$ 436,20 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 12.12 | | | OUTROS | | | 0,00 | R\$ 8.057,46 | | | | | | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Medição nº 06

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

BDI = 33,25%

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 6ª MEDIÇÃO

| ITEM | ORGÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | CUSTO TOTAL (R\$) | 06ª MEDIÇÃO | | | Executado físico (quantidade) | | Executado financeiro (R\$) | |
|------------------|----------|---------|--|---------|------------|----------------------|-----------------------|-------------|--|--------|-------------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| 12.12.01 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4,00 | 36,59 | R\$ 146,34 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 12.12.02 | DER-EDIF | S180702 | VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA LUMINÁRIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE VELOCIDADE | UND | 28,00 | 282,54 | R\$ 7.911,12 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13 | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | R\$ 137.294,52 | | | | | | | |
| 13.01 | | | ÁGUA FRIA | | | | R\$ 17.815,31 | | | | | | | |
| 13.01.01 | DER-EDIF | S141409 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 29,60 | 20,63 | R\$ 610,50 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.01.02 | DER-EDIF | S141410 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 177,97 | 23,51 | R\$ 4.183,18 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.01.03 | DER-EDIF | S141411 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 74,11 | 28,43 | R\$ 2.106,57 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.01.04 | DER-EDIF | S141412 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 40MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25,59 | 36,54 | R\$ 935,05 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.01.05 | DER-EDIF | S141413 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 52,11 | 47,76 | R\$ 2.488,77 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.01.06 | DER-EDIF | S170549 | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 3000 LITROS, INCLUSIVE PEÇA DE APOIO DE 6X16 CM, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA | UND | 3,00 | 2.397,08 | R\$ 7.191,24 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.02 | | | ESGOTO | | | | R\$ 41.448,38 | | | | | | | |
| 13.02.01 | DER-EDIF | S141906 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 52,92 | 29,48 | R\$ 1.560,21 | | | 52,92 | 52,92 | 100,00% | R\$ 1.560,21 | R\$ 1.560,21 |
| 13.02.02 | DER-EDIF | S141907 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 115,06 | 40,73 | R\$ 4.686,68 | | | 115,06 | 115,06 | 100,00% | R\$ 4.686,68 | R\$ 4.686,68 |
| 13.02.03 | DER-EDIF | S141908 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 8,56 | 61,40 | R\$ 525,60 | | | 8,56 | 8,56 | 100,00% | R\$ 525,61 | R\$ 525,61 |
| 13.02.04 | DER-EDIF | S141909 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 132,54 | 71,35 | R\$ 9.456,39 | | | 132,54 | 132,54 | 100,00% | R\$ 9.456,40 | R\$ 9.456,40 |
| 13.02.05 | DER-EDIF | S141910 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 0,51 | 100,46 | R\$ 51,23 | | | 0,51 | 0,51 | 100,00% | R\$ 51,23 | R\$ 51,23 |
| 13.02.06 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13,00 | 52,14 | R\$ 677,82 | | | 13,00 | 13,00 | 100,00% | R\$ 677,82 | R\$ 677,82 |
| 13.02.07 | COMP | HID-05 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 170 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. TUDO INCLUIDO. | UND | 1,00 | 104,42 | R\$ 104,41 | | | 1,00 | 1,00 | 100,00% | R\$ 104,42 | R\$ 104,42 |
| 13.02.08 | DER-EDIF | S142112 | CAIXA SECA EM PVC, DIÂM. 100MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS, EM AÇO INOX | UND | 7,00 | 91,46 | R\$ 640,18 | | | 7,00 | 7,00 | 100,00% | R\$ 640,19 | R\$ 640,19 |
| 13.02.09 | DER-EDIF | S142109 | RALO SECO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA EM PVC | UND | 1,00 | 70,94 | R\$ 70,93 | | | 1,00 | 1,00 | 100,00% | R\$ 70,94 | R\$ 70,94 |
| 13.02.010 | COMP | HID-02 | RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=100 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 13,00 | 46,14 | R\$ 599,82 | | | 13,00 | 13,00 | 100,00% | R\$ 599,82 | R\$ 599,82 |
| 13.02.011 | COMP | HID-03 | RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=150 MM. TUDO INCLUIDO. | UND | 6,00 | 77,21 | R\$ 463,27 | | | 6,00 | 6,00 | 100,00% | R\$ 463,28 | R\$ 463,28 |
| 13.02.012 | | | FOSSA-FILTRO | | | | R\$ 0,00 | | | | | | | |
| 13.02.012 | DER-EDIF | S030103 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA | M3 | 35,27 | 16,37 | R\$ 577,45 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.02.013 | DER-EDIF | S040206 | FÓRMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2,5 X 30,0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA) | M2 | 73,00 | 84,51 | R\$ 6.169,23 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.02.014 | DER-EDIF | S040231 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO) | M3 | 0,50 | 675,18 | R\$ 337,59 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.02.015 | DER-EDIF | S040243 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM | KG | 574,00 | 11,21 | R\$ 6.431,67 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.02.016 | DER-EDIF | S040245 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12,5 A 25,0 MM (1/2 A 1") | KG | 156,00 | 11,93 | R\$ 1.861,47 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.02.017 | DER-EDIF | S040253 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO) | M3 | 7,68 | 734,88 | R\$ 5.643,87 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.02.018 | DER-EDIF | S030201 | REATERRO APLIADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM | M3 | 14,32 | 62,54 | R\$ 895,60 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.02.019 | SINAPI | 100994 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 61,72 | 4,67 | R\$ 287,92 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.02.020 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 271,36 | 1,50 | R\$ 407,04 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.03 | | | ÁGUAS PLUVIAIS | | | | R\$ 22.483,15 | | | | | | | |
| 13.03.01 | DER-EDIF | S141908 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3,74 | 61,40 | R\$ 229,84 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.03.02 | DER-EDIF | S141909 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 197,90 | 71,35 | R\$ 14.119,67 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.03.03 | DER-EDIF | S141910 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 80,97 | 100,46 | R\$ 8.133,84 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.04 | | | CAIXAS | | | | R\$ 8.019,40 | | | | | | | |
| 13.04.01 | DER-EDIF | S141102 | CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X80CM E HMÁX=1M, C/ TAMPAS EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO | UND | 6,00 | 608,49 | R\$ 3.650,94 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.04.02 | DER-EDIF | S141103 | CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM. 60X80CM E HMÁX=1M, C/ TAMPAS EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONC.ESP.10CM, REVEST. INTERN. C/CHAP. E REB. IMPERMEAB. ESCAV. REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG EM PVC 100MM | UND | 1,00 | 687,84 | R\$ 687,84 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 13.04.03 | DER-EDIF | S141101 | CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X80CM E HMÁX = 1M, COM TAMPAS DE CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO | UND | 5,00 | 616,99 | R\$ 3.084,93 | | | | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |

Protocolo: 2363/2026

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: 1f1648d93f2c82fe74a4b934dbb25755



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Medição nº 06

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

Referência: Novembro de 2024

Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

BDI = 33,25%

PLANILHA 6ª MEDIÇÃO

| ITEM | ORGÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | CUSTO TOTAL (R\$) | 06ª MEDIÇÃO | | Executado físico (quantidade) | | Executado financeiro (R\$) | |
|----------------------------------|----------|---------|--|---------|------------|----------------------|-----------------------|-------------|--|-------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| 13.04.04 | COMP | CP-03 | CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.50X75CM E HMÁX=80CM, COM TAMPAS EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISADO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO | UND | 1,00 | 595,70 | R\$ 595,69 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 13.05 | | | | | | 0,00 | R\$ 3.777,83 | | | | | | |
| 13.05.01 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2024 | UN | 1,00 | 149,41 | R\$ 149,40 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 13.05.02 | SINAPI | 103048 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021 | UN | 6,00 | 23,65 | R\$ 141,88 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 13.05.03 | SINAPI | 103049 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021 | UN | 4,00 | 25,72 | R\$ 102,87 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 13.05.04 | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021 | UN | 8,00 | 125,51 | R\$ 1.004,04 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 13.05.05 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021 | UN | 1,00 | 46,99 | R\$ 46,98 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 13.05.06 | DER-EDIF | S170328 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | UND | 18,00 | 129,59 | R\$ 2.332,66 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 13.06 | | | | | | 0,00 | R\$ 44.050,45 | | | | | | |
| 13.06.01 | SICRO | 2003983 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 32,00 | 224,72 | R\$ 7.191,12 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 13.06.02 | DER-EDIF | S030103 | ESCOVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 83,20 | 16,37 | R\$ 1.362,19 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 13.06.03 | DER-ES | 40304 | REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO | M3 | 16,47 | 50,57 | R\$ 832,80 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 13.06.04 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF. 08/2023 | M3 | 58,24 | 29,75 | R\$ 1.732,34 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 13.06.05 | SINAPI | 100994 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1.20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T), AF. 07/2020 | T | 154,03 | 4,67 | R\$ 718,54 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 13.06.06 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020 | TXKM | 1.278,17 | 1,50 | R\$ 1.917,25 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 13.06.07 | DER-EDIF | S140903 | TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA | M | 30,00 | 67,07 | R\$ 2.011,95 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 13.06.08 | SICRO | 804061 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONDIÇÃO 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1,00 | 364,26 | R\$ 364,26 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 13.06.09 | COMP | DRE-01 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM POLIAMIDA REFORÇADA - CARGA DE CONTROLE DE 250 KN - 100,0 X 16,0 X 15,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, TUDO INCLUIDO. | M | 17,80 | 400,00 | R\$ 7.120,00 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 13.06.010 | COMP | DRE-02 | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPAS, DIMENSÕES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 2,00 M | UND | 4,00 | 5.200,00 | R\$ 20.800,00 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 14 | | | | | | 0,00 | R\$ 106.669,53 | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 14.01 | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 | UN | 3,00 | 1.145,75 | R\$ 3.437,25 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 14.02 | DER-EDIF | S170136 | BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ADOPLADA E VÁLVULA DE DUPLO AÇIONAMENTO, RAVENA - P9 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO | UND | 8,00 | 1.050,00 | R\$ 8.400,00 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 14.03 | DER-EDIF | S170120 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, PADRÃO POPULAR IZ 7 DECA, CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO EM PVC RÍGIDO 1 1/2" X 12", VÁLVULA EM PVC 1 1/2", ENGATE FLEXÍVEL EM PVC 1 1/2" X 30CM E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 5,00 | 341,45 | R\$ 1.707,22 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 14.04 | DER-EDIF | S170603 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 80 CM | UND | 7,00 | 182,18 | R\$ 1.275,22 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 14.05 | DER-EDIF | S170601 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM | UND | 6,00 | 130,70 | R\$ 784,17 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 14.06 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF. 01/2020 | UN | 11,00 | 79,46 | R\$ 874,08 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 14.07 | DER-EDIF | S170357 | CHUVEIRO EM METAL CROMADO COM DESVIADOR FLEXÍVEL E DUCHA MANUAL LINHA MAX 1975C ? DECA OU EQUIVALENTE | UND | 9,00 | 1.191,25 | R\$ 10.721,22 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 14.08 | DER-EDIF | S170519 | DUCHA MANUAL ÁGUA JET , LINHA AQUARIUS , COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | UND | 9,00 | 298,64 | R\$ 2.687,78 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 14.09 | DER-EDIF | S170110 | CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS ? ICASA, CELITE OU EQUIVALENTE | UND | 12,00 | 77,54 | R\$ 930,42 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 14.10 | DER-EDIF | S170115 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR REDONDA, 36CM - L-41 ? DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1", SIFÃO EM METÁLICO TIPO COPO CROMADO 1 1/2" X 1/2" E ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 12,00 | 349,61 | R\$ 4.195,35 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 14.11 | DER-EDIF | S170114 | BACIA CONVENCIONAL, INFANTIL DE LOUÇA BRANCA - STUDIO KIDS - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO | UND | 1,00 | 1.029,37 | R\$ 1.029,36 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 14.12 | DER-EDIF | S170515 | CUBA P/ PANELOS DE AÇO INOX 80X60X40 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE VÁLVULA METAL 1 1/4" E SIFÃO CROMADO 1 X 1 1/2", EXCL. TORNEIRA | UND | 1,00 | 1.573,37 | R\$ 1.573,37 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 14.13 | DER-EDIF | S170530 | CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.580X340X150)MM, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANK, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 3/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA | UND | 4,00 | 472,28 | R\$ 1.889,10 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 14.14 | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 | UN | 2,00 | 815,48 | R\$ 1.630,96 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 14.15 | DER-EDIF | S170562 | BEBEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050) OU EQUIVALENTE | UND | 1,00 | 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 14.16 | DER-EDIF | S170315 | TORNEIRA DE PAREDE DE COZINHA BICA ALTA 360° GALI - DOCOL OU EQUIVALENTE | UND | 3,00 | 267,84 | R\$ 803,52 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |
| 14.17 | SINAPI | 96909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 | UN | 1,00 | 103,73 | R\$ 103,72 | | | 0,00 | 0,00% | | R\$ - |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Medição nº 06

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

BDI = 33,25%

Refêrencia: Novembro de 2024

PLANILHA 6ª MEDIÇÃO

| ITEM | ORGAO | CODIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITARIO (R\$) | CUSTO TOTAL (R\$) | 06ª MEDIÇÃO | | Executado fisico (quantidade) | | Executado financeiro (R\$) | |
|--------------|----------|---------|--|---------|------------|----------------------|----------------------|-------------|--|-------------------------------|-------|----------------------------|---|
| 14.18 | DER-EDIF | S170615 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 70 CM | UND | 5,00 | 166,33 | R\$ 831,63 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 14.19 | DER-EDIF | S080201 | ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS. | M2 | 11,00 | 630,00 | R\$ 6.930,00 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 14.20 | COMP | ACS-01 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO. TUDO INCLUÍDO. | UND | 4,00 | 79,95 | R\$ 319,80 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 14.21 | COMP | ACS-02 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA. TUDO INCLUÍDO. | UND | 11,00 | 79,95 | R\$ 879,45 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 14.22 | COMP | ACS-04 | SABONETEIRA DE PAREDE EM LOUÇA BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUÍDO. | UND | 8,00 | 45,29 | R\$ 362,28 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 14.23 | COMP | ACS-05 | TORNEIRA AQUIPRESS ANTIVANDALISMO 1180/AV FABRIMAR OU EQUIVALENTE. TUDO INCLUÍDO. | UND | 5,00 | 307,58 | R\$ 1.537,91 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 14.24 | COMP | ACS-07 | TORNEIRA P/ COZINHA DE MESA BICA ALTA PERTUTTI DOCOL OU EQUIVALENTE | UND | 13,00 | 133,28 | R\$ 1.732,57 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 14.25 | COMP | ACS-06 | TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR | UND | 2,00 | 67,16 | R\$ 134,31 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 14.26 | SINAPI | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 3,00 | 631,40 | R\$ 1.894,20 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 14.27 | DER-EDIF | S170607 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA EM AÇO INOX 304 - 80CM P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050) | UND | 2,00 | 388,60 | R\$ 777,19 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 14.28 | COMP | EPN-04 | DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA 2CM, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUÍDO. | M2 | 5,20 | 890,81 | R\$ 4.632,18 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 14.29 | COMP | EPN-03 | PRATELEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA 2CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUÍDO. | M2 | 36,42 | 591,14 | R\$ 21.529,13 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 14.30 | COMP | CP-01 | BANHEIRA INFANTIL PLÁSTICO RÍGIDO, 20L | UND | 1,00 | 192,99 | R\$ 192,99 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 14.31 | COMP | CP-02 | BEBEDOURO DE AÇO INOX, 4 TORNEIRAS | UND | 2,00 | 3.355,55 | R\$ 6.711,10 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 14.32 | COMP | EPN-05 | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM, INCLUSIVE FILETE DE 3CM, EXCETO RODABANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 14,21 | 800,00 | R\$ 11.368,00 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 14.33 | COMP | EPN-01 | RODABANCA DE GRANITO VERDE UBATUBA, H=7CM ESP=2CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 19,91 | 65,00 | R\$ 1.294,05 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15 | | | CABEAMENTO ESTRUTURADO | | | | R\$ 11.938,68 | | | | | | |
| 15.01 | | | RACKS E DGS | | | | R\$ 916,04 | | | | | | |
| 15.01.01 | DER-EDIF | S160811 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 19" - 12 U'S X 570MM | UND | 1,00 | 723,28 | R\$ 723,27 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.01.02 | SINAPI | 100561 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019 | UN | 1,00 | 194,78 | R\$ 194,77 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.02 | | | CAIXAS DE PASSAGEM | | | 0,00 | R\$ 1.947,89 | | | | | | |
| 15.02.01 | DER-EDIF | S150628 | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" | UND | 18,00 | 8,93 | R\$ 160,65 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.02.02 | DER-EDIF | S150629 | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4" | UND | 1,00 | 15,68 | R\$ 15,68 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.02.03 | DER-EDIF | S150634 | CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA | UND | 4,00 | 202,19 | R\$ 808,74 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.02.04 | SINAPI | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF. 12/2020 | UN | 1,00 | 606,21 | R\$ 606,21 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.02.05 | SINAPI | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020 | UN | 1,00 | 356,62 | R\$ 356,61 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.03 | | | ELETRODUTOS E CONEXÕES | | | 0,00 | R\$ 3.315,25 | | | | | | |
| 15.03.01 | DER-EDIF | S151127 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 95,00 | 19,34 | R\$ 1.836,82 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.03.02 | DER-EDIF | S151128 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DIÂMETRO 1,1/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30,00 | 30,06 | R\$ 901,80 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.03.03 | DER-EDIF | S151130 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DIÂMETRO 2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10,00 | 35,72 | R\$ 357,15 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.03.04 | DER-EDIF | S151139 | ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE | M | 8,00 | 27,44 | R\$ 219,48 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.04 | | | CABOS E FIOS | | | 0,00 | R\$ 2.815,02 | | | | | | |
| 15.04.01 | DER-EDIF | S160908 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E | M | 615,00 | 4,21 | R\$ 2.587,61 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.04.02 | SINAPI | 98293 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019 | M | 12,00 | 8,11 | R\$ 97,29 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.04.03 | SINAPI | 98400 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019 | M | 10,00 | 13,01 | R\$ 130,12 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.05 | | | TOMADAS E PLACAS | | | 0,00 | R\$ 987,59 | | | | | | |
| 15.05.01 | DER-EDIF | S160906 | ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E | UND | 14,00 | 21,72 | R\$ 304,08 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.05.02 | COMP | CP-33 | ESPELHO 4" X 2" COM 2 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E | UND | 4,00 | 93,70 | R\$ 374,79 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.05.03 | COMP | CP-24 | PLACA CEGA OU COM FURO 4X4" EM PVC | UND | 1,00 | 8,72 | R\$ 8,72 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.06 | | | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | | | 0,00 | R\$ 1.278,66 | | | | | | |
| 15.06.01 | DER-EDIF | S160823 | CALHA COM 8 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19", COM CHICOTE DE 2 METROS DE COMPRIMENTO | UND | 1,00 | 115,39 | R\$ 115,38 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.06.02 | DER-EDIF | S160825 | GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 1 U'S, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" | UND | 2,00 | 34,84 | R\$ 69,67 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.06.03 | DER-EDIF | S160831 | BANDEJA SIMPLES FIXA 1 X X 290MM CARGA MÁXIMA 20KG, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" | UND | 1,00 | 72,71 | R\$ 72,71 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.06.04 | DER-EDIF | S160940 | PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/IDC CAT.5E, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" | UND | 2,00 | 269,39 | R\$ 538,77 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.06.05 | DER-EDIF | S160945 | PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXÍVEL CAT.5E U/UTP RJ45 - 1,50 M | UND | 22,00 | 21,92 | R\$ 482,13 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.07 | | | OUTROS | | | 0,00 | R\$ 976,23 | | | | | | |
| 15.07.01 | DER-EDIF | S160969 | CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE ATÉ 100 PONTOS | UND | 22,00 | 43,35 | R\$ 953,70 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 15.07.02 | COMP | CP-36 | BLOCO DE TELEFONIA BU 10 PARES | UND | 1,00 | 22,53 | R\$ 22,53 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| | | | PAISAGISMO | | | 0,00 | R\$ 20.719,95 | | | | | | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Medição nº 06

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

Reféncia: Novembro de 2024

Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

BDI = 33,25%

PLANILHA 6ª MEDIÇÃO

| ITEM | ORGÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | CUSTO TOTAL (R\$) | 06ª MEDIÇÃO | | Executado físico (quantidade) | | Executado financeiro (R\$) | |
|--------------------|----------|----------------------------|---|---------|------------|----------------------|-------------------------|-------------|--|-------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------|
| 16.01 | COMP | PAI-05 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2 TUDO INCLUIDO. | M2 | 21,16 | 293,16 | R\$ 6.203,26 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 16.02 | COMP | PAI-07 | LASTRO DE BRITA Nº PARA JARDIM. TUDO INCLUIDO. | M3 | 3,13 | 228,55 | R\$ 715,35 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 16.03 | DER-EDIF | S200307 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL | M3 | 4,57 | 263,61 | R\$ 1.205,62 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 16.04 | COMP | PAI-06 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ALHO SOCIAL CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2 TUDO INCLUIDO. | M2 | 14,85 | 293,16 | R\$ 4.353,42 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 16.05 | DER-EDIF | S200326 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL | M2 | 245,40 | 32,00 | R\$ 7.853,41 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 16.06 | SICRO | 4413950 | PLANTIO DE MUDA DE ARVORE FRUTIFERA COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M | UN | 3,00 | 129,63 | R\$ 388,89 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 17 | | | PAVIMENTAÇÃO E PISOS EXTERNOS | | | | R\$ 33.462,30 | | | | | | |
| 17.01 | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 171,45 | 90,00 | R\$ 15.430,50 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 17.02 | SINAPI | 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 46,65 | 72,17 | R\$ 3.366,84 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 17.03 | SINAPI | 98503 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 | M2 | 46,65 | 30,41 | R\$ 1.418,62 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 17.04 | DER-EDIF | S200253 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO (TATIL DE ALERTA) VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1,5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO | M2 | 12,66 | 92,51 | R\$ 1.171,20 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 17.05 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 77,35 | 84,63 | R\$ 6.546,13 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 17.06 | COMP | PAV-01 | PAVIMENTAÇÃO COM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, 40X40X6CM FCK=10MPA, COM INTERSTÍCIOS DE 5CM, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EXCLUSIVE TOMADA DE JUNTAS E PREPARO DO TERRENO | M2 | 26,56 | 83,56 | R\$ 2.219,28 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 17.07 | DER-EDIF | S200223 | EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 02 SOB PASSEIOS E CICLOVIAS, INCL. ESCAVAÇÃO | M3 | 7,74 | 292,59 | R\$ 2.264,64 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 17.08 | SINAPI | 100994 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 13,93 | 4,67 | R\$ 64,98 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 17.09 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 653,41 | 1,50 | R\$ 980,11 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 18 | | | PARQUINHO/PLAYGROUND | | | | R\$ 14.999,01 | | | | | | |
| 18.01 | COMP | BQD-02 | PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPAS ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO-COLOCADO. | UND | 1,00 | 9.115,34 | R\$ 9.115,33 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 18.02 | COMP | BQD-03 | PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-BALANÇA DUPLA - COLOCADO BASES LATERAIS EM "X". | UND | 1,00 | 2.567,25 | R\$ 2.567,25 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 18.03 | TCPO | 3R 12 68 00 00 00 00 10 09 | GIRA-GIRA EM AÇO Ø 1,6 M, COM ASSENTO DE MADEIRA. | UND | 1,00 | 3.306,43 | R\$ 3.306,43 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| 19 | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | R\$ 22.504,50 | | | | | | |
| 19.01 | DER-EDIF | S200401 | LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) | M2 | 1.350,00 | 16,67 | R\$ 22.504,50 | | | 0,00 | 0,00% | R\$ | - |
| TOTAL GERAL | | | | | | | R\$ 3.004.500,00 | | | | | R\$ 135.771,73 | R\$ 1.716.999,87 |

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 1f1648d93f2c82fe74a4b934dbb25755

Documento assinado por:

| | |
|---|--|
| Adenecildo Marques Coitinho Dos Santos | |
| CPF: ***.786.817-** |  |
| Email Verificado: dinho.pesantos@hotmail.com | |
| IP: 191.241.72.190 | Data: 05/02/2026 12:31:16 |

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 05/02/2026 12:31:19

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: ba8c4ee847ea7f73567c852828be3c4f

Documento assinado por:

| | |
|---|--|
| Adenecildo Marques Coitinho Dos Santos | |
| CPF: ***.786.817-** |  |
| Email Verificado: dinho.pesantos@hotmail.com | |
| IP: 191.241.72.190 | Data: 05/02/2026 12:31:30 |

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 05/02/2026 12:31:32