
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CNPJ: 27.142.694/0001-58			OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO ANCHIETA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.															
Contratada: Benevides Construções Ltda CNPJ: 16.482.687/0001-89 BDI = 29,93%			CONTRATO A/S nº: 086/2023 PROCESSO: Nº 14576/2022 Medição nº: 22										Tipo: Andamento					
			Período: 19/08/2025 a 08/09/2025															
			Referência: Julho - 2022															
PLANILHA 22ª MEDIÇÃO			2ª REAJUSTE			SALDO ATÉ 21ª MEDIÇÃO	ADITIVO II			22ª MEDIÇÃO			Executado físico (quantidade)			Executado financeiro (R\$)		
REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	SALDO CONTRATUAL APOS A 7ª MEDIÇÃO	VALOR UNIT. REAJUSTADO		VALOR TOTAL REAJUSTADO	QUANTIDADE ACRES/DECRETES	TOTAL	TOTAL REAJUSTADO	Quant	% EXECUTADO	R\$ Valor	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluindo período	Acumulado até o período anterior	Medido no período
01			SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS			R\$ 8.214,28												
01.01			CANTILEIRO DE OBRAS		R\$ -													
01.01.01	DER-ES (EDIF.)	S020350	TAPUME, TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H+2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", CIADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H+30CM E ROSA C/ H+100M (REAPROVEITAMENTO 2%)	0,00	R\$ 222,63	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				216,00		216,00	R\$ 44.477,22		R\$ 44.477,22
01.01.02	DER-ES (EDIF.)	S020305	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2,0 X 4,0 M, PADRÃO DER	0,00	R\$ 276,10	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				8,00		8,00	R\$ 2.042,92		R\$ 2.042,92
01.01.03	DER-ES (EDIF.)	S020701	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14,50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	0,00	R\$ 984,13	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				14,50		14,50	R\$ 13.198,45		R\$ 13.198,45
01.01.04	DER-ES (EDIF.)	S020702	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10,90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	0,00	R\$ 730,77	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				10,90		10,90	R\$ 7.367,26		R\$ 7.367,26
01.01.05	DER-ES (EDIF.)	S020706	UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO DE 20 A 40 FUNC. ÁREA 25,40M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	0,00	R\$ 28.918,80	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				1,00		1,00	R\$ 25.914,93		R\$ 25.914,93
01.01.06	DER-ES (EDIF.)	S020703	BARRACÃO PARA DEPOSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10,90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	0,00	R\$ 638,67	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				10,90		10,90	R\$ 6.438,78		R\$ 6.438,78
01.01.07	DER-ES (EDIF.)	S020704	REFETÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1,21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	0,00	R\$ 562,76	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				24,20		24,20	R\$ 12.596,09		R\$ 12.596,09
01.01.08	DER-ES (EDIF.)	S020708	GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12,00M2, EM PEÇA DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	0,00	R\$ 267,11	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				12,00		12,00	R\$ 2.964,59		R\$ 2.964,59
01.01.09	DER-ES (EDIF.)	S020709	GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6,00M2, EM PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	0,00	R\$ 355,73	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				6,00		6,00	R\$ 1.974,13		R\$ 1.974,13
01.01.10	DER-ES (EDIF.)	S020711	RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	0,00	R\$ 2.574,11	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				3,00		3,00	R\$ 7.142,47		R\$ 7.142,47
01.01.11	DER-ES (EDIF.)	S020713	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS. CABO DE LIGAÇÃO ÀTE BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB. DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	0,00	R\$ 539,45	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				25,00		25,00	R\$ 12.473,60		R\$ 12.473,60
01.01.12	DER-ES (EDIF.)	S020714	REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	0,00	R\$ 457,51	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				25,00		25,00	R\$ 10.578,90		R\$ 10.578,90
01.01.13	DER-ES (EDIF.)	S020712	REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIAM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	0,00	R\$ 57,74	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				25,00		25,00	R\$ 1.335,03		R\$ 1.335,03
01.02			LIMPEZA DO TERRENO			R\$ -												
01.02.01	DER-ES (EDIF.)	S010402	RASPAAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL)	0,00	R\$ 5,56	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				2.880,00		2.880,00	R\$ 14.818,26		R\$ 14.818,26
01.03			LOCAÇÃO DA OBRA			R\$ -												
01.03.01	DER-ES (EDIF.)	S010501	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	0,00	R\$ 12,59	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				2.460,00		2.460,00	R\$ 28.638,65		R\$ 28.638,65
01.03.02	DER-ES (EDIF.)	S010512	EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NÍVEL MÉDIO)	0,00	R\$ 23.916,29	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				0,10		0,10	R\$ 2.212,05		R\$ 2.212,05
01.04			OUTROS			R\$ 8.200,26												
01.04.01	DER-ES (EDIF.)	S020346	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL)	730,21	R\$ 11,23	R\$ 8.200,26	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				1.011,06		1.011,06	R\$ 10.782,95		R\$ 10.782,95
01.05			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			R\$ 14,03												
01.05.01	DER-ES (EDIF.)	S030101	ESCOVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	0,00	R\$ 72,36	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				242,74		242,74	R\$ 16.270,89		R\$ 16.270,89
01.05.02	DER-ES (EDIF.)	S030201	REATERRO APILADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM	0,18	R\$ 77,92	R\$ 14,03	0,18	R\$ 14,03	R\$ 14,03				191,47		191,47	R\$ 13.808,67		R\$ 13.808,67
02			ESTRUTURA			R\$ 12.970,58												
02.01			EDIFICAÇÃO			R\$ 7,11												
02.01.01			INFRAESTRUTURA			R\$ 7,11												
02.01.01.01			CINTAS E SAPATAS - CONCRETO E FÓRMA			R\$ 0,00												
02.01.01.01	DER-ES (EDIF.)	S040231	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO)	0,00	R\$ 746,77	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				8,75		8,75	R\$ 6.043,58		R\$ 6.043,58
02.01.01.02	DER-ES (EDIF.)	S040206	FÓRMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2,5 X 30,0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	0,00	R\$ 96,93	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				484,17		484,17	R\$ 43.406,67		R\$ 43.406,67
02.01.01.03	DER-ES (EDIF.)	S040253	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPa - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO)	0,01	R\$ 710,67	R\$ 7,11	0,01	R\$ 7,11	R\$ 7,11				48,01		48,01	R\$ 31.557,12		R\$ 31.557,12
02.01.01.04	DER-ES (EDIF.)	S040246	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4,0 A 7,0MM	0,00	R\$ 14,34	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				564,30		564,30	R\$ 7.485,92		R\$ 7.485,92
02.01.01.05	DER-ES (EDIF.)	S040243	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM	0,00	R\$ 14,09	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				2.212,40		2.212,40	R\$ 28.831,94		R\$ 28.831,94
02.01.01.06	DER-ES (EDIF.)	S040245	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-50 A (GROSSA) DIÂMETRO DE 12,5 A 26,0 MM (1/2" A 1")	0,00	R\$ 14,60	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				18,00		18,00	R\$ 242,99		R\$ 242,99
02.01.01.07	SINAPI	97083	LAJE SOBRE PISO - ARMADURA CONCRETO	0,00	R\$ 3,58	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				1.146,51		1.146,51	R\$ 3.790,60		R\$ 3.790,60
02.01.01.08	SINAPI	97113	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO AF. 09/2021	0,00	R\$ 1,77	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				1.146,51		1.146,51	R\$ 1.876,97		R\$ 1.876,97
02.01.01.09	DER-ES (EDIF.)	S040231	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	0,00	R\$ 746,77	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				57,33		57,33	R\$ 39.597,54		R\$ 39.597,54
02.01.01.10	SINAPI	97088	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO)	0,00	R\$ 29,47	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				2.040,79		2.040,79	R\$ 55.624,43		R\$ 55.624,43
02.01.01.11	DER-ES (EDIF.)	S040253	FÓRMA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92, AF. 09/2021	0,00	R\$ 710,67	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				114,65		114,65	R\$ 75.359,77		R\$ 75.359,77
02.01.02			SUPERESTRUTURA			R\$ -												

Protocolo: 24057/2025

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: a1e048ff006cb3ebb1c672f1ec023438



REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	2º REAJUSTE			SALDO ATÉ 21ª MEDIÇÃO	ADITIVO II		22ª MEDIÇÃO			Executado físico (quantidade)			Executado financeiro (R\$)		
				SALDO CONTRATUAL APOS A 7ª MEDIÇÃO	VALOR UNIT. REAJUSTADO	VALOR TOTAL REAJUSTADO		QUANTIDADE ACRES/DECREES	TOTAL	Quant	% EXECUTADO	R\$ Valor	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluindo período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluindo período
03.02	DER-ES (EDIF.)	S06012	COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CAPA E CANAL, INCLUSIVE CUMEIREIRAS (TELHAS COMPRADAS NA FABRICA, POSTO OBRA)	1140,58	R\$ 161,82	RS 184.568,06	0,00	0,00	RS 0,00				1.482,75	1.482,75	RS 226.076,41	RS 226.076,41		
03.03	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	96,21	R\$ 59,69	RS 5.742,77	0,00	0,00	RS 0,00				96,21	96,21	RS 5.520,50	RS 5.520,50		
03.04	DER-ES (EDIF.)	S060219	COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO, ESP. 0,5MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	96,21	R\$ 98,12	RS 9.440,13	0,00	0,00	RS 0,00				96,21	96,21	RS 9.057,24	RS 9.057,24		
03.05	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	124,00	R\$ 83,24	RS 10.321,76	0,00	0,00	RS 0,00				124,00	124,00	RS 9.922,44	RS 9.922,44		
03.06	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	16,92	R\$ 83,24	RS 1.408,42	0,00	0,00	RS 0,00				16,92	16,92	RS 1.353,93	RS 1.353,93		
03.07	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMEN TO. AF 07/2019	101,15	R\$ 72,66	RS 7.349,56	0,00	0,00	RS 0,00				101,15	101,15	RS 7.064,73	RS 7.064,73		
03.08	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E<3MM. AF 06/2018	76,69	R\$ 114,52	RS 8.668,02	0,00	0,00	RS 0,00				532,10	532,10	RS 60.600,54	RS 60.600,54		
04			PAREDES E PAINÉIS			RS 345.835,48												
04.01	DER-ES (EDIF.)	S050606	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS CARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRACO 1,0-5,8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA FABRICA, POSTO OBRA)	0,00	R\$ 78,63	RS -	0,00	0,00	RS 0,00				2.742,92	2.742,92	RS 202.171,37	RS 202.171,37		
04.02	DER-ES (EDIF.)	S120101	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRACO 1,5, ESPESSURA 5 MM	2285,72	R\$ 8,46	RS 19.337,19	0,00	0,00	RS 0,00				5.485,84	5.485,84	RS 43.985,11	RS 43.985,11		
04.03	DER-ES (EDIF.)	S120301	EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1,0-5,6, ESPESSURA 20 MM	740,57	R\$ 42,12	RS 31.192,61	0,00	0,00	RS 0,00				1.660,48	1.660,48	RS 65.475,31	RS 65.475,31		
04.04	DER-ES (EDIF.)	S120303	REBOCO TIPO PASTILISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1,0-5,6, ESPESSURA 25 MM	1455,48	R\$ 72,82	RS 105.988,05	0,00	0,00	RS 0,00				3.825,36	3.825,36	RS 265.356,78	RS 265.356,78		
04.05	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA TURMA INTEIRA DAS PAREDES. AF 08/2014	652,89	R\$ 67,88	RS 44.318,17	0,00	0,00	RS 0,00				652,89	652,89	RS 42.601,33	RS 42.601,33		
04.06	DER-ES (EDIF.)	S120220	PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA, COM REJUNTE ESP. 0,5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE	833,91	R\$ 110,02	RS 91.746,78	0,00	0,00	RS 0,00				833,91	833,91	RS 88.198,89	RS 88.198,89		
04.07	COMP	CP-16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASTILHA CERÂMICA/PORCELANA, REVESTIMENTO INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SÓLIDAS, QUENTES, SEM MESA ACABAMENTO. 30X30 CM	173,68	R\$ 287,60	RS 49.950,37	0,00	0,00	RS 0,00				173,68	173,68	RS 48.017,83	RS 48.017,83		
04.08	DER-ES (EDIF.)	S050301	VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPa, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA.	0,00	R\$ 11,08	RS -	0,00	0,00	RS 0,00				426,13	426,13	RS 4.368,46	RS 4.368,46		
04.09	COMP	CP-02	FACHADA EM AÇO	1,00	R\$ 3.302,12	RS 3.302,12	0,00	0,00	RS 0,00				1,00	1,00	RS 3.302,12	RS 3.302,12		
05			ESQUADRIAS E VIDROS			RS 248.056,22												
05.01	COMP	CP-01	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-ÔCA, 0,90 X 2,10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE MARCO, BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE ALIZAR)	3,00	R\$ 1.595,41	RS 4.786,23	0,00	0,00	RS 0,00				3,00	3,00	RS 4.786,23	RS 4.786,23		
05.01.02	DER-ES (EDIF.)	S061902	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANJELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP. 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS EXTERNAS EM LATÃO GROMADO LA FONTE/EQUIV, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M	32,00	R\$ 1.341,06	RS 42.913,92	0,00	0,00	RS 0,00				32,00	32,00	RS 42.913,92	RS 42.913,92		
05.01.03	DER-ES (EDIF.)	S060108	MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANJELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15 X 3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0,90 X 2,10 M	3,00	R\$ 397,29	RS 1.191,87	0,00	0,00	RS 0,00				3,00	3,00	RS 1.145,74	RS 1.145,74		
05.01.04	COMP	CP-05	PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM BARRA DE APOIO, INCLUSO INSTALAÇÃO.	7,00	R\$ 1.403,46	RS 9.824,22	0,00	0,00	RS 0,00				7,00	7,00	RS 9.824,22	RS 9.824,22		
05.01.05	COMP	CP-06	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA UMA FOLHA COM VISOR DE VIDRO 1,20 X 2,10M, INCLUSO VIDRO E INSTALAÇÃO.	1,00	R\$ 2.396,24	RS 2.396,24	0,00	0,00	RS 0,00				1,00	1,00	RS 2.396,24	RS 2.396,24		
05.02			PORTA DE ALUMÍNIO/VIDRO			RS 95.591,30												
05.02.01	COMP	CP-11	PORTA EM VIDRO DE CORRER EM VIDRO 3,50 X 2,30M TEMPERADO 10MM, QUATRO FOLHAS, INCLUSIVE FERRAGENS, VIDRO E INSTALAÇÃO	9,00	R\$ 7.162,93	RS 64.466,37	0,00	0,00	RS 0,00				9,00	9,00	RS 64.466,37	RS 64.466,37		
05.02.02	DER-ES (EDIF.)	S071107	PORTAO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E TUBO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO	3,36	R\$ 950,17	RS 3.192,57	0,00	0,00	RS 0,00				3,36	3,36	RS 3.192,57	RS 3.192,57		
05.02.03	COMP	CP-08	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, DIM 1,80 X 2,10M	2,00	R\$ 5.547,98	RS 11.095,96	0,00	0,00	RS 0,00				2,00	2,00	RS 11.095,96	RS 11.095,96		
05.02.04	COMP	CP-09	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, DIM 1,80 X 2,05M	1,00	R\$ 4.097,96	RS 4.097,96	0,00	0,00	RS 0,00				1,00	1,00	RS 4.097,96	RS 4.097,96		
05.02.05	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	8,64	R\$ 611,68	RS 5.284,92	0,00	0,00	RS 0,00				8,64	8,64	RS 5.284,92	RS 5.284,92		
05.02.06	COMP	CP-07	PORTA DE ABRIR DE 1,80 X 2,10M, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, COM BARRA ANTIFURTO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	2,00	R\$ 3.726,76	RS 7.453,52	0,00	0,00	RS 0,00				2,00	2,00	RS 7.453,52	RS 7.453,52		
05.03			JANELAS DE ALUMÍNIO			RS 91.352,45												
05.03.01	DER-ES (EDIF.)	S071701	JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANÇA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	103,92	R\$ 523,18	RS 54.368,87	0,00	16,08	RS 8.412,73	16,08	100,00%	RS 8.412,73	103,92	16,08	RS 52.265,49	RS 8.412,73		
05.03.02	DER-ES (EDIF.)	S071702	BASCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANÇA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	7,36	R\$ 607,06	RS 4.467,98	0,00	0,00	RS 0,00				7,36	7,36	RS 4.295,10	RS 4.295,10		
05.03.03	DER-ES (EDIF.)	S060102	VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA	111,28	R\$ 273,00	RS 30.379,44	0,00	8,72	RS 2.380,56	8,72	100,00%	RS 2.380,56	111,28	8,72	RS 30.379,44	RS 2.380,56		
05.03.04	COMP	CP-10	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA, PASSA PRATO, INCLUSIVE VIDRO, BANCADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00	R\$ 356,03	RS 2.136,18	0,00	0,00	RS 0,00				6,00	6,00	RS 2.136,18	RS 2.136,18		
06			PISOS E REVESTIMENTOS			RS 182.098,04												
06.01			REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE			RS 5.282,68												
06.01.01	DER-ES (EDIF.)	S130103	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1,5, ESPESSURA 3CM	181,07	R\$ 29,23	RS 5.282,68	0,00	0,00	RS 0,00				181,07	181,07	RS 5.088,50	RS 5.088,50		
06.02			REVESTIMENTOS			RS 176.805,36												
06.02.01	DER-ES (EDIF.)	S130236	PISO CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMBRILHO, DIM. 45X45CM, REF. DE COR CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTEAMENTO	181,07	R\$ 96,72	RS 17.502,39	0,00	0,00	RS 0,00				181,07	181,07	RS 15.094,34	RS 15.094,34		
06.02.02	DER-ES (EDIF.)	S130231	PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANULITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3,00M	965,44	R\$ 166,87	RS 161.102,97	0,00	0,00	RS 0,00				965,44	965,44	RS 154.873,26	RS 154.873,26		
07			RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS			RS 74.714,51												
07.01			RODAPE			RS 59.327,80												
07.01.01	DER-ES (EDIF.)	S130321	RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1,0-5,8, INCL. REJUNTEAMENTO COM CIMENTO BRANCO	576,87	R\$ 60,38	RS 34.831,41	0,00	0,00	RS 0,00				576,87	576,87	RS 33.482,32	RS 33.482,32		
07.01.02	DER-ES (EDIF.)	S120227	RODA PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7X2CM, COM ACABAMENTO ABALUADO NOS DOIS LADOS	403,50	R\$ 60,71	RS 24.496,49	0,00	0,00	RS 0,00				403,50	403,50	RS 23.550,47	RS 23.550,47		
07.02			SOLEIRA			RS 5.313,41												
07.02.01	DER-ES (EDIF.)	S130308	SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM	83,40	R\$ 63,71	RS 5.313,41	0,00	0,00	RS 0,00				83,40	83,40	RS 5.107,57	RS 5.107,57		
07.03			PEITORIL			RS 10.073,20												
07.03.01	DER-ES (EDIF.)	S130317	PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM	112,60	R\$ 89,46	RS 10.073,20	0,00	0,00	RS 0,00				112,60	112,60	RS 9.683,06	RS 9.683,06		
08			FORROS E DIVISÓRIAS			RS 48.069,21												
08.01			FORRO			RS 48.069,21												
08.01.01	DER-ES (EDIF.)	S110201	FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO	1042,49	R\$ 46,11	RS 48.069,21	0,00	0,00	RS 0,00				1.042,49	1.042,49	RS 46.206,73	RS 46.206,73		
09			PINTURA			RS 113.166,79												
09.01			PAREDES E PAINÉIS			RS 54.155,85												
09.01.01	DER-ES (EDIF.)	S190117	PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERÊNCIA S/UVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃO S	2047,48	R\$ 26,45	RS 54.155,85	0,00	0,00	RS 0,00				2.047,48	2.047,48	RS 54.158,78	RS 54.158,78		
09.02			TETOS E FORROS			RS 58.825,34												
09.02.01	DER-ES (EDIF.)	S190103	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃO S DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERÊNCIA S/UVINIL, CORAL OU METALATEX	1042,49	R\$ 22,38	RS 23.330,93	0,00	0,00	RS 0,00				3.089,97	3.089,97	RS 68.248,97	RS 68.248,97		

Protocolo: 24057/2025

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpm.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: a1e048ff006cb3ebb1c672f1ec023438

REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	2º REAJUSTE			SALDO ATÉ 21ª MEDIÇÃO	ADITIVO II			22ª MEDIÇÃO			Executado físico (quantidade)		Executado financeiro (R\$)	
				SALDO CONTRATUAL APOS A 7ª MEDIÇÃO	VALOR UNIT. REAJUSTADO	VALOR TOTAL REAJUSTADO		QUANTIDADE ACRES/DECRETES	TOTAL	TOTAL REAJUSTADO	Quant	% EXECUTADO	R\$ Valor	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluindo período	Acumulado até o período anterior
09.02.02	DER-ES (EDIF.)	S190104	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SIVUNIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS	1042,49	R\$ 31,17	RS 32.494,41	0,00							1.160,49	1.160,49	RS 36.172,47	RS 36.172,47
09.03			ESQUADRIAS DE MADEIRA			RS 3.125,61											
09.03.01	DER-ES (EDIF.)	S190303	PINTURA COM VERNIZ BRILHANTE, LINHA PREMIUM, MARCAS DE REFERÊNCIA SIVUNIL, CORAL OU METALATEX, EM MADEIRA, A TRÊS DEMÃOS	80,64	R\$ 38,76	RS 3.125,61	0,00							142,10	142,10	RS 5.507,80	RS 5.507,80
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			RS 613.304,73											
10.01			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			RS 85.898,18											
10.01.01	DER-ES (EDIF.)	S150308	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO	5,00	R\$ 624,40	RS 3.122,40	0,00							5,00	5,00	RS 3.001,60	RS 3.001,60
10.01.02	DER-ES (EDIF.)	S150315	QUADRO DISTRIB. ENERGIA EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, CBARRAM TRIF. 150A BARRA, NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG II-340IN-CEMAR OU EQUIV.	2,00	R\$ 1.068,79	RS 2.137,58	0,00							2,00	2,00	RS 2.054,86	RS 2.054,86
10.01.03	DER-ES (EDIF.)	S151714	QUADRO DISTRIB. ENERGIA EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, CBARRAM TRIF. 150A BARRA, NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG II-340IN-CEMAR OU EQUIV.	1,00	R\$ 73.231,22	RS 73.231,22	0,00							1,00	1,00	RS 70.397,72	RS 70.397,72
10.01.04	COMP	ELE-03	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV, INCLUINDO QUADRO DE COMANDOS	1,00	R\$ 1.479,52	RS 1.479,52	0,00							1,00	1,00	RS 1.479,52	RS 1.479,52
10.01.05	COMP	ELE-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA PARA OGBT	1,00	R\$ 6.017,46	RS 6.017,46	0,00							1,00	1,00	RS 6.017,46	RS 6.017,46
10.02			DISJUNTORES			RS 3.811,79											
10.02.01	DER-ES (EDIF.)	S151301	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	25,00	R\$ 25,10	RS 627,50	0,00							25,00	25,00	RS 627,50	RS 627,50
10.02.02	DER-ES (EDIF.)	S151302	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	11,00	R\$ 25,10	RS 276,10	0,00	4,00	4,00	RS 100,40	11,00	4,00	100,00%	11,00	15,00	RS 276,10	RS 376,50
10.02.03	DER-ES (EDIF.)	S151306	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	24,00	R\$ 64,16	RS 1.539,84	0,00							24,00	24,00	RS 1.539,84	RS 1.539,84
10.02.04	DER-ES (EDIF.)	S151307	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	2,00	R\$ 64,16	RS 128,32	0,00							2,00	2,00	RS 128,32	RS 128,32
10.02.05	DER-ES (EDIF.)	S151317	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	1,00	R\$ 29,02	RS 29,02	0,00							1,00	1,00	RS 29,02	RS 29,02
10.02.06	DER-ES (EDIF.)	S151328	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	1,00	R\$ 94,65	RS 94,65	0,00							1,00	1,00	RS 94,65	RS 94,65
10.02.07	DER-ES (EDIF.)	S151311	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	1,00	R\$ 106,34	RS 106,34	0,00							1,00	1,00	RS 106,34	RS 106,34
10.02.08	DER-ES (EDIF.)	S151314	DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100 A, CURVA C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	1,00	R\$ 420,87	RS 420,87	0,00							1,00	1,00	RS 420,87	RS 420,87
10.02.09	DER-ES (EDIF.)	S151329	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	1,00	R\$ 94,65	RS 94,65	0,00							1,00	1,00	RS 94,65	RS 94,65
10.02.010	DER-ES (EDIF.)	S151310	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	1,00	R\$ 106,34	RS 106,34	0,00							1,00	1,00	RS 106,34	RS 106,34
10.02.011	DER-ES (EDIF.)	S151337	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR, TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275VCA, CORENTE DE SURTO MÁXIMA 40KA.	2,00	R\$ 194,00	RS 388,16	0,00							2,00	2,00	RS 388,16	RS 388,16
10.03			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			RS 72.390,85											
10.03.01	DER-ES (EDIF.)	S151132	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4", MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE	1.300,00	R\$ 11,46	RS 14.898,00	0,00						1.300,00	1.300,00	RS 14.825,33	RS 14.825,33	
10.03.02	DER-ES (EDIF.)	S151133	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 1", MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE	100,00	R\$ 12,76	RS 1.276,00	0,00						205,00	205,00	RS 2.513,69	RS 2.513,69	
10.03.03	DER-ES (EDIF.)	S151137	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1 1/2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE	0,00	R\$ 31,99	RS -	0,00							60,00	60,00	RS 1.775,10	RS 1.775,10
10.03.04	DER-ES (EDIF.)	S151138	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1 1/4", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE	0,00	R\$ 28,00	RS -	0,00							70,00	70,00	RS 1.812,65	RS 1.812,65
10.03.05	DER-ES (EDIF.)	S151139	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE	70,00	R\$ 34,09	RS 2.386,30	70,00	70,00	RS 2.386,30	70,00	100,00%	RS 2.386,30	70,00	70,00	140,00	RS 2.207,38	RS 2.386,30
10.03.06	DER-ES (EDIF.)	S150628	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2"	245,00	R\$ 11,76	RS 2.881,20	0,00							245,00	245,00	RS 2.769,25	RS 2.769,25
10.03.07	DER-ES (EDIF.)	S150636	CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX	129,00	R\$ 13,05	RS 1.683,45	0,00							129,00	129,00	RS 1.616,37	RS 1.616,37
10.03.08	DER-ES (EDIF.)	S150634	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	250,00	R\$ 170,93	RS 42.732,50	0,00							250,00	250,00	RS 41.080,00	RS 41.080,00
10.03.09	DER-ES (EDIF.)	S150615	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 40X40X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM	30,00	R\$ 217,78	RS 6.533,40	0,00							30,00	30,00	RS 6.280,70	RS 6.280,70
10.04			FIOS E FIOS CONDUTORES			RS 132.662,70											
10.04.01	DER-ES (EDIF.)	S151402	FIQ DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2,5 MM2	3790,00	R\$ 8,77	RS 33.238,30	0,00							3.790,00	3.790,00	RS 31.937,07	RS 31.937,07
10.04.02	DER-ES (EDIF.)	S151403	FIQ OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4,0 MM2	2250,00	R\$ 11,08	RS 24.930,00	0,00	1108,00	1108,00	RS 12.276,64	1108,00	100,00%	RS 12.276,64	2.250,00	3.368,00	RS 23.973,46	RS 12.276,64
10.04.03	DER-ES (EDIF.)	S151404	FIQ OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 6,0 MM2	350,00	R\$ 13,91	RS 4.868,50	0,00	294,00	294,00	RS 4.089,54	294,00	100,00%	RS 4.089,54	350,00	294,00	RS 4.670,23	RS 4.089,54
10.04.04	DER-ES (EDIF.)	S151420	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 10,0 MM2	800,00	R\$ 20,13	RS 16.104,00	0,00							800,00	800,00	RS 15.481,30	RS 15.481,30
10.04.05	DER-ES (EDIF.)	S151421	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 15,0 MM2	150,00	R\$ 28,25	RS 4.237,50	0,00							150,00	150,00	RS 4.073,56	RS 4.073,56
10.04.06	DER-ES (EDIF.)	S151422	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 25,0 MM2	220,00	R\$ 39,87	RS 8.771,40	0,00							220,00	220,00	RS 8.431,53	RS 8.431,53
10.04.07	DER-ES (EDIF.)	S151423	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 35,0 MM2	300,00	R\$ 53,26	RS 15.978,00	0,00							300,00	300,00	RS 15.358,41	RS 15.358,41
10.04.08	DER-ES (EDIF.)	S151431	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 185,0MM2	100,00	R\$ 255,36	RS 25.536,00	0,00							100,00	100,00	RS 25.536,00	RS 25.536,00
10.05			TOMADAS E INTERRUPTORES			RS 12.858,00											
10.05.01	DER-ES (EDIF.)	S180208	INTERRUPTOR DE UMA TELA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2"	54,00	R\$ 45,39	RS 2.453,06	0,00							54,00	54,00	RS 2.613,32	RS 2.613,32
10.05.02	DER-ES (EDIF.)	S180204	INTERRUPTOR DE UMA TELA SEMPLER 10A/250V, COM PLACA 4X2"	42,00	R\$ 40,49	RS 1.700,88	0,00	21,00	21,00	RS 850,29	21,00	100,00%	RS 850,29	42,00	21,00	RS 1.700,40	RS 2.550,69
10.05.03	DER-ES (EDIF.)	S180202	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2"	153,00	R\$ 84,37	RS 12.818,61	0,00							153,00	153,00	RS 13.317,86	RS 13.317,86
10.05.04	COMP	ELE-02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE FOTOELÉTRICO	5,00	R\$ 45,15	RS 225,75	5,00										
10.06			ILUMINAÇÃO			RS 37.514,29											
10.06.01	DER-ES (EDIF.)	S181004	LUMINÁRIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH, AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALÉIAS PARABÓLICAS ALUM. ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED 18 9W TEMP. DE COR 5000K C/ 120V - REF. CE226AL - AMES, 6025 - LUMI.VI - LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE	90,00	R\$ 199,58	RS 17.962,20	0,00	45,00	45,00	RS 8.981,10	45,00	100,00%	RS 8.981,10	90,00	45,00	RS 17.962,20	RS 26.943,30
10.06.02	DER-ES (EDIF.)	S181003	LUMINÁRIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH, AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALÉIAS PARABÓLICAS ALUM. ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED 18 9W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CE216AL - AMES, 6024 - LUMI.VI OU EQUIVALENTE	20,00	R\$ 154,51	RS 3.090,20	0,00							20,00	20,00	RS 3.090,20	RS 3.090,20
10.06.03	DER-ES (EDIF.)	S180613	PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL	23,00	R\$ 295,43	RS 6.794,89	0,00							23,00	23,00	RS 6.794,89	RS 6.794,89
10.06.04	COMP	ELE-04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HOLOFOTE REFLETOR DE LED LINEAR 200W (PIS BRANCO 8VOLT DUPLIO	25,00	R\$ 386,68	RS 9.667,00	0,00							25,00	25,00	RS 9.667,00	RS 9.667,00
10.07			FOTOVOLTAICO			RS 267.077,92											
10.07.01	COMP	ELE-05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	1,00	R\$ 267.077,92	RS 267.077,92	0,00										
11			PREVENÇÃO E CONTATE A INCÊNDIO			RS 56.819,88											
11.01	DER-ES (EDIF.)	S141213	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIAM. 32MM (1 1/4")	1,00	R\$ 142,39	RS 142,39	0,00							1,00	1,00	RS 136,88	RS 136,88
11.0																	

REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	CONTRATO	DESCRIÇÃO	2º REAJUSTE			SALDO ATÉ 21ª MEDIÇÃO	ADITIVO II			22ª MEDIÇÃO			Executado físico (quantidade)			Executado financeiro (R\$)			
					SALDO CONTRATUAL APOS A 7ª MEDIÇÃO	VALOR UNIT. REAJUSTADO	VALOR TOTAL REAJUSTADO		QUANTIDADE ACRES/DECREES	TOTAL	TOTAL REAJUSTADO	Quant	% EXECUTADO	R\$ Valor	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluindo período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluindo período	
11.011	COMP	INC-06		SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, PRESSOSTATO, MANÔMETRO, TANQUE DE PRESSÃO, BOTOEIRA, EXCLUSIVO QUADRO DE COMANDO E CASA DE MÁQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	R\$ 4.648,94	R\$ 4.648,94	0,00		0,00	R\$ 0,00				1,00		1,00	R\$ 4.648,94		R\$ 4.648,94	
11.012	COMP	INC-07		VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3" DISCO EM INOX E COBRE EM FOGO	1,00	R\$ 667,12	R\$ 667,12	0,00		0,00	R\$ 0,00				1,00		1,00	R\$ 667,12		R\$ 667,12	
11.013	COMP	INC-01		PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBÓLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	14,00	R\$ 42,49	R\$ 594,86	0,00		0,00	R\$ 0,00	14,00	100,00%	R\$ 594,86	0,00	14,00	14,00	14,00	R\$ 0,00	R\$ 594,86	R\$ 594,86
11.014	COMP	INC-08		PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBÓLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), TUDO INCLUIDO.	8,00	R\$ 46,44	R\$ 371,52	0,00		0,00	R\$ 0,00	8,00	100,00%	R\$ 371,52	0,00	8,00	8,00	8,00	R\$ 0,00	R\$ 371,52	R\$ 371,52
11.015	COMP	INC-02		PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBÓLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	1,00	R\$ 64,28	R\$ 64,28	0,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 64,28	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 64,28	R\$ 64,28
11.016	DER-ES (EDIF.)	S160603		HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA METÁLICA DE 40X60X40CM, INCL. REGISTRO GLOBO ANGULAR 90º DE 63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO E TAMPA C/ CORRENTE	1,00	R\$ 821,56	R\$ 821,56	0,00		0,00	R\$ 0,00				1,00		1,00	R\$ 789,77		R\$ 789,77	
11.017	SINAPI	102619		CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2021	1,00	R\$ 6.501,33	R\$ 6.501,33	0,00		0,00	R\$ 0,00				1,00		1,00	R\$ 6.249,78		R\$ 6.249,78	
12				INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 111.221,33				R\$ 2.706,87										
12.01				ÁGUA FRIA			R\$ 38.728,63														
				TUBULAÇÃO																	
12.01.01	DER-ES (EDIF.)	S141410		TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRROM, DIAM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	248,06	R\$ 29,06	R\$ 7.208,62	0,00		0,00	R\$ 0,00				248,06		248,06	R\$ 6.930,88		R\$ 6.930,88	
12.01.02	DER-ES (EDIF.)	S141411		TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRROM, DIAM. 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	145,86	R\$ 38,67	R\$ 5.640,41	0,00		0,00	R\$ 0,00				145,86		145,86	R\$ 5.422,68		R\$ 5.422,68	
12.01.03	DER-ES (EDIF.)	S141412		TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRROM, DIAM. 40MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	51,02	R\$ 48,16	R\$ 2.457,12	0,00		0,00	R\$ 0,00				51,02		51,02	R\$ 2.361,85		R\$ 2.361,85	
12.01.04	DER-ES (EDIF.)	S141413		TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRROM, DIAM. 50MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	2,19	R\$ 56,68	R\$ 124,13	0,00		0,00	R\$ 0,00				2,19		2,19	R\$ 119,33		R\$ 119,33	
				REGISTROS E VALVULAS																	
12.01.05	SINAPI	94489		REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	2,00	R\$ 37,93	R\$ 75,86	0,00		0,00	R\$ 0,00				2,00		2,00	R\$ 72,92		R\$ 72,92	
12.01.06	SINAPI	94490		REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	2,00	R\$ 56,75	R\$ 113,50	0,00		0,00	R\$ 0,00				2,00		2,00	R\$ 109,11		R\$ 109,11	
12.01.07	SINAPI	94491		REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	3,00	R\$ 77,14	R\$ 231,42	0,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 77,14	1,00	1,00	3,00	R\$ 148,30	R\$ 77,14	R\$ 225,44	
12.01.08	SINAPI	94492		REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	1,00	R\$ 79,37	R\$ 79,37	0,00		0,00	R\$ 0,00				1,00		1,00	R\$ 76,29		R\$ 76,29	
12.01.09	DER-ES (EDIF.)	S170329		REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	18,00	R\$ 170,70	R\$ 3.072,60	0,00		0,00	R\$ 0,00				18,00		18,00	R\$ 3.065,99		R\$ 3.065,99	
12.01.010	DER-ES (EDIF.)	S170330		REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 32MM (1 1/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	9,00	R\$ 236,41	R\$ 2.127,69	0,00		0,00	R\$ 0,00				9,00		9,00	R\$ 2.045,37		R\$ 2.045,37	
				METAIS																	
12.01.11	DER-ES (EDIF.)	S170304		TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	11,00	R\$ 189,84	R\$ 2.088,24	0,00		0,00	R\$ 0,00				11,00		11,00	R\$ 2.088,24		R\$ 2.088,24	
12.01.12	SINAPI	86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	20,00	R\$ 122,41	R\$ 2.448,20	0,00		0,00	R\$ 0,00				20,00		20,00	R\$ 2.448,20		R\$ 2.448,20	
12.01.13	DER-ES (EDIF.)	S170306		TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	11,00	R\$ 125,64	R\$ 1.382,04	0,00		0,00	R\$ 0,00				11,00		11,00	R\$ 1.382,04		R\$ 1.382,04	
12.01.14	DER-ES (EDIF.)	S170315		TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	7,00	R\$ 224,41	R\$ 1.570,87	0,00		0,00	R\$ 0,00				7,00		7,00	R\$ 1.570,87		R\$ 1.570,87	
12.01.15	DER-ES (EDIF.)	S142118		ENGATE FLEXÍVEL DE PVC PARA LAVATÓRIO	41,00	R\$ 19,19	R\$ 786,79	0,00		0,00	R\$ 0,00				41,00		41,00	R\$ 786,79		R\$ 786,79	
12.01.16	DER-ES (EDIF.)	S142104		SIFÃO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATÓRIO 1X1 1/2"	8,00	R\$ 29,26	R\$ 234,08	0,00		0,00	R\$ 0,00				8,00		8,00	R\$ 234,08		R\$ 234,08	
12.01.17	DER-ES (EDIF.)	S142106		SIFÃO EM PVC PARA TANQUE 2"	10,00	R\$ 39,54	R\$ 395,40	0,00		0,00	R\$ 0,00				10,00		10,00	R\$ 395,40		R\$ 395,40	
				OUTROS																	
12.01.18	DER-ES (EDIF.)	S140208		PADRÃO ENTRADA D'ÁGUA COM CAIXA ENTERRADA PARA HIDRÔMETRO COM DIÂMETRO DE 1" - PADRÃO 28 DA CESAN, CAIXA EM ALVENARIA 60X90X40CM E COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO, REGISTRO E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO, CONFERRIR DETALHE	1,00	R\$ 764,69	R\$ 764,69	0,00		0,00	R\$ 0,00				1,00		1,00	R\$ 764,69		R\$ 764,69	
12.01.19	DER-ES (EDIF.)	S141522		ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 25MM (3/4")	2,00	R\$ 22,31	R\$ 44,62	0,00		0,00	R\$ 0,00				2,00		2,00	R\$ 44,62		R\$ 44,62	
12.01.20	DER-ES (EDIF.)	S142125		ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA DE 32MMX1"	4,00	R\$ 29,99	R\$ 119,96	0,00		0,00	R\$ 0,00				4,00		4,00	R\$ 119,96		R\$ 119,96	
12.01.21	DER-ES (EDIF.)	S141525		ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 50MM (1 1/2")	1,00	R\$ 43,06	R\$ 43,06	0,00		0,00	R\$ 0,00				1,00		1,00	R\$ 43,06		R\$ 43,06	
12.01.22	DER-ES (EDIF.)	S170317		REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	9,00	R\$ 120,71	R\$ 1.086,39	0,00		0,00	R\$ 0,00				9,00		9,00	R\$ 1.086,39		R\$ 1.086,39	
12.01.23	DER-ES (EDIF.)	S142120		TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 1" (25MM)	2,00	R\$ 111,12	R\$ 222,24	2,00		2,00	R\$ 222,24	2,00	100,00%	R\$ 222,24	2,00	2,00	2,00	R\$ 222,24	R\$ 222,24	R\$ 222,24	
12.01.24	SINAPI	102619		CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2021	1,00	R\$ 6.501,33	R\$ 6.501,33	0,00		0,00	R\$ 0,00				1,00		1,00	R\$ 6.501,33		R\$ 6.501,33	
12.02				ESGOTO			R\$ 72.492,70				R\$ 2.706,87										
				PONTOS																	
12.02.01	SINAPI	89707		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	22,00	R\$ 46,96	R\$ 1.033,12	0,00		0,00	R\$ 0,00				22,00		22,00	R\$ 993,19		R\$ 993,19	
12.02.02	DER-ES (EDIF.)	S140707		PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA EM PVC	6,00	R\$ 202,92	R\$ 1.217,52	0,00		0,00	R\$ 0,00				6,00		6,00	R\$ 1.170,42		R\$ 1.170,42	
12.02.03	SINAPI	89491		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO DE ÁGUA FRIA, AF. 08/2022	1,00	R\$ 115,99	R\$ 115,99	0,00		0,00	R\$ 0,00				1,00		1,00	R\$ 111,50		R\$ 111,50	
12.02.04	SINAPI	89499		RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	4,00	R\$ 18,82	R\$ 75,28	0,00		0,00	R\$ 0,00				4,00		4,00	R\$ 72,38		R\$ 72,38	
				CAIXAS																	
12.02.05	DER-ES (EDIF.)	S141110		CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 61X193X30CM, DIM. 60X60CM E 18X18CM, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO, 60X60CM, LASTRO DE CONCRETO ESP-10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVACÃO, REATERRO E ENCHIMENTO	15,00	R\$ 902,29	R\$ 13.534,35	0,00	3,00	3,00	R\$ 2.706,87	3,00	100,00%	R\$ 2.706,87	15,00	3,00	18,00	R\$ 13.010,69	R\$ 2.706,87	R\$ 15.717,56	
12.02.06	SINAPI	98109		CAIXA DE GONDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M. ALTURA INTERNA = 1 M, AF. 12/2020	1,00	R\$ 725,30	R\$ 725,30	0,00		0,00	R\$ 0,00				1,00		1,00	R\$ 697,24		R\$ 697,24	
12.02.07	SINAPI	98110		CAIXA DE GONDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 12/2020	2,00	R\$ 463,70	R\$ 927,40	0,00		0,00	R\$ 0,00				2,00		2,00	R\$ 891,51		R\$ 891,51	
				TUBOS																	
12.02.08	DER-ES (EDIF.)	S141906		TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	64,53	R\$ 43,55	R\$ 2.810,28	0,00		0,00	R\$ 0,00				64,53		64,53	R\$ 2.701,45		R\$ 2.701,45	
12.02.09	DER-ES (EDIF.)	S141907		TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	144,63	R\$ 54,90	R\$ 7.940,19	0,00		0,00	R\$ 0,00				144,63		144,63	R\$ 7.632,81		R\$ 7.632,81	
12.02.10	DER-ES (EDIF.)	S141908		TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	14,99	R\$ 92,59	R\$ 1.388,02	0,00		0,00	R\$ 0,00				14,99		14,99	R\$ 1.190,08		R\$ 1.190,08	
12.02.11	DER-ES (EDIF.)	S141909		TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	181,82	R\$ 91,63	R\$ 16.660,17	0,00		0,00	R\$ 0,0										

REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	2º REAJUSTE			SALDO ATÉ 21ª MEDIÇÃO	ADITIVO II		22ª MEDIÇÃO			Executado físico (quantidade)			Executado financeiro (R\$)			
				SALDO CONTRATUAL APOS A 7ª MEDIÇÃO	VALOR UNIT. REAJUSTADO	VALOR TOTAL REAJUSTADO		QUANTIDADE ACRES/DECREES	TOTAL	TOTAL REAJUSTADO	Quant	% EXECUTADO	R\$ Valor	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluindo período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluindo período
17.08	DER-ES (EDIF.)	S160845	PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXIVEL CAT SE UIUTP RJ-45 - 1,50 M	24,00	R\$ 16,63	RS 399,12	24,00		24,00	RS 399,12									
17.09	DER-ES (EDIF.)	S160864	SWITCH 24 PORTAS RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	1,00	R\$ 1.214,22	RS 1.214,22	1,00		1,00	RS 1.214,22									
17.10	DER-ES (EDIF.)	S160840	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/IDC CAT.5E, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	1,00	R\$ 365,05	RS 365,05	1,00		1,00	RS 365,05									
17.011	COMP	LOG-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM ACCESS POINT COOPERATIVO INTELBRAS AP211	5,00	R\$ 362,98	RS 1.814,90	5,00		5,00	RS 1.814,90									
17.012	DER-ES (EDIF.)	S150615	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 40X40X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM	2,00	R\$ 217,78	RS 435,56	0,00		0,00	RS 0,00		2,00		2,00		RS 418,71		RS 418,71	
17.013	DER-ES (EDIF.)	S160812	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 19" - 16" U S X 570MM	1,00	R\$ 843,81	RS 843,81	1,00		1,00	RS 843,81									
18			IMPLEMENTOS EXTERNOS			RS 275.247,87				RS 275.247,87									
18.01			CALÇADA E ACESSIBILIDADE			RS 73.031,58				RS 73.031,58									
18.01.01	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	430,46	R\$ 87,43	RS 37.635,12	0,00		0,00	RS 0,00		430,46		430,46		RS 37.635,12		RS 37.635,12	
18.01.02	DER-ES (ROD.)	42483	BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA EM VIAS URBANAS	43,05	R\$ 127,77	RS 5.500,50	0,00		0,00	RS 0,00		43,05		43,05		RS 5.500,50		RS 5.500,50	
18.01.03	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	127,08	R\$ 5,41	RS 687,50	0,00		0,00	RS 0,00		127,08		127,08		RS 687,50		RS 687,50	
18.01.04	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	4066,14	R\$ 1,14	RS 4.635,40	0,00		0,00	RS 0,00		4066,14		4066,14		RS 4.635,40		RS 4.635,40	
18.01.05	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	27,51	R\$ 1,71	RS 47,04	0,00		0,00	RS 0,00		27,51		27,51		RS 47,04		RS 47,04	
18.01.06	DER-ES (EDIF.)	S200253	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1,5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO	65,40	R\$ 86,84	RS 5.679,34	0,00		0,00	RS 0,00		65,40		65,40		RS 5.679,34		RS 5.679,34	
18.01.07	SINAPI	96839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019_P	27,00	R\$ 698,04	RS 18.847,08	0,00		0,00	RS 0,00		27,00		27,00		RS 18.847,08		RS 18.847,08	
18.02			PAISAGISMO URBANISMO			RS 121.046,30				RS 121.046,30									
18.02.01	DER-ES (EDIF.)	S200326	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO EMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL	412,65	R\$ 30,02	RS 12.387,75	0,00		0,00	RS 0,00		412,65		412,65		RS 12.387,75		RS 12.387,75	
18.02.02	COMP	CP-15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSIVE COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	75,99	R\$ 60,17	RS 4.572,32	0,00		0,00	RS 0,00		75,99		75,99		RS 4.572,32		RS 4.572,32	
18.02.03	COMP	URB-01	FORNECIMENTO DE BANCO SEM ENCOSTO 50 X 180CM EM MADEIRA CONFORME DETALHE DE PROJETO, TODO INCLUIDO	8,00	R\$ 1.590,78	RS 12.726,24	0,00		0,00	RS 0,00		8,00		8,00		RS 12.726,24		RS 12.726,24	
18.02.04	DER-ES (EDIF.)	S200206	BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 30MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA NA ESPESURA DE 10 CM	952,41	R\$ 96,25667	RS 91.674,87	0,00		0,00	RS 0,00		952,41		952,41		RS 91.674,87		RS 91.674,87	
18.03			PLAYGROUND			RS 9.083,87				RS 9.083,87									
18.03.01	DER-ES (EDIF.)	S200326	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO EMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL	79,38	R\$ 30,02	RS 2.382,99	0,00		0,00	RS 0,00		79,38		79,38		RS 2.382,99		RS 2.382,99	
18.03.02	COMP	CP-12	PLAYGROUND DE MADEIRA COM DOIS BRANÇOS DUPLS E UM ESCORREGADOR COM OVAO	2,00	R\$ 3.350,44	RS 6.700,88	1,00		1,00	RS 3.350,44		1,00		1,00		RS 3.350,44		RS 3.350,44	
18.04			DRENAGEM			RS 72.066,62				RS 72.066,62									
18.04.01	DER-ES (EDIF.)	S141909	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDADAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	9,70	R\$ 91,63	RS 888,81	0,00		0,00	RS 0,00		9,70		9,70		RS 854,46		RS 854,46	
18.04.02	DER-ES (EDIF.)	S141910	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDADAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	80,46	R\$ 137,57	RS 11.068,88	0,00		0,00	RS 0,00		80,46		80,46		RS 10.640,62		RS 10.640,62	
18.04.03	DER-ES (EDIF.)	S140903	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCALADA E ATERRO COM AREIA	0,62	R\$ 73,20	RS 45,38	0,00		0,00	RS 0,00		0,62		0,62		RS 43,63		RS 43,63	
18.04.04	DER-ES (EDIF.)	S140984	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM INCLUINDO ESCALADA E ATERRO COM AREIA	92,15	R\$ 122,95	RS 11.329,84	0,00		0,00	RS 0,00		92,15		92,15		RS 11.329,84		RS 11.329,84	
18.04.05	COMP	CP-17	TUBO CORRUGADO EM PELO 300MM PARA DRENAGEM	79,44	R\$ 235,29	RS 18.691,44	0,00	82,00	82,00	RS 19.293,78		79,44	82,00	161,44		RS 18.691,20		RS 19.293,78	
18.04.06	SICRO	2003983	TUBO PEÇA PARA DRENAGEM 1" x 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23,25	R\$ 228,46	RS 5.311,70	0,00		0,00	RS 0,00		23,25		23,25		RS 5.311,67		RS 5.311,67	
18.04.07	COMP	DRE-01	RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI DIÂMETRO DE 100MM, FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	17,00	R\$ 50,56	RS 859,52	17,00		17,00	RS 859,52									
18.04.08	DER-ES (EDIF.)	S141102	CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVACÃO E ATERRO	10,00	R\$ 672,54	RS 6.725,40	0,00		0,00	RS 0,00		10,00		10,00		RS 6.725,40		RS 6.725,40	
18.04.09	DER-ES (EDIF.)	S200243	CANALETA NO PISO EM CONCRETO SIMPLES COM DIMENSÕES INTERNAS DE 20 X 10 CM E GRELHA EM FERRO DIAM. 1/2" A CADA 3 CM FIXADOS EM CANTONEIRA DE 3/4" X 1/8" APOIADA SOBRE REQUADRO EM CANTONEIRA DE 1" X 3/16"	58,30	R\$ 294,44	RS 17.165,85	0,00	86,00	86,00	RS 25.321,84		86,00	100,00	RS 25.321,84	58,30	86,00	144,30	RS 17.165,85	RS 25.321,84
19			OUTROS			RS 12.215,91				RS 12.215,91									
19.01	DER-ES (EDIF.)	S210114	QUADRO PINCEL NOVO, COMPLETO, DE LAMINADO MELAMINADO ALTA PRESSÃO, "LOUSA" QUADRICULADO, COR BRANCO BRILHANTE, LINHA LOUSAS, PADRÃO F608 BRANCOLINE, ESP. 1MM, INCL. REQUADRO MADEIRA 2,5 X 5,0 CM E PORTA PINCEL, DIM. 3,95 X 1,29 M	3,00	R\$ 4.071,97	RS 12.215,91	0,00	7,00	7,00	RS 28.503,79		7,00	100,00	RS 28.503,79	3,00	7,00	10,00	RS 12.215,91	RS 28.503,79
20			LIMPEZA GERAL			RS 21.489,49				RS 21.489,49									
20.01	DER-ES (EDIF.)	S200401	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)	1379,30	R\$ 15,58	RS 21.489,49	0,00		0,00	RS 0,00		1379,30		1379,30		RS 21.489,49		RS 21.489,49	
21			ITEM NOVO- 1º ADITIVO			RS 487.846,51				RS 487.846,51									
21.01	DER-ES (EDIF.)	102023	Pintura impermeabilizante com topflex ou equivalente a 3 demãos	182,97	R\$ 48,81	RS 8.930,32	0,00		0,00	RS 0,00		182,97		182,97		RS 8.930,32		RS 8.930,32	
21.02	DER-ES (EDIF.)	30210	Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material	2696,06	R\$ 36,89	RS 99.447,66	0,00		0,00	RS 0,00		2.696,06		2.696,06		RS 99.447,66		RS 99.447,66	
21.03	DER-ES (EDIF.)	200704	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvvill, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos	965,44	R\$ 45,06	RS 43.507,17	0,00		0,00	RS 0,00		965,44		965,44		RS 43.507,17		RS 43.507,17	
21.04	DER-ES (EDIF.)	200124	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2,5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento col e areia	156,95	R\$ 1.053,49	RS 165.345,41	0,00		0,00	RS 0,00		156,95		156,95		RS 165.345,41		RS 165.345,41	
21.05	DER-ES (EDIF.)	200715	Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, h=0,60m, para fechamento de quadra, com pilares de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco	118,00	R\$ 207,65	RS 24.503,15	0,00	20,00	20,00	RS 4.153,08		118,00	100,00	RS 4.153,08	118,00	20,00	138,00	RS 24.503,15	RS 4.153,08
21.06	DER-ES (EDIF.)	200130	Gradi H = 1,90m, padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta.	118,00	R\$ 1.120,79	RS 132.253,81	0,00	20,00	20,00	RS 22.415,90		118,00	100,00	RS 22.415,90	118,00	20,00	138,00	RS 132.253,81	RS 22.415,90
21.07	DER-ES (EDIF.)	60103	Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m	32,00	R\$ 433,06	RS 13.857,99	0,00		0,00	RS 0,00		32,00		32,00		RS 13.857,99		RS 13.857,99	
22			ITEM NOVO- 2º ADITIVO			RS 104.129,79				RS 104.129,79									
22.01	SINAPI	105953	Poste de aço/níquel contínuo reto, engastamento simples com 1m de solo, h=7m - fornecimento e instalação af_04/2025	12,00	R\$ 1.761,00	RS 21.132,00	0,00	12,00	12,00	RS 21.132,00		12,00	100,00	RS 21.132,00	12,00	12,00		RS 21.132,00	
22.03	DER-ES (EDIF.)	170101	Lanatório de louça branca com coluna - Aspen Vogue Plus - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1", afiço em metal cromado 1" x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira	4,00	R\$ 642,52	RS 2.570,08	0,00	4,00	4,00	RS 2.570,08		4,00	100,00	RS 2.570,08	4,00	4,00		RS 2.570,08	
22.04	DER-ES (EDIF.)	200209	Passivo de cimentado camuflado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1,5cm, a partir de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de cante	238,60	R\$ 167,08	RS 39.848,58	0,00	238,60	238,60	RS 39.848,58		238,60	100,00	RS 39.848,58	238,60	238,60		RS 39.848,58	
22.05	DER-ES (EDIF.)	200202	Asentamento de mado pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado	159,00	R\$ 68,47	RS 10.886,73	0,00	159,00	159,00	RS 10.886,73		159,00	100,00	RS 10.886,73	159,00	159,00		RS 10.886,73	
22.06	DER-ES (EDIF.)	190205	Pintura a col de melão (tiro a cabalo), aplicação manual, a três demãos	159,00	R\$ 11,00	RS 1.749,00	0,00	159,00	159,00	RS 1.749,00		159,00	100,00	RS 1.749,00	159,00	159,00		RS 1.749,00	
22.07	ORSE	97087	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica, af_09/2021	238,60	R\$ 11,66	RS 2.780,91	0,00	238,60	238,6										

Contrato				2º REAJUSTE			SALDO ATÉ 21ª MEDIÇÃO	ADITIVO II			22ª MEDIÇÃO			Executado físico (quantidade)			Executado financeiro (R\$)		
REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	SALDO CONTRATUAL APOS A 7ª MEDIÇÃO	VALOR UNIT. REAJUSTADO	VALOR TOTAL REAJUSTADO		QUANTIDADE ACRES/DECREAS	TOTAL	TOTAL REAJUSTADO	Quant	% EXECUTADO	R\$ Valor	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluindo período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluindo período
TOTAL GERAL				R\$ 487.845,51									R\$ 258.045,01				R\$ 4.931.520,04	R\$ 258.045,01	R\$ 5.677.410,56
VALOR CONTRATO				=	R\$ 4.608,75														
VALOR 1º REAJUSTE				=	R\$ 181,35														
VALOR 2º REAJUSTE				=	R\$ 192,44														
VALOR 2º REPLANILHAMENTO				=	R\$ 253.062,47														
VALOR TOTAL				=	R\$ 258.045,01														



Protocolo: 24057/2025

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: a1e048ff006cb3ebb1c672f1ec023438

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: a1e048ff006cb3ebb1c672f1ec023438

Documento assinado por:

<p>Erika Marvilla Martins</p> <p>CPF: ***.818.927-**</p> <p>Email Verificado: engerikamarvilla@gmail.com</p> <p>IP: 191.241.72.190</p>	<p><i>Erika Marvilla Martins</i></p> <p>Data: 10/09/2025 14:15:55</p>
--	---

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 10/09/2025 14:15:58

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: f70662ab11eff696bfaf933423753eed

Documento assinado por:

<p>Erika Marvilla Martins</p> <p>CPF: ***.818.927-**</p> <p>Email Verificado: engerikamarvilla@gmail.com</p> <p>IP: 191.241.72.190</p>	<p><i>Erika Marvilla Martins</i></p> <p>Data: 10/09/2025 14:14:47</p>
--	---

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 10/09/2025 14:14:48